

Interventi 2013 slittati al 2014 o annualità successive

Allegato n. 12 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
4824	lavori di interconnessione della rete idrica tra i comuni di Cinisello e Cusano Milanino		PROV-MI	A	100%	-	110,36	110,36	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e collaudato nel mese di marzo 2014
5383	lavori di interconnessione con serbatoio pensile di San Giorgio completa di cameretta con contatore acqua mt 300 in Via Restelli in comune di Legnano		PROV-MI	A	100%	-	125,00	125,00	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e collaudato nel mese di gennaio 2014
5347	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Cinisello Balsamo per interferenze in via XXV aprile		PROV-MI	A	100%	-	201,47	201,47	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 ed in fase di consuntivazione
5060	lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Peschiera Borromeo, condotta Linate		PROV-MI	F	100%	-	624,75	624,75	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e consuntivato
5219	sostituzione rete idrica a Motta Visconti		PROV-MI	A	100%	-	867,38	867,38	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e consuntivato
5459	lavori di estensione rete e allacciamento in comune di Castano Primo in via Magellano		PROV-MI	A	100%	-	921,49	921,49	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e consuntivato
5248	TEEM ACQ 03-43 TE Attraversamento Caponago-Agrate		PROV-MI	A	100%	-	950,16	950,16	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6275	MSD pompa svuotamento reagenti SColombanoLambro		PROV-MI	D	100%	-	1.000,00	1.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5113	lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino		PROV-MI	A	100%	-	1.057,91	1.057,91	-	Slittamento al 2014 per completamento
5599	Rho, collegamento al pozzo di Via Tacito		PROV-MI	A	100%	-	1.101,47	1.101,47	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e da consuntivare
5460	lavori di estensione rete e allacciamento in comune di Castano Primo in via Friuli		PROV-MI	A	100%	-	1.300,34	1.300,34	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2012
4899	lavori di spostamento di rete idrica in comune di Cinisello Balsamo per adeguamento in via Labiola		PROV-MI	A	100%	-	1.338,51	1.338,51	-	Lavori in sospensione in attesa di esecuzione opere da parte ANAS
5257	TEEM - ACQ 03-57/2 4S Parallelismo in Comune di Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	-	1.567,71	1.567,71	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
9011	realizzazione nuova fognatura Via Magenta in Comune di Rho		PROV-MI	F	100%	-	2.290,35	2.290,35	2.290,00	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e da consuntivare
4729	Spostamento della condotta fognaria per interferenza della "bretella" Serravalle in Segrate		PROV-MI	F	100%	-	2.372,89	2.372,89	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e consuntivato
5251	TEEM - ACQ 03-47 TE 1+039 Attraversamento Nord-Sud in Comune di Caponago		PROV-MI	A	100%	-	2.705,20	2.705,20	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6278	MSD stramazzone disinfezione Scolombano Lambro		PROV-MI	D	100%	-	3.000,00	3.000,00	6.661,75	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6575	MSF manutenzione pompe Morimondo		PROV-MI	F	100%	-	3.000,00	3.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6219	MSD paranco ceclee sollevamento Peschiera Borromeo		PROV-MI+citta' milano	D	43%	-	3.412,00	3.412,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6551	MSF rifacimento tubazione via Toscana Parabiago		PROV-MI	F	100%	-	4.000,00	4.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5493	lavori di sostituzione della rete idrica in comune di Lainate via Vittorio Veneto		PROV-MI	A	100%	-	4.073,19	4.073,19	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardo nel completamento dell'opera

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6198	MSD pulsanti emergenza grigliatura Pero		PROV-MIINTER	D	86%	-	4.275,00	4.275,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
4920	BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ R.0623 parallelismo nord		PROV-MI	A	100%	-	4.419,71	4.419,71	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013 e consuntivato
6133	MSD dosaggi reagenti GaggianoVigano		PROV-MI	D	100%	-	5.000,00	5.000,00	4.282,88	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6176	MSD pozzetti stradali Nosate		PROV-MI	D	100%	-	5.000,00	5.000,00	529,37	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6543	MSF cedimento strutturale via Matteotti Binasco		PROV-MI	F	100%	-	5.000,00	5.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5309	Primi interventi di fognatura: completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori in comune di Novate Milanese		PROV-MI	F	100%	-	5.333,94	5.333,94	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2012 e consuntivato
5693	rifacimento del manto di copertura impermeabile e lavorazioni necessarie per eliminare l'umidità nella palazzina "verde" a Pero		PROV-MIINTER	D	86%	-	5.781,62	5.781,62	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013
9016	adeguamento opere civil uffici sede		VARI	G	85%	-	5.978,40	5.978,40	-	Postipazione parziale al 2014 di lavori di adeguamento uffici sede sociale
6075	MSD sw e hw supervisione Basiglio		PROV-MI	D	100%	-	6.000,00	6.000,00	5.400,00	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6574	MSF contatore ENEL Villa Cortese		PROV-MI	F	100%	-	6.000,00	6.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5244	TEEM FOG 03-22 4M Dresano		PROV-MI	F	100%	-	6.123,60	6.123,60	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5614	Estensione Rete Fognaria in Arconate, Vicolo Superga e rifacimento della Fognatura di Via XI Febbraio		PROV-MI	F	100%	-	6.227,17	6.227,17	30,00	Residuo contabile su intervento terminato nel 2012 e consuntivato
6207	MSD misuratori portata gas Peschiera Borromeo		PROV-MI+citta' milano	D	43%	-	6.397,50	6.397,50	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5183	Comune di Cerro Maggiore, impianti di irrigazione con pozzi in 1° falda per Campi sportivi e parco		PROV-MI	A	100%	-	6.662,63	6.662,63	-	Slittamento al 2014 per ritardo lavori da parte della Ditta appaltatrice
9010	Sostituzione campana gasometrica e rifacimento tubazioni biogas a Canegate (coda lanomi)		PROV-MI	D	100%	-	7.215,67	7.215,67	11.677,67	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013
6186	MSD carrello dissabbiatore 4 Pero		PROV-MIINTER	D	86%	-	7.695,00	7.695,00	124,27	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
4941	lavori di risoluzione interferenze rete idrica per costruzione sottopasso in comune di Cinisello Balsamo via De Vizzi		PROV-MI	A	100%	-	7.740,78	7.740,78	4.854,24	Lavori in sospensione in attesa di esecuzione opere da parte ANAS
5604	inserzione strumentazione aquedotto Baranzate di Bollate		PROV-MI	A	100%	-	8.000,00	8.000,00	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
6141	MSD lama sedimentatore Gudo Visconti		PROV-MI	D	100%	-	8.000,00	8.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6181	MSD compressore Ozzero		PROV-MI	D	100%	-	8.000,00	8.000,00	2.138,45	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6578	MSF gruppo elettrogeno Magenta		PROV-MI	F	100%	-	8.000,00	8.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5735	ex TASM: stazione di sollevamento Zivido, San Giuliano Milanese		PROV-MI	F	100%	-	8.153,60	8.153,60	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013
5318	lavori di sostituzione tratto terminale della rete fognaria in comune di Melegnano via Montorfano		PROV-MI	F	100%	-	8.875,40	8.875,40	274,04	Residuo contabile su intervento terminato e consuntivato
4921	BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06-25 via Visconti di Modrone		PROV-MI	A	100%	-	10.000,00	10.000,00	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in consuntivazione
6002	MSD valvolame biogas Bareggio		PROV-MI	D	100%	-	10.000,00	10.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6006	MSD passerelle e coperture Bareggio		PROV-MI	D	100%	-	10.000,00	10.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6058	MSD asfalti e cancello ingresso Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	-	10.000,00	10.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6067	MSD strumenti online Cisliano		PROV-MI	D	100%	-	10.000,00	10.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6082	MSD sistemazione perdite acqua Calvignasco		PROV-MI	D	100%	-	10.000,00	10.000,00	96,90	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6420	MSA rifacimento impianto elettrico e serbatoio Gaggiano		PROV-MI	A	100%	-	10.000,00	10.000,00	1.422,22	Slittamento parziale al 2014 di intervento avviato nel 2013
6421	MSA rifacimento impianto elettrico e imbiancatura Gaggiano		PROV-MI	A	100%	-	10.000,00	10.000,00	2.769,92	Slittamento parziale al 2014 di intervento avviato nel 2013
6424	MSA rifacimento impianto elettrico Lombardia Gaggiano		PROV-MI	A	100%	-	10.000,00	10.000,00	16.512,08	Slittamento parziale al 2014 di intervento avviato nel 2013
5702	ex TAM: Appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina uffici e servizi dell'impianto d		PROV-MI	D	100%	-	10.556,97	10.556,97	10.818,00	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013
5259	TEEM - ACQ 03-60 4B Attraversamento Cambiagio		PROV-MI	A	100%	-	10.780,85	10.780,85	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6577	MSF sistemazione piping Magenta		PROV-MI	F	100%	-	11.000,00	11.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5260	TEEM - ACQ 03-61 4B 0+800 Attraversamento Cambiagio		PROV-MI	A	100%	-	11.102,63	11.102,63	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6069	MSD dosaggio FeCl3 Basiglio		PROV-MI	D	100%	-	12.000,00	12.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6115	MSD ore lavoro UV Gaggiano capoluogo		PROV-MI	D	100%	-	12.000,00	12.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5264	TEEM ACQ 15-01 4S Melegnano		PROV-MI	A	100%	-	12.248,67	12.248,67	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5694	sostituzione coperture edifici dissabbiatura e grigliatura Pero		PROV-MIINTER	D	86%	-	12.846,67	12.846,67	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013
6425	MSA impermeabilizzazione Lombardia Gaggiano		PROV-MI	A	100%	-	13.000,00	13.000,00	576,47	Slittamento parziale al 2014 di intervento avviato nel 2013
5242	TEEM - FOG 03-11 F (Settala)		PROV-MI	F	100%	-	13.007,01	13.007,01	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5014	lavori di completamento dorsale idrica tra Paderno Dugnano e Cusano Milanino 2° lotto		PROV-MI	A	100%	-	14.318,43	14.318,43	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in consuntivazione

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6057	MSD scambiatore raffreddamento biogas Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6145	MSD manutenzione QE Gudo Visconti		PROV-MI	D	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6148	MSD setti filtranti Lacchiarella		PROV-MI	D	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6319	MSD automatismo ossidazione Settala		PROV-MI	D	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6468	MSA eliminazione tubazione Via Bosi Ossona		PROV-MI	A	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6496	MSA impianto Volturmo S. Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	-	15.000,00	15.000,00	17.088,73	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6502	MSA impianto Trieste S. Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6559	MSF manutenzione paratoie Ossona		PROV-MI	F	100%	-	15.000,00	15.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6566	MSF impianto Buscate		PROV-MI	F	100%	-	15.000,00	15.000,00	12.833,05	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5618	Chiusura anello rete idrica Via San Giovanni Bosco in Vanzaghello		PROV-MI	A	100%	-	15.614,48	15.614,48	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5779	studio dismissione impianto Rescaldina (previo collegamento a Canegrate)		PROV-MI	D	100%	-	17.520,00	17.520,00	-	Studio svolto nel 2013; residuo contabile liquidato nel 2014
5085	lavori di rifacimento delle reti fognarie in comune di Cusano Milanino nelle vie Sormani e Buffoli per insufficienza idraulica		PROV-MI	F	100%	-	17.622,32	17.622,32	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5245	TEEM ACQ 03-48/3 Gessate		PROV-MIINTER	A	57%	-	17.628,27	17.628,27	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6055	MSD parapetti canale bypass Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	-	20.000,00	20.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6079	MSD inserimento paratia Basiglio		PROV-MI	D	100%	-	20.000,00	20.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6410	MSA spostamento rete S.P. 159 Colturano		PROV-MI	A	100%	-	20.000,00	20.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6447	MSA Via Canova messa in sicurezza impianto Legnano		PROV-MI	A	100%	-	20.000,00	20.000,00	345,53	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6459	MSA rifacimento imp elettrico Marcallo		PROV-MI	A	100%	-	20.000,00	20.000,00	13.319,35	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6567	MSF fanghi frazione Olcella Busto Garolfo		PROV-MI	F	100%	-	20.000,00	20.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
6568	MSF fanghi via Valseriana Busto Garolfo		PROV-MI	F	100%	-	20.000,00	20.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5262	TEEM - ACQ 03-64 4D 8+700 Parallelismo in Pozzuolo Martesana		PROV-MI	A	100%	-	20.400,00	20.400,00	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6196	MSD adeguamento grigliati Pero		PROV-MIINTER	D	86%	-	21.375,00	21.375,00	11.839,26	Slittamento parziale al 2014 di intervento avviato nel 2013
5237	TEEM - FOG 03-01 TE 19+958 Attraversamento Nord-Sud in comune di Paullo		PROV-MI	F	100%	-	22.027,12	22.027,12	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
4954	lavori di rifacimento rete idrica in comune Cinisello Balsamo nello svincolo di Cinisello per risoluzione delle interferenze di via De Vizzi e Casignolo		PROV-MI	A	100%	-	23.820,42	23.820,42	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5238	TEEM - FOG 03-02 TE 19+945 Attraversamento Nord-Sud in comune di Paullo		PROV-MI	F	100%	-	24.069,37	24.069,37	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
4918	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06-16 adeguamento DN100 giardini		PROV-MI	A	100%	-	24.707,19	24.707,19	8.787,62	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
9035	manutenzioni straordinarie TASM		PROV-MI	A/F/D	100%	-	24.984,30	24.984,30	18.168,20	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
6549	MSF SS Saronno Monza Solaro		PROV-MI	F	100%	-	25.000,00	25.000,00	37.724,29	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5266	TEEM - ACQ 03-91/2-3 4M Colturano-Dresano		PROV-MI	A	100%	-	26.911,37	26.911,37	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
4588	lavori di sistemazione della fognatura del comune di San Donato Milanese		PROV-MI	F	100%	-	27.958,73	27.958,73	1.483,20	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5239	TEEM - FOG 03-10 F (Settala)		PROV-MI	F	100%	-	27.995,44	27.995,44	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6605	spostamento rete idrica Bareggio, via Meda		PROV-MI	A	100%	-	29.130,70	29.130,70	-	Intervento sospeso causa mancata autorizzazione da parte di privato allo spostamento della rete idrica
4914	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06-10 attraversamento via Don Carrera		PROV-MI	A	100%	-	29.597,61	29.597,61	28.374,00	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
4001	lavori di potenziamento della rete fognaria comunale di Zelo Surrigone e collettamento all'impianto di depurazione al servizio dei Comuni di Vermezzo e Zelo		PROV-MI	F	100%	-	29.968,68	29.968,68	20.268,26	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5977	adeguamento alla normativa dello scarico in roggia in via Foscolo a Magenta		PROV-MI	F	100%	-	31.041,50	31.041,50	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5252	TEEM - ACQ 03-49 TE 7+930 Attraversamento in Pozzuolo Martesana		PROV-MI	A	100%	-	33.527,48	33.527,48	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5632	denitrificazione Bresso 1° stralcio		PROV-MIINTER	D	100%	-	34.015,20	34.015,20	21.000,00	Quota residua di intervento già terminato nel 2013 ed in cosuntivazione; l'importo rappresenta il credito residuo dell'impresa il cui CRE è stato redatto in data 31.07.2014
4709	reti fognarie Sedriano, Settala, Trezzo sull'Adda, Pantigliate, Tribiano, Basiglio, Paullo, Vernate, Cormano e Sesto San Giovanni		PROV-MI	F	100%	-	34.056,00	34.056,00	4.056,00	Lavori finiti ma non ancora collaudati; causa in corso
5285	Comuni vari, pozzi per aree verdi parco MilanoOltre (ATO MILANO)		PROV-MI	A	100%	-	35.377,81	35.377,81	86.295,54	intervento slittato per mancanza di decreto autorizzativo della Provincia
9029	oneri capitalizzabili conseguenti ad acquisizione 2013 ramo Cogeser		PROV-MI	G	100%	-	37.284,10	37.284,10	14.646,41	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5123	lavori di potenziamento rete fognaria in comune di Bresso in via Marconi		PROV-MI	F	100%	-	37.975,96	37.975,96	-	Residuo contabile su intervento terminato nel 2013, in fase di consuntivazione

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5774	rivestimento interno cupola digestore Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	-	38.507,50	38.507,50	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5261	TEEM - ACQ 03-62 4B 0+800 Attraversamento Cambiago		PROV-MIINTER	A	57%	-	39.784,35	39.784,35	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5253	TEEM ACQ 03-56/2 4S Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	-	40.989,91	40.989,91	32.493,00	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5997	completamento delle rete idrica in Rozzano, vie Monte Amiata e Monte Penice		PROV-MI	A	100%	-	42.940,27	42.940,27	30,00	Residuo contabile su intervento terminato nel 2012 e consuntivato
5447	lavori di costruzione rete fognaria in comune di Turbigo via Gatta e abbandono pozzi neri		PROV-MI	F	100%	-	43.438,31	43.438,31	43.372,31	Slittamento parziale al 2014 per ritardo nel completamento dell'opera
5254	TEEM - ACQ 03-53 TE 20+000 in Paullo		PROV-MI	A	100%	-	45.189,57	45.189,57	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5256	TEEM - ACQ 03-57/1 TE 31+494 Attraversamento Nord-Sud in Comune di Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	-	45.900,07	45.900,07	39.777,80	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5452	lavori urgenti di protezione spondale del fiume Seveso nei comuni di Cusano Milanino e Cormano		PROV-MI	F	100%	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Ritardo nella realizzazione dei lavori da parte del Comune con finanziamento CAP
5697	manutenzione straordinaria 2012 Pero (adeguamento filtrazione e vecchie linee di ossidazione)		PROV-MIINTER	D	86%	-	48.984,66	48.984,66	48.369,06	Ordini integrativi per lavori sulla filtrazione e ossidazione a completamento intervento principale
6617	adeguamento impianto elettrico e apparato elettromeccanico presso vasca volano di Santo Stefano Ticino		PROV-MI	A	100%	-	50.000,00	50.000,00	-	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5255	TEEM - ACQ 03-56/1 TE 31+291 Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	-	54.992,37	54.992,37	34.430,00	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5442	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Turbigo in Via S. Uberto, al Cotonificio, in via Gatta, Via Bellaria		PROV-MI	A	100%	-	59.582,50	59.582,50	54.383,62	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5247	TEEM ACQ 03-43 TE Attraversamento Caponago-Agrate		PROV-MIINTER	A	57%	-	61.759,88	61.759,88	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5162	interconnessione rete idrica tra Bresso e Sesto San Giovanni		PROV-MI	A	100%	-	61.836,16	61.836,16	60.481,55	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5250	TEEM - ACQ 03-46 TE 1+034 Attraversamento Nord-Sud in Comune di Caponago		PROV-MIINTER	A	57%	-	62.863,24	62.863,24	14.910,54	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5246	TEEM acq 03-42 TE Caponago		PROV-MI	A	100%	-	62.893,04	62.893,04	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5645	ex TAM: Realizzazione impianto fognario in frazione Preloro di Corbetta (MI)		PROV-MI	F	100%	-	70.374,71	70.374,71	46.220,94	I lavori principali si sono conclusi alla fine del 2013; nel primo trimestre 2014 si sono conclusi alcune opere di finitura ed è stato redatto il certificato di collaudo
5690	fognatura Cesate, villaggio INA		PROV-MI	F	100%	-	72.348,90	72.348,90	12.300,00	Completamento di intervento i cui lavori principali sono terminati alla fine del 2013
9018	hardware progetto "Informare"		VARI	G	67%	-	73.482,25	73.482,25	23.143,81	Quota residua di intervento già terminato nel 2014 ed in cosuntivazione
5243	TEEM ACQ 03-48/2 Gessate		PROV-MIINTER	A	57%	-	76.693,25	76.693,25	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5263	TEEM - ACQ 03-76 4M Parallelismo Dresano		PROV-MI	A	100%	-	78.314,14	78.314,14	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6389	MSA abbandono rete Via Carducci Busnago		PROV-MI	A	100%	-	80.000,00	80.000,00	-	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5201	lavori di collegamento alla rete fognaria in Comune di Cassinetta di Lugagnano		PROV-MI	F	100%	-	88.790,05	88.790,05	-	Slittamento parziale al 2014 per attesa di asciutta del neviglio grande, lavorazione prevista a novembre 2014
5967	interconnessione rete idrica dei comuni di Robecchetto con Induno e Turbigo		PROV-MI	A	100%	-	89.595,60	89.595,60	10.000,00	Slittamento parziale al 2014 per ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune
6095	MSD centro supervisione PLC Canegrate		PROV-MI	D	100%	-	90.000,00	90.000,00	66.908,70	posticipazione al 2014 per sopravvenute esigenze operative / di gestione cantiere
5109	interventi di compensazione ambientale in comune di Sesto San Giovanni e messa in sicurezza impianto di filtrazione presso villa Zorn		PROV-MI	A	100%	-	92.622,96	92.622,96	-	Residuo contabile in fase di accertamento
5215	Interventi urgenti non prevedibili che non possono essere inquadrati come interventi di manutenzione straordinaria a guasto in carico all'erogatore		VARI	A/F/D	100%	-	93.966,58	93.966,58	-	Intervento imprevisto e di somma urgenza in Comune di San Zenone al Lambro
5741	spostamento fognatura Magenta, via Morante		PROV-MI	F	100%	-	94.931,87	94.931,87	-	Residuo contabile in fase di accertamento
5296	lavori di realizzazione rete fognaria in comune di Bernate Ticino		PROV-MI	F	100%	-	95.614,37	95.614,37	22.298,14	intervento rinviato al 2014 in attesa di assestamento ripristini, ultimato a maggio 2014 in fase di stesura CRE
5696	manutenzione straordinaria Canegrate (staccatura fanghi primari)		PROV-MI	D	100%	-	98.012,75	98.012,75	59.944,67	Prolungamento tempi nell'esecuzione delle opere civili per riscontro di stato di degrado delle pareti del locale valutabile solo in corso d'opera
5695	manutenzione straordinaria 2012 Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	-	104.660,00	104.660,00	89.457,70	Slittamento al 2014 di lavori iniziati alla fine del 2013 in ritardo rispetto alle previsioni
5258	TEEM - ACQ 03-57/3-4 4S Parallelismo in Comune di Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	-	120.282,00	120.282,00	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
9020	spese per acquisizione terreni		VARI	A/F/D	85%	-	127.009,37	127.009,37	99.916,79	commessa parametrica per coprire eventuali esigenze di acquisto terreni non previste all'interno delle singole commesse di intervento
5249	TEEM - acq 03-45 TE 0+451Attraversamento Nord-Sud in comune di Caponago		PROV-MI	A	100%	-	128.741,07	128.741,07	11.150,17	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
5194	lavori di allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo comune di Magenta		PROV-MI	F	100%	-	137.581,59	137.581,59	6.528,00	Slittamento al 2014 per definizione di accordi con i privati e autorizzazione con RFI. Lavorazione consegnata il 09/09/2014
5240	TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG 3-42/3 Cerro al Lambro		PROV-MI	F	100%	-	403.154,01	403.154,01	-	Slittamento parziale al 2014 per ritardi dovuti a TEEM
6102	MSD soffiante Canegrate		PROV-MI	D	100%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6106	MSD trappole inerti Dresano		PROV-MI	D	100%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6201	MSD sw gestione filtri Peschiera Borromeo		PROV-MI+citta' milano	D	43%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6203	MSD ridondanza plc Peschiera Borromeo		PROV-MI+citta' milano	D	43%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6284	MSD camminamenti SGIulianoEst		PROV-MI	D	100%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6300	MSD 2 sezioni sedipac SestoSG		PROV-MI	D	100%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
6344	MSD serbatoio stoccaggio reagenti Turbigo		PROV-MI	D	100%	-	-	-	-	Slittamento al 2015
4782	nuovo pozzo Rescaldina, località Mangrate		PROV-MI	A	100%	-	-	-	967,91	Residuo contabile
4971	lavori di rifacimento rete idrica in comune di Vanzago, via 1 Maggio		PROV-MI	A	100%	-	-	-	460,52	Residuo contabile
6010	MSD regolazione livello canale UV Bareggio		PROV-MI	D	100%	-	-	-	3.850,00	Residuo contabile
6249	MSD ricambi ozono RobeccoSNaviglio		PROV-MI	D	100%	-	-	-	3.172,00	Residuo contabile
6329	MSD pompa ipoclorito rete acqua Trezzano		PROV-MI	D	100%	-	-	-	1.520,00	Residuo contabile

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione slittamento
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6367	MSA scarico impianto Arconate		PROV-MI	A	100%	-	-	-	869,28	Residuo contabile
6395	MSA interventi tubazione Via Marconi Caponago		PROV-MI	A	100%	-	-	-	235,05	Residuo contabile
6500	MSA impianto Tolstoy S. Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	-	-	-	945,63	Residuo contabile
TOT Cap Holding S.p.a.						-	4.377.207,77	4.377.207,77	1.202.824,89	