

Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Importi 2014 in aumento

Allegato n. 2 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

NumeroComm essa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver MI	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
						Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5185	Sistemazione aree impianti pozzi ex ENI - San Donato Milanese		PROV-MI	A	100%	940	95846	94.906,00	846,00	
5270	lavori di adeguamento della rete fognaria della piazzola ecologica in comune di Albairate		PROV-MI	F	100%	40000	100000	60.000,00	-	
5304	Revamping stazione di sollevamento in comune di Cornaredo Via Monzoro e scarico di troppo pieno		PROV-MI	F	100%	30000	31810,94	1.810,94	-	
5337	realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio		PROV-MI	A	100%	54000	84000	30.000,00	-	
5393	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Magnago - via Don Milani		PROV-MI	A	100%	7000	8715	1.715,00	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Protocolata richiesta in Provincia di autorizzazione alla trivellazione pozzo in data 26/08/2013, avvio del procedimento in data 13/01/2014 con richiesta integrazioni (integrazioni protocollate in data 17/01/2014).
5402	attraversamento FS per interconnessione della rete idrica tra il comune di San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano		PROV-MI	A	100%	10000	50000	40.000,00	-	
5428	lavori di interconnessione della rete idrica tra i comuni di Vittuone e Sedriano		PROV-MI	A	100%	60950	117189,42	56.239,42	-	
5492	lavori di riabilitazione idraulica rete fognaria via L. Da Vinci e Via G. Galilei e dismissione scarichi fognari in roggia a Melzo		PROV-MI	F	100%	16000	162075,8485	146.075,85	3.889,70	ANTICIPAZIONE. Lavori anticipati per far fronte alle problematiche del comparto
5624	Cerro Maggiore, S. Vittore Olona: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)		PROV-MI	F	100%	40000	190000	150.000,00	-	ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.
5626	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)		PROV-MI	F	100%	30000	248000	218.000,00	-	
5627	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° lotto)		PROV-MI	F	100%	85000	165080	80.080,00	-	ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.
5628	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)		PROV-MI	F	100%	85000	115000	30.000,00	-	ANTICIPAZIONE per attribuzione nuovi contributi FSC R.L.
5699	manutenzione straordinaria Canegrate (nuova centrifuga fanghi)		PROV-MI	D	100%	464000	484000	20.000,00	124.405,00	
5714	ex TAM: realizzazione piccola stazione di sollevamento in grado, mediante pompaggio forzato, di convogliare i reflui defluenti nella fognatura di via Torricell		PROV-MI	F	100%	75000	115000	40.000,00	770,00	
5996	chiusura anello rete idrica Ozzero lungo SP 183		PROV-MI	A	100%	43874,2	65000	21.125,80	82,92	

TOT Cap Holding S.p.a.	1.041.764,20	2.031.717,21	989.953,01	129.993,62	
------------------------	--------------	--------------	------------	------------	--