

**Interventi del P.A. in esecuzione al 31/12/2013 che proseguono in anni successivi**  
**Importi 2014 in aumento**

**Allegato n. 10 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014**

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
3988	lavori di potenziamento della rete idrica mediante ristrutturazione e costruzione nuovo impianto filtrazione in comune di Cologno Monzese		PROV-MI	A	100%	151.550,29	176.550,29	25.000,00	19.050,00	
4640	adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Sesto San Giovanni		PROV-MI	D	100%	227.486,05	231.710,05	4.224,00	15.455,20	
4642	OC+OE impianto di sollevamento pozzo San Donato Milanese, località Poasco		PROV-MI	A	100%	71.000,89	184.659,08	113.658,19	49.659,08	
4677	nuovo pozzo Pioltello, località Besozza		PROV-MI	A	100%	60.000,00	272.740,89	212.740,89	-	
4777	potenziamento e ampliamento impianto di depurazione di Basiglio		PROV-MI	D	100%	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-	
4860	nuovo pozzo Vernate, località Moncucco		PROV-MI	A	100%	56.628,82	221.286,85	164.658,03	136.477,80	
4912	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06-02 parallelismo sud		PROV-MI	A	100%	21.673,28	39.567,45	17.894,17	-	
4913	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06-03 attraversamento via S.Francesco		PROV-MI	A	100%	3.036,82	3.734,21	697,39	-	
4916	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06-14/1 Idroscalo		PROV-MI	A	100%	63.408,34	116.982,24	53.573,90	50.683,07	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4917	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06-14/2 via Mondadori		PROV-MI	A	100%	14.555,68	26.452,94	11.897,26	-	
4928	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R 06-18		PROV-MI	A	100%	10.975,36	14.406,73	3.431,37	-	
4930	BREBEMI Lavori delle interferenze fognarie sulla S.P. 103 Cassanese, presso i Comuni di Pioltello, Cassina de Pecchi e Cernusco sul Naviglio – Lotto 1		PROV-MI	F	100%	22.000,00	26.314,88	4.314,88	-	
4932	BREBEMI risoluzione interferenze Pioltello		PROV-MI	F	100%	100.000,00	135.782,96	35.782,96	52.354,04	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4935	BREBEMI risoluzione interferenza Rodano FOG R 06-27 Rodano allaccio ANTIBIOTICOS		PROV-MI	F	100%	50.754,20	54.335,67	3.581,47	-	
4987	adeguamento e restauro serbatoio a Carugate, via Roma		PROV-MI	A	100%	73.620,92	274.937,53	201.316,61	184.828,25	
5050	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Pero, sottopasso tangenziale		PROV-MI	A	100%	2.163,62	5.889,39	3.725,77	-	
5067	realizzazione rete fognaria San Donato Milanese		PROV-MI	F	100%	329.837,68	335.337,68	5.500,00	130.992,41	
5082	interventi vari di rete fognaria nelle vie Garibaldi SP, Moro, ecc. in comune di Cuggiono		PROV-MI	F	100%	50.000,00	151.858,66	101.858,66	52.520,77	
5112	lavori per la risoluzione del sistema delle fognature separate in comune di Gudo Visconti		PROV-MI	F	100%	-	1.181,70	1.181,70	-	
5138	adeguamento vasca volano Casorezzo		PROV-MI	F	100%	158.599,75	275.561,70	116.961,95	113.300,21	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5168	restauro serbatoio pensile a Cernusco sul Naviglio		PROV-MI	A	100%	-	12.480,02	12.480,02	-	
5178	collegamento fognario sottopasso Segrate, località Novegro		PROV-MI	F	100%	75.000,00	75.023,53	23,53	-	
5189	lavori di eliminazione scarichi neri in rogge in frazione Mombretto in comune di Mediglia		PROV-MI	F	100%	110.586,93	146.241,48	35.654,55	114.984,25	
5190 (11)	Sistemazioni aree impianti, tutele assolute, recinzioni, in comuni vari della provincia di Milano		PROV-MI	A	100%	245.161,73	277.010,35	31.848,62	72.750,48	
5196	lavori di rifacimento rete fognaria a quota inferiore nel comune di Castano Primo via Matteotti		PROV-MI	F	100%	101.406,55	169.871,56	68.465,01	35.195,47	ANTICIPAZIONE - Lavori anticipati al 2014 in quanto vincolati al programma lavori FFSS
5202	lavori di sistemazione roggia in comune di Cassinetta di Lugagnano via Roma		PROV-MI	F	100%	18.665,25	135.438,78	116.773,53	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE. Lavori in corso. Asfalti finali spostati alla primavera 2015
5214	lavori di interconnessione rete tra i comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni		PROV-MI	A	100%	55.860,95	60.018,89	4.157,94	-	
5225	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Motta Visconti - Via Cavour, Via Circonvallazione, Via De Gasperi, Via S.Anna, Via Colombo.		PROV-MI	A	100%	61.070,55	177.855,98	116.785,43	158.893,72	
5228	lavori di realizzazione dorsale rete idrica del comune di Motta Visconti con Besate SS 526		PROV-MI	A	100%	417.914,42	505.275,92	87.361,50	236.700,96	
5271	lavori di collegamento fognario della fraz. Castelletto in comune di Albairate		PROV-MI	F	100%	35.429,66	130.429,65	94.999,99	83.026,98	
5305	lavori di realizzazione stazione di sollevamento per collegare gli insediamenti produttivi di via G. Vico siti ad est del canale scolmatore in comune di Cornare		PROV-MI	F	100%	17.143,72	137.362,06	120.218,34	109.196,22	
5307	adeguamento e potenziamento sistema fognario Melegnano		PROV-MI	F	100%	963.636,07	1.152.827,26	189.191,19	143.987,77	
5311	lavori di rifacimento Collettori fognari in Novate Milanese di Via Curiel (tratto da Via Beltrami a Torrente Pudega ed eliminazione troppo pieno), di Via Cascina		PROV-MI	F	100%	10.961,29	19.831,11	8.869,82	4,98	
5325	Comune di Casorezzo, adeguamento pozzo area ex Zucchi		PROV-MI	A	100%	31.722,37	69.123,64	37.401,27	37.401,27	
5330	lavori di sistemazione area esterna al pozzo di San Giuliano Milanese via Tolstoj		PROV-MI	A	100%	10.000,00	50.732,22	40.732,22	19.709,96	
5350	lavori di interconnessione della rete idrica dei comuni di Melegnano e Cerro al Lambro		PROV-MI	A	100%	368.520,00	468.520,00	100.000,00	82,92	
5364	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate FOG R 06-19bis variante Tregarezzo		PROV-MI	F	100%	20.000,00	21.555,40	1.555,40	-	
5365	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Rozzano - via Adige Quinto de stampi		PROV-MI	A	100%	-	124.298,71	124.298,71	123.355,71	
5373	manutenzione ed estensione collettore Busto Garolfo		PROV-MI	F	100%	222.750,16	258.146,40	35.396,24	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE. Posticipato ripristino tappetini di usura alla primavera 2015 in attesa completo assestamento scavi
5374	dorsale interconnessione Senago, Garbagnate, Lainate, Nerviano		PROV-MI	A	100%	269.958,79	341.532,34	71.573,55	242.252,00	
5427	Demolizione serbatoio pensile, impianto Gramsci - Vittuone		PROV-MI	A	100%	6.000,00	17.558,95	11.558,95	2.452,92	
5463	lavori di estensione della rete fognaria in comune di Settala lungo la S.P.Cerca		PROV-MI	F	100%	10.643,58	49.089,65	38.446,07	24.079,29	
5464	lavori di realizzazione della rete fognaria in comune di Marcallo con Casone tra le vie Pace/Einaudi e via Savonarola		PROV-MI	F	100%	3.070,59	7.576,27	4.505,68	-	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5486	lavori di manutenzione straordinaria e sistemazioni connesse in comune di Bellinzago Lombardo		PROV-MI	A	100%	136.500,00	137.370,53	870,53	68.833,05	
5499	lavori di estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolbe, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menot		PROV-MI	F	100%	428.836,48	450.453,95	21.617,47	237.477,52	
5500	lavori di allacciamento al collettore intercomunale zona via Venezia in comune di Liscate		PROV-MI	F	100%	135.000,00	138.389,37	3.389,37	114.015,50	
5621	ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate di Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Rho e Senago - 3° lotto		PROV-MI	F	100%	63.000,00	118.000,00	55.000,00	8.400,00	
5639	interventi vari di manutenzione straordinaria su fognature/collettori: A) fognatura Solaro, vicolo Sioli; B) rifacimento fognature acque di magra vasca volano S		PROV-MI	F	100%	47.501,76	53.711,76	6.210,00	-	
5643	ex TAM: Ampliamento e sistemazione rete fognaria comunale – collegamento T.A.M. – lotto 1 – revisione ed adeguamento alla normativa vigente nel territorio del c		PROV-MI	F	100%	223.042,53	374.341,53	151.299,00	220.220,29	
5647	ex TASM: Binasco - dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli		PROV-MI	F	100%	112.000,00	204.500,00	92.500,00	-	
5648	ex TASM: Buccinasco - collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio		PROV-MI	F	100%	117.037,74	122.528,46	5.490,72	17.637,15	
5651	ex TASM: Locate Triulzi - collettamento della fognatura di via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi		PROV-MI	F	100%	232.504,80	236.629,43	4.124,63	17.279,66	
5656	ex TASM: Opera - potenziamento e completamento della fognatura delle vie Marx e Madonnina in comune di Opera		PROV-MI	F	100%	1.952,85	17.322,40	15.369,55	4.289,98	
5657	ex TASM: Pieve Emanuele - collettamento degli scarichi delle vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti in comune di Pieve Emanuele all'impianto di depurazione d		PROV-MI	F	100%	9.717,54	70.043,92	60.326,38	12.247,90	
5658	ex TASM: Rozzano - impianto di depurazione di Rozzano - ampliamento ed adeguamento		PROV-MI	D	100%	56.284,53	894.559,63	838.275,10	36.855,22	
5659	ex TASM: Carpiano; Locate di Triulzi - collettamento della rete fognaria del comune di Carpiano e della frazione di Grignano di Locate Triulzi all'impianto di d		PROV-MI	F	100%	245.996,34	535.750,24	289.753,90	50.000,00	
5669	fgnatura Garbagnate Milanese		PROV-MI	F	100%	47.188,34	99.543,33	52.354,99	41.700,00	
5677	collettore Asta Lura 4° lotto		PROV-MI	F	100%	30.000,00	144.871,54	114.871,54	4.620,00	
5679	sostituzione urgente tratti di fognatura, comuni vari		PROV-MI+PROV-MB	F	67%	20.865,43	27.202,84	6.337,41	12.498,85	
5687	Collettore GROANE: ramo Cesate-Solaro, tronco nord		PROV-MIINTER	F	86%	110.818,02	126.343,73	15.525,71	102.897,92	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5691	interventi ambientali 2° lotto Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	103.000,00	360.000,00	257.000,00	108.000,00	RITARDO PER CAUSE INTERNE: Ritardi nella redazione del progetto in particolare per la risoluzione di un idoneo sistema di trattamento degli olii e grassi derivante dalla complessità impiantistica in essere.
5692	adeguamento impianto Parabiago		PROV-MI	D	100%	229.000,00	346.204,12	117.204,12	60.030,00	
5703	ex TAM: Prolungamento del collettore fognario e impianto di depurazione acque reflue di Morimondo (MI)		PROV-MI	F	100%	771.487,85	992.464,60	220.976,75	371.160,06	
5712	ex TAM: Ripristino della prima vasca impianto di depurazione Ozzero		PROV-MI	D	100%	22.916,00	113.988,00	91.072,00	11.702,00	ANTICIPAZIONE: Considerata l'ultimazione delle attività progettuali e tecnico-amministrative, anticipazione al fine di ridurre l'impatto ambientale,
5724	Dismissione impianto di trattamento al pozzo di Viale Lombardia e realizzazione in altro sito - San Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	4.000,00	16.629,05	12.629,05	-	
5726	ex TASM: adeguamento sollevamento Casarile, zona cimitero		PROV-MI	F	100%	6.993,25	30.359,03	23.365,78	21.634,68	
5727	ex TASM: (interventi su reti in diversi comuni) FGT Buccinasco - Sistemazione manufatto sfioratore in via Guido Rossa		PROV-MI	F	100%	4.000,00	8.122,13	4.122,13	6.702,13	
5729	ex TASM: Impianto di depurazione di S. Giuliano M.se est - Completamento dell'impianto esistente per consentire il raggiungimento di una potenzialità di trattame		PROV-MI	D	100%	69.700,98	176.427,79	106.726,81	100.113,45	
5736	Cesano Boscone - realizzazione rete fognaria comunale - 1° lotto (rifacimento e/potenziamento delle fognature delle vie Milano, Buonarroti, Tiepolo, Tiziano, S		PROV-MI	F	100%	66.279,39	86.279,39	20.000,00	10.670,00	
5737	ex TASM: ristrutturazione rete fognaria Corsico, via Concordia, Mazzini, ecc.		PROV-MI	F	100%	-	1.705,13	1.705,13	-	
5743	BREBEMI risoluzione interferenza FOG R 06-33 inizialmente non censita Rodano		PROV-MI	F	100%	13.833,10	183.292,69	169.459,59	102.125,20	VARIAZIONE QET. Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Richiesta di Brebemi
5748	ex TASM: Impianto di depurazione di S. Giuliano est - Rifacimento edificio grigliatura		PROV-MI	D	100%	1.500,00	68.809,60	67.309,60	-	ANTICIPAZIONE: Considerata l'ultimazione delle attività progettuali e tecnico-amministrative, anticipazione al fine di ridurre l'impatto ambientale,
5776	interventi minori rinnovo Pero, adeguamento rete antincendio (ianomi)		PROV-MIINTER	D	86%	30.993,75	41.262,30	10.268,55	-	
5941	Bonifica impianti con presenza di amianto - diversi comuni		PROV-MI	A	100%	359.451,29	389.473,83	30.022,54	182.323,00	
5981	refacimento acquedotto e fogna Inveruno pza Crocifisso		PROV-MI	A/F	100%	306.796,68	596.960,19	290.163,51	190.476,47	
5982	riqualificazione ambientale area ex impianto Inveruno		PROV-MI	D	100%	-	50.000,00	50.000,00	28.945,28	
5999	ristrutturazione rete idrica Pioltello, via alla Stazione		PROV-MI	A	100%	43.022,09	84.814,91	41.792,82	70.518,47	
6585	adeguamento impianto antincendio Trezzano sul Naviglio		PROV-MI	D	100%	13.025,00	41.530,40	28.505,40	6.300,00	
6586	attività contestuali al collaudo impianto Calvignasco		PROV-MI	D	100%	124.481,20	226.912,67	102.431,47	-	
6599	risagomatura vasche e ripermetrazione area impianto Rescaldina		PROV-MI	A	100%	47.341,91	80.000,00	32.658,09	20.000,00	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6606	estensione fognatura Pantigliate piazzola ecologica		PROV-MI	F	100%	70.000,00	100.842,42	30.842,42	53.742,03	
6607	sistemazioni presso serbatoio pensile Pantigliate		PROV-MI	A	100%	4.996,18	33.850,04	28.853,86	23.602,20	
6608	estensioni reti acquedotto e fognatura a Cormano, via Balossa		PROV-MI	A/F/D	100%	65.141,90	102.030,06	36.888,16	52.604,83	
6625	Lavori per la realizzazione di un nuovo tratto fognario e costruzione di stazione di sollevamento per risoluzione interferenza con canale Villoresi e fontanile		PROV-MI	F	100%	114.253,50	167.875,80	53.622,30	124.586,02	
6653	interventi rete fognaria e stazioni sollevamento a Magenta		PROV-MI	F	100%	20.000,00	70.000,00	50.000,00	22.843,63	
6659	intervento n. 6 di fognatura come da convenzione, Via Fratelli Cervi in Trezzano Rosa		PROV-MI	F	100%	10.000,00	20.000,00	10.000,00	-	
9001	HARDWARE - Gruppo CAP		VARI	G	80%	248.930,00	647.072,66	398.142,66	39.390,11	
9002	SOFTWARE - Gruppo CAP		VARI	G	80%	350.846,54	515.818,64	164.972,10	145.536,04	
9003	ATTREZZATURE - Gruppo CAP		VARI	G	80%	8.030,00	180.054,43	172.024,43	23.533,67	
9004	ARMONIZZAZIONE - Gruppo CAP		VARI	G	80%	252.904,85	966.720,86	713.816,01	325.519,77	
9005	diagnosi e modellazione energetica impianti di depurazione e sollevamento		PROV-MI	D	100%	50.000,00	100.000,00	50.000,00	46.559,41	
9013	archivio palazzina uffici Abbategrasso e costruzione 7° piano sede Assago		VARI	G	85%	254.400,00	401.867,20	147.467,20	203.727,93	
9014	telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding		VARI	A/F/D	85%	112.816,82	326.776,83	213.960,01	145.494,50	
9015	adeguamento impianto elettrico uffici sede		VARI	G	85%	67.840,00	115.567,46	47.727,46	48.565,79	
9017	case dell'acqua		NON S.I.I.	non s.i.i.	87%	383.638,60	565.360,19	181.721,59	288.704,54	VARIAZIONE QET: aggiornamento in base al numero e valore di case dell'acqua previste in realizzazione
9019	arredi e complementi ufficio		VARI	G	85%	101.760,00	128.626,89	26.866,89	11.175,96	

<b>TOT Cap Holding S.p.a.</b>	<b>10.884.421,55</b>	<b>19.066.353,01</b>	<b>8.181.931,46</b>	<b>5.996.075,98</b>	
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--