

## Allegato 2 alla relazione "Piano degli investimenti verifica piano economico finanziario - Variante luglio 2015"

### Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 Brianzacque srl

ANNO	COMUNE	CODICE AGGLOMERATO	NOME AGGLOMERATO	SETTORE (ELEMENTO INFRASTRUTT.)	TITOLO INTERVENTO (NOTE / LOCALIZZAZIONE)	8	Specifica Performance 2015			NUOVA OPERA O MANUTENZIONE	CODICE INTERVENTO	IMPORTI PER MANUTENZIONI [EURO]	IMPORTI PER NUOVE OPERE [EURO]	STRATEGIE INTERVENTI	Importi 2014 aggiornamento 2° semestre [€]	Realizzato al 31/12/2014	Note
							CRITICITA' (come da schema AEEGSI)	VALORE ATTUALE	VALORE OBIETTIVO								
2014-2015-2016-2017	GORGONZOLA			acquedotto	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	2	A4	2	4	Manutenzione	PDA.MI.A.004	60.000,00		Sostituzione pompe a rottura	15.000,00	-	Contrariamente a quanto previsto sulla base del dato storico non si riscontrate rotture sulle pompe. L'intero importo viene posticipato al 2016
2014-2015-2016-2017	GESSATE			acquedotto	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	2	A4	2	4	Manutenzione	PDA.MI.A.010	60.000,00		Sostituzione pompe a rottura	15.000,00	-	Contrariamente a quanto previsto sulla base del dato storico non si riscontrate rotture sulle pompe. L'intero importo viene posticipato al 2016
2014-2015-2016-2017	PESSANO			acquedotto	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	2	A4	2	4	Manutenzione	PDA.MI.A.023	60.000,00		Sostituzione pompe a rottura	15.000,00	3.845,76	Rispetto al dato storico di manutenzione straordinaria per sostituzione pompe si è riscontrato una sostanziale diminuzione di interventi a rottura che ha determinato una riduzione dell'importo speso rispetto a quello preventivato
2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA			acquedotto	Ricerca perdite	2	B4	1	2	Manutenzione	PDA.MI.A.027	14.000,00		Ricerca perdite	3.500,00	2.769,63	
2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA			acquedotto	Sostituzione contatori	2	F4	1	2	Manutenzione	PDA.MI.A.028	108.000,00		Sostituzione contatori	27.000,00	8.092,00	L'intervento ha subito un ritardo rispetto alla programmazione di avvio interventi con conseguente riduzione dell'importo finale, l'importo non speso verrà ridistribuito in parti uguali negli anni 2016-2017.
2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA			acquedotto	Manutenzione straordinaria a rottura	2	B1	1	2	Manutenzione	PDA.MI.A.029	60.000,00		Manutenzione straordinaria a rottura	15.000,00	25.465,83	Maggiori costi
2014	POZZO D'ADDA	AG01505901	CASSANO D'ADDA	fognatura	Rifacimento condotta fognaria via Nenni	2	C4	1	3	Manutenzione	PDA.MI.F.002	125.000,00		Rifacimento condotta fognaria	125.000,00	-	Posticipato al 2016
2014	VAPRIO D'ADDA	AG01505901	CASSANO D'ADDA	fognatura	Realizzazione nuova fognatura via Manzoni	1	C1	3	4	Nuova opera	PDA.MI.F.004		280.178,63	Realizzazione nuova fognatura	280.178,63	165.039,03	
2016	TRUCCAZZANO	AG01522401	TRUCCAZZANO	collettori/depurazione	Adeguamento sollevamento e grigliatura depuratore	2	D2	1	4	Manutenzione	PDA.MI.D.001	389.568,85		Adeguamento sollevamento e grigliatura all'impianto	389.568,85	-	Anticipato al biennio 2014-2015, (programmazione iniziale anno 2016)
2014	GORGONZOLA	AG01522401	TRUCCAZZANO	fognatura	Nuova rete fognaria Cascina Vergani	1	C1	3	4	Nuova opera	PDA.MI.F.008		84.000,00	Nuova rete fognaria	84.000,00	-	Posticipato al 2016
2014	TRUCCAZZANO	AG01522401	TRUCCAZZANO	fognatura	Allacciamento mediante sollevamento in sede produttiva SP201/Rivoltana	1	C1	3	4	Nuova opera	PDA.MI.F.013		120.000,00	Allacciamento mediante realizzazione stazione di sollevamento	120.000,00	-	Intervento attualmente sospeso - sono in corso trattative tra privato e comune per cessione area dove verrà installata la stazione di sollevamento
2014-2015-2017	BACINO TRUCCAZZANO	AG01522401	TRUCCAZZANO	fognatura	Manutenzione straordinaria a rottura	2	C2	1	2	Manutenzione	PDA.MI.F.014	200.000,00		Manutenzione straordinaria a rottura	50.000,00	48.852,62	
2015	PESSANO			acquedotto	Potenziamento/Rifacimento rete nelle vie Canepa, Castello, Modini, Torricelli, Volta, Fermi, Marconi, Grandi, Di Vittorio, Don Gnocchi, Oltrona	2	A4	2	4	Manutenzione	PDA.MI.A.014	782.500,00		Potenziamento/Rifacimento rete	-	11.132,88	Anticipato al biennio 2014 - 2015 (programmazione iniziale anno 2015)
2015	TRUCCAZZANO	AG01522401	TRUCCAZZANO	collettori/depurazione	Impianto di irrigazione e linea industriale del depuratore	2	D2	1	4	Manutenzione	PDA.MI.D.004	177.076,75		Impianto di irrigazione e linea industriale dell'impianto	-	6.082,60	Anticipato al biennio 2014 - 2015 (programmazione iniziale anno 2015)
<b>Totale Generale</b>															<b>1.139.247,48</b>	<b>271.280,35</b>	