



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 17565 del 21/12/2015– Fascicolo 2.10\2015\566

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 DICEMBRE 2015**

Deliberazione n. 9 del 21.12.2015 - Atti n. 17565 del 21/12/2015 – Fascicolo 2.10/2015/566

Oggetto: Informativa sullo stato di attuazione degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione CE (attuazione Direttiva 91/271/CE).

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 14.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 14.12.2015 (Prot. Uff. ambito n. 17265 del 14.12.2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere		X
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere		X

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Informativa sullo stato di attuazione degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione CE (attuazione Direttiva 91/271/CE).

RELAZIONE TECNICA:

Come già richiamato nelle precedenti informative inerenti le procedure d'infrazione comunitaria attivate nei confronti di diversi agglomerati dell'Ambito per violazioni dei disposti della Dir. 91/271/CEE, la scadenza fissata dalla Corte di Giustizia Europea per il completamento delle opere funzionali al superamento delle non conformità alla suddetta direttiva, nonché per gli agglomerati interessati dalla Causa C-85/2013, è il 31 dicembre 2015.

In vista di tale scadenza, lo scorso 15 dicembre, l'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad aggiornare la sezione *interventi* del portale regionale S.I.Re. riportando le informazioni raccolte nell'ambito dei vari monitoraggi¹ a cui sono sottoposti gli interventi funzionali al raggiungimento della conformità alla citata direttiva comunitaria.

Di seguito si riporta la sintesi dello stato di attuazione degli interventi della causa C-85 dalla quale si evince che alla data del 15 dicembre 2015 la stima delle opere realizzate si attesta al 84,70% del totale:

Causa C-85:

Codice e nome agglomerato	Interventi [N]	Costo Complessivo [€]	Stima importi realizzati 15-12-2015 [€]
AG01504601 - Olona Nord	7	7.576.117,94	6.086.909,37
AG01514001 - Melegnano	11	5.513.574,92	3.568.864,28
AG01517001 - Olona Sud	14	14.533.384,92	12.060.789,13
AG01518401 - Robecco sul Naviglio	21	10.490.041,23	9.439.613,82

¹ Agglomerati : Causa C85/2013 – Mensile; Procedura d'infrazione 2014/2059 – Semestrale; Non conformi alla Dir. 91/271/CEE – annuale;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

AG01518901 - Rozzano	1	18.013.805,50	18.013.805,50
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	6	6.224.813,50	4.144.124,53
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	3	990.274,74	335.740,03
Totale complessivo	63	63.342.012,75	53.649.846,66

Di seguito si riporta la situazione dei cronoprogrammi degli interventi interessati dalla Causa C-85:

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01504601 - Olona Nord				
	5622	20-nov-14	25-nov-15	100,0%
	5623	7-ago-15	31-dic-15	100,0%
	5624	21-dic-15	31-mar-16	55,9%
	5625	8-ott-15	31-mar-16	100,0%
	5626	30-nov-15	31-mar-16	63,3%
	5627	1-dic-15	28-feb-16	49,2%
	5628	21-dic-15	28-feb-16	95,3%
AG01514001 - Melegnano				
	5307/01	15-ott-13	29-set-15	100,0%
	5307/03	21-nov-14	1-set-15	100,0%
	5307/04	27-mag-15	31-dic-15	100,0%
	5307/05	27-feb-15	31-dic-15	100,0%
	5307/06	17-ott-14	19-dic-14	100,0%
	5307/07	17-lug-15	13-ott-15	100,0%
	5307/08	Annullato	Annullato	Annullato
	5307/10	17-set-15	31-dic-15	100,0%
	5652/1	23-ott-16	23-ott-16	20,1%
	5653/1	10-giu-15	31-dic-15	100,0%
	5653/2	15-nov-15	31-dic-15	100,0%
AG01517001 - Olona Sud				
	5309	31-dic-12	31-dic-12	100,0%
	5310	1-ago-13	20-lug-13	100,0%
	5313	9-mag-14	9-mag-14	100,0%
	5314	1-set-13	31-dic-13	100,0%
	5631	13-set-15	13-mar-16	100,0%
	5637	1-set-14	6-feb-14	100,0%
	5638	30-mar-13	30-ott-13	100,0%
	5639	3-nov-14	3-giu-15	100,0%
	5640	27-nov-15	28-feb-16	87,4%
	9012	30-apr-13	30-apr-13	100,0%
	5621/1	21-dic-15	31-mar-16	57,7%
	5621/2	31-dic-15	31-mar-16	17,1%
	5669/1	25-ago-14	27-nov-14	100,0%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
	5669/2	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
AG01518401 - Robecco sul Naviglio				
	5082	30-mag-14	15-dic-15	100,0%
	5142	31-dic-12	9-nov-12	100,0%
	5150	11-mar-13	19-ott-12	100,0%
	5194	15-set-15	3-dic-15	100,0%
	5199	20-nov-12	0-gen-00	100,0%
	5201	31-dic-14	15-dic-15	100,0%
	5271	24-ott-14	28-lug-15	100,0%
	5295	3-set-12	3-set-12	100,0%
	5296	31-mag-14	15-dic-15	100,0%
	5297	Annullato	Annullato	Annullato
	5449	20-lug-12	1-apr-12	100,0%
	5464	18-ott-13	18-ott-13	100,0%
	5465	27-mag-15	31-dic-15	100,0%
	5642	31-dic-15	30-giu-16	85,3%
	5643	31-dic-13	29-set-14	100,0%
	5644	31-dic-15	30-giu-16	53,4%
	5645	23-mag-14	23-giu-14	100,0%
	5987	3-lug-15	31-dic-15	100,0%
	5988	7-ago-15	31-dic-15	100,0%
	5294/A	31-gen-13	31-dic-13	100,0%
	5499/A/B	30-giu-14	4-mag-15	100,0%
AG01518901 - Rozzano				
	5658	24-mar-14	28-nov-14	100,0%
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est				
	4588	27-mar-13	30-dic-13	100,0%
	5073	8-apr-13	1-dic-14	100,0%
	5655	31-dic-15	30-giu-16	82,6%
	5067/2	15-ott-14	16-apr-15	100,0%
	6657/A	31-dic-15	31-dic-16	30,9%
	6657/B	18-nov-15	31-dic-16	100,0%
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio				
	5648/A	15-giu-15	23-ott-15	100,0%
	5648/B	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
	5744/1	31-dic-15	30-giu-16	0,0%

Dall'analisi dei cronoprogrammi relativi ai 63 interventi programmati per il raggiungimento della conformità degli agglomerati oggetto della causa C-85/13 si rileva che vengono confermate le previsioni precedentemente rilevate circa la data di fine lavori per l'intervento cod. 5652/1, "Potenziamento impianto di Melegnano 1° fase", che ad oggi risulta quindi essere l'unica opera per la quale non viene rispettato la scadenza del 31 dicembre 2015.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

A livello complessivo, nell'ATO, per la regolarizzazione dei sistemi fognari e depurativi ai disposti della direttiva 91/271/CEE sono programmati 115 interventi, 11 in più rispetto a quanto riportato nell'ultima relazione tecnica di cui alla deliberazione n. 8 del 28 luglio 2015 (Allegato A), in quanto, a seguito della decisione della Commissione Europea di inserire nella lettera di Parere motivato della procedura di infrazione n. 2014/2059 dello scorso marzo le criticità connesse all'abbattimento del fosforo e dell'azoto degli impianti a servizio degli agglomerati, si è resa necessaria la programmazione di nuovi interventi.

Alla data del 15 dicembre 2015 lo stato di avanzamento dei lavori medio complessivo, al netto delle opere connesse al miglioramento della resa di abbattimento dell'azoto e del fosforo degli impianti di depurazione, si attesta intorno al 74.21% del totale.

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01501101 - Assago				
	5654	1-lug-16	24-lug-17	37,5%
	7005/1	31-lug-16	31-dic-16	0,0%
AG01501201 - Bareggio				
	5303	Annullato	Annullato	0,0%
	5305	16-ott-14	19-giu-15	100,0%
AG01502201 - Besate				
	5091	28-mar-13	1-apr-13	100,0%
AG01502401 - Binasco				
	5647	21-dic-15	31-dic-15	84,7%
	5726	30-mag-14	30-mag-14	100,0%
AG01503201 - Seveso Sud				
	5629	31-dic-15	31-mar-16	62,0%
	5630	31-dic-15	31-mar-16	0,0%
	5632	31-lug-13	30-ott-13	100,0%
	5635	6-dic-12	18-dic-13	100,0%
	4709/D	15-apr-12	1-gen-13	100,0%
	5633/2	26-feb-15	30-set-15	100,0%
	5633/3	12-mag-16	16-lug-16	64,7%
	5633/4	16-mag-16	16-lug-16	20,0%
AG01504601 - Olona Nord				
	5622	20-nov-14	25-nov-15	100,0%
	5623	7-ago-15	31-dic-15	100,0%
	5624	21-dic-15	31-mar-16	55,9%
	5625	8-ott-15	31-mar-16	100,0%
	5626	30-nov-15	31-mar-16	63,3%
	5627	1-dic-15	28-feb-16	49,2%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
	5628	21-dic-15	28-feb-16	95,3%
	5636	6-dic-12	18-dic-13	100,0%
AG01505001 - Carpiano				
	5659	18-dic-15	31-mar-16	82,5%
AG01505901 - Cassano d'Adda				
	5487	31-dic-15	1-set-16	100,0%
	6949_10	31-mag-17	31-ott-17	0,0%
	BS0103	28-ago-12	28-ago-12	100,0%
	BS18	30-dic-11	30-dic-11	100,0%
	PDA.MI.F.004	30-apr-14	30-apr-14	100,0%
AG01507801 - Cislano				
	5083	24-nov-12	31-dic-12	100,0%
	5175	15-mag-15	25-nov-15	100,0%
	5176	18-apr-14	10-dic-15	100,0%
AG01511501 - Lacchiarella				
	5649	20-nov-15	31-dic-15	100,0%
AG01512501 - Locate Triulzi				
	5651	27-nov-15	31-dic-15	100,0%
	5656	20-dic-13	20-dic-13	100,0%
	5657	30-giu-13	12-lug-13	100,0%
	9024	Annullato	Annullato	0,0%
AG01514001 - Melegnano				
	5307/01	15-ott-13	29-set-15	100,0%
	5307/03	21-nov-14	1-set-15	100,0%
	5307/04	27-mag-15	31-dic-15	100,0%
	5307/05	27-feb-15	31-dic-15	100,0%
	5307/06	17-ott-14	19-dic-14	100,0%
	5307/07	17-lug-15	13-ott-15	100,0%
	5307/08	Annullato	Annullato	0,0%
	5307/10	17-set-15	31-dic-15	100,0%
	5652/1	23-ott-16	23-ott-16	20,1%
	5653/1	10-giu-15	31-dic-15	100,0%
	5653/2	15-nov-15	31-dic-15	100,0%
AG01517001 - Olona Sud				
	5309	31-dic-12	31-dic-12	100,0%
	5310	1-ago-13	20-lug-13	100,0%
	5313	9-mag-14	9-mag-14	100,0%
	5314	1-set-13	31-dic-13	100,0%
	5631	13-set-15	13-mar-16	100,0%
	5637	1-set-14	6-feb-14	100,0%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 17565 del 21/12/2015– Fascicolo 2.10\2015\566

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
	5638	30-mar-13	30-ott-13	100,0%
	5639	3-nov-14	3-giu-15	100,0%
	5640	27-nov-15	28-feb-16	87,4%
	5847	31-lug-16	31-mar-16	0,0%
	5850	31-dic-13	31-dic-13	100,0%
	6600	30-nov-16	31-mar-17	0,0%
	9012	30-apr-13	30-apr-13	100,0%
	5621/1	21-dic-15	31-mar-16	57,7%
	5621/2	31-dic-15	31-mar-16	17,1%
	5669/1	25-ago-14	27-nov-14	100,0%
	5669/2	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
	6949_11	31-mag-17	31-ott-17	0,0%
AG01517101 - Peschiera Borromeo				
	5858	30-set-16	31-dic-16	0,0%
	6 - 15 p			0,0%
AG01518401 - Robecco sul Naviglio				
	5082	30-mag-14	15-dic-15	100,0%
	5142	31-dic-12	9-nov-12	100,0%
	5150	11-mar-13	19-ott-12	100,0%
	5194	15-set-15	3-dic-15	100,0%
	5199	20-nov-12	1-nov-12	100,0%
	5201	31-dic-14	15-dic-15	100,0%
	5271	24-ott-14	28-lug-15	100,0%
	5295	3-set-12	3-set-12	100,0%
	5296	31-mag-14	15-dic-15	100,0%
	5297	Annullato	Annullato	0,0%
	5449	20-lug-12	1-apr-12	100,0%
	5464	18-ott-13	18-ott-13	100,0%
	5465	27-mag-15	31-dic-15	100,0%
	5642	31-dic-15	30-giu-16	85,3%
	5643	31-dic-13	29-set-14	100,0%
	5644	31-dic-15	30-giu-16	53,4%
	5645	23-mag-14	23-giu-14	100,0%
	5646	31-dic-15	30-nov-16	76,8%
	5987	3-lug-15	31-dic-15	100,0%
	5988	7-ago-15	31-dic-15	100,0%
	5294/A	31-gen-13	31-dic-13	100,0%
	5499/A/B	30-giu-14	4-mag-15	100,0%
	6949_7-8	31-ott-16	31-mar-17	14,4%
AG01518901 - Rozzano				
	5658	24-mar-14	28-nov-14	100,0%



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01519501 - San Colombano al Lambro				
	5894	30-set-16	31-dic-16	0,0%
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est				
	4588	27-mar-13	30-dic-13	100,0%
	5073	8-apr-13	1-dic-14	100,0%
	5655	31-dic-15	30-giu-16	82,6%
	7089	30-nov-16	31-mar-17	0,0%
	5067/2	15-ott-14	16-apr-15	100,0%
	6657/A	31-dic-15	31-dic-16	30,9%
	6657/B	18-nov-15	31-dic-16	100,0%
AG01520901 - Sesto san Giovanni				
	5611	8-ott-14	2-mar-15	100,0%
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio				
	5648/A	15-giu-15	23-ott-15	100,0%
	5648/B	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
	5744/1	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
	6620/5	31-ott-16	31-mar-17	0,0%
AG01522401 - Truccazzano				
	5500	29-apr-15	29-apr-15	100,0%
	OR01	7-lug-10	7-lug-10	100,0%
	PDA.MI.F.013	30-gen-16	30-mar-16	2,0%
	PE04	31-ago-12	31-ago-12	100,0%
	TU36	Annullato	Annullato	0,0%
AG01522601 - Turbigo				
	5447	27-mar-14	30-giu-15	100,0%
	5448	31-dic-12	31-lug-15	100,0%
AG01524601 - Zelo Surrigone				
	4882/A	20-giu-13	27-giu-12	100,0%
AG01521001 - SETTALA				
	7072	31-mag-17	30-giu-17	0,0%
AG01515401 - Parabiago				
	6949_6	31-dic-16	30-giu-17	0,0%

Per quanto attiene la conclusione delle opere programmate si riscontra il mancato rispetto del 31 dicembre 2015 in altri sette casi (oltre a quello relativo all'impianto di Melegnano):



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Commessa 5654 “Ampliamento ed adeguamento del depuratore di Assago”: lo slittamento del cronoprogramma è dovuto ad un contenzioso sopraggiunto in fase di aggiudicazione dei lavori (ricorso TAR da parte della società Degremont Spa nei confronti dell’aggiudicataria del bando d’appalto lavori ATI del 04/11/2010). A seguito della sentenza n. 3814/2013 del Consiglio di Stato è stato sottoscritto un nuovo contratto per l’esecuzione dei lavori in data 23/12/2013: il cronoprogramma dei lavori è slittato per tali motivi di circa 2 anni.

Commesse 5633/3 e 5633/4, Impianto di Bresso – sezione di denitrificazione fase 2: ritardo conseguente alla posticipazione dei lavori del 1° e 2° stralcio che hanno generato un conseguente slittamento della data di inizio delle lavorazioni del 3° e 4° stralcio.

Commessa 5847: manutenzione straordinaria sul depuratore di Pero. Intervento finalizzato a migliorare il processo della sezione di ossidazione; lo slittamento della data di fine lavori è imputabile alle problematiche tecniche emerse in fase di progettazione esecutiva.

Commesse n. 5858 e 5894: si tratta di lavori di manutenzione straordinaria al depuratore di Peschiera Borromeo ed all’impianto di San Colombano al Lambro programmati per far fronte all’attivazione di una fase di precontenzioso (anno 2014).

PDA.MI.F.013 – la slittamento della data di conclusione dei lavori è imputabile alla necessità di accordare un adeguato periodo di maturazione del materiale utilizzato per la fabbricazione della vasca di rilancio.

In relazione agli interventi sopra elencati, nonché ai relativi agglomerati, non vi sono indicazioni (al momento della stesura della presente relazione) in merito alle azioni che la Corte di Giustizia Europea intende adottare per le situazioni in cui il raggiungimento dell’obiettivo di conformità alla Dir. 91/271/CEE non rispetterà il termine del 31-12-2015.

L’ufficio d’Ambito proseguirà ad effettuare il monitoraggio degli interventi (compreso monitoraggio delle fasi di collaudo amministrativo) con le stesse modalità sinora impartite dalla Regione Lombardia.

Si porterà tempestivamente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, oltre che ovviamente del Gestore affidatario del SII, qualsiasi nuova direttiva/azione impartita dalla Corte di Giustizia Europea/CE/MATTM/Regione Lombardia riguardo gli interventi che vedranno non rispettato il termine del 31 dicembre 2015.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all’Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi funzionali alla regolarizzazione degli agglomerati per i quali è stata emessa sentenza di condanna in esito alla causa C-85/2013, nonché dello stato di attuazione degli interventi finalizzati in generale alla risoluzione di criticità, nei settori fognatura, collettamento e depurazione, connesse al mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE nei termini di cronoprogramma presentati nella relazione parte integrante del presente atto;
2. Di dare mandato al Direttore Generale e ai competenti uffici tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione compreso l'inoltro a Cap Holding spa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
4. di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 17565 del 21/12/2015– Fascicolo 2.10\2015\566

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 17565 del 21/12/2015– Fascicolo 2.10\2015\566

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)


PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 21/12/2015

firma




☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 21/12/2015

firma



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma



IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi



IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO


UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 21/12/2015



IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- ☐ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 21/12/2015


IL DIRETTORE GENERALE

