

Variente al Piano degli Investimenti approvata (28/07/2015) Interventi programmati per gli anni 2015-2019 - Interventi 2015 - Cap Holding S.p.a.
Importo previsto I° semestre = 0

Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
						Importi Previsi I° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]
9023_A	Interventi urgenti anno 2015	NON NOTO	A	100%		346.667	-	693.333
9035_A	manutenzioni straordinarie TASM	VARI	A	100%		10.383	6.975	2.492
11004	sostituzione contatori anno 2015 ambito MI	NON NOTO	A	100%		1.618.815	1.369.231	3.237.630
4759	fornitura di filtri di potabilizzazione per l'impianto di sollevamento in comune di Cologno Monzese e realizzazione dorsale di collegamento dell'impianto di vi	COLOGNO MONZESE	A	100%		11.173	6.173	11.173
5109	Interventi di compensazione ambientale in comune di Sesto San Giovanni e messa in sicurezza impianto di filtrazione presso villa Zorn	SESTO SAN GIOVANNI	A	100%		92.623	-	92.623
5365	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Rozzano - via Adige Quinto de stampi	ROZZANO	A	100%		1.025	-	246.119
5395	Formazione recinzione, passo carraio e pavimentazione in cls impianto Milano in comune di Bernate Ticino	BERNATE	A	100%		416	-	91.351
5399	Formazione recinzione e passo carraio impianto Giardino in comune di Melegnano	MELEGNANO	A	100%		30.952	29.952	30.952
5413	lavori di sistemazione recinzione impianto Misurina in comune di San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		795	-	1.295
5414	Realizzazione recinzione e rifacimento piping nell'impianto Pedriano - San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		1.622	1.614	2.893
5419	Formazione nuovo locale quadri e modifica di quello esistente impianto, formazione nuova recinzione avampozzo lontano con accesso autogrù - impianto Trieste - 5	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		41.476	41.067	42.476
5423	Formazione nuovo locale quadri con caviddotti e allacciamento alla fognatura impianto Piazza della Vittoria - San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		49	-	549
5663	Interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCEP (tris-cloro etil fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb - piattaf	CESATE	A	100%		388	-	388
5190_1	Sistemazioni area impianto Assago	ASSAGO	A	100%		699	-	
5190_10	Sistemazioni area impianto Ossona	OSSONA	A	100%		1.169	-	
5190_2	Sistemazioni area impianto Basiglio	BASIGLIO	A	100%		501	-	
5190_3	Sistemazioni area impianto Buscate	BUSCATE	A	100%		1.152	-	
5190_4	Sistemazioni area impianto Busto Garolfo	BUSTO GAROLFO	A	100%		500	-	
5190_5	Sistemazioni area impianto Castano Primo	CASTANO PRIMO	A	100%		-	-	69.452
5190_6	Sistemazioni area impianto Lainate	LAINATE	A	100%		502	-	
5190_7	Sistemazioni area impianto Legnano	LEGNANO	A	100%		397	-	
5190_8	Sistemazioni area impianto Magenta	MAGENTA	A	100%		-	-	
5190_9	Sistemazioni area impianto Melegnano	MELEGNANO	A	100%		500	-	
6370	MSA impianto elettrico e telecontrollo Bernate Ticino	BERNATE	A	100%		12.500	-	25.000
6419	MSA impianti elettrici ex Cogeser	PIU' COMUNI (MELZO, TRUCAZZANO, VIGNATE, LISCATE, INZAGO, BELLINZAGO)	A	100%		50.000	-	100.000
6483	MSA rifacimento piping Rozzano	ROZZANO	A	100%		17.500	35.000	29.241
6498	MSA impianto Giovanni XXIII S. Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		3.500	6.556	7.000
6503	MSA impianto Piazza Italia S. Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		5.000	-	15.000
6504	MSA impianto Da Vinci S. Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%		7.500	-	15.000
6528	MSA opere per la sicurezza tutti i Comuni	NON NOTO	A	100%		21.000	26.094	200.000
7501	MSA Cerro Maggiore impianto Via San Clemente ripristino area accesso e rifacimento recinzione	CERRO MAGGIORE	A	100%		10.000	21.073	20.000
7502	MSA Cinisello impianto Via Settembrini ripristino pavimentazione cls	CINISELLO BALSAMO	A	100%		10.000	9.854	10.000
7503	MSA Robecchetto impianto Via Don Milani posa pompe vasca esterne sigillatura vasca e botola	ROBECCHETTO CON INDIUNO	A	100%		15.000	28.596	30.000
7504	MSA Inveruno impianto Marcora recinzione	INVERUNO	A	100%		20.000	20.000	20.000
7506	MSA Parabiago impianto Via Don Gnocchi impianto elettrico	PARABIAGO	A	100%		10.000	-	10.000
7507	MSA Parabiago impianto Via Don Gnocchi piping	PARABIAGO	A	100%		8.000	-	8.000
7508	MSA Parabiago impianto Via Don Gnocchi opere murarie	PARABIAGO	A	100%		12.000	19.948	12.000
7514	MSA Cerro Maggiore impianto elettrico Via Marelli	CERRO MAGGIORE	A	100%		10.000	-	10.000
7515	MSA Nerviano inverter Via Piemonte	NERVIANO	A	100%		6.000	202	6.000
7516	MSA Arese inverter Via Resegone	ARESE	A	100%		6.000	-	6.000
7517	MSA Lainate Via Cremona rifacimento piping	LAINATE	A	100%		8.000	-	8.000
7518	MSA Cormano Via Verdi rifacimento piping + opere murarie	CORMANO	A	100%		8.000	-	16.000
7520	MSA Castellanza rifacimento piping filtro dissabbiatore	CASTELLANZA	A	100%		9.500	-	19.000
7521	MSA Rho rifacimento impianto di trattamento su carbone attivo Via Volturmo	RHO	A	100%		60.000	-	120.000
7524	MSA Pioltello impianto Via Pisa sostituzione quadro pompa esistente con nuovo inverter	PIOLTELLO	A	100%		9.000	-	18.000
7525	MSA Cologno M.se impianto Via Paganini sostituzione quadro pompa esistente con nuovo inverter	COLOGNO MONZESE	A	100%		9.000	-	18.000
7526	MSA Vimodrone impinto Via Cadorna rifacimento completo impianto ed apparecchiature elettriche e piping	VIMODRONE	A	100%		35.000	-	70.000
7528	MSA Cologno M.se realizzazione strada di accesso all'impianto acqua sistemazione opere murarie ed elettriche	COLOGNO MONZESE	A	100%		25.000	-	50.000
7530	MSA Vermezzo rifacimento piping in acciaio inox impianto Giovanni XXIII*	VERMEZZO	A	100%		10.000	4.411	20.000
7531	MSA Cesano B.ne rifacimento piping in acciaio inox impianto Praris	CESANO BOSCONI	A	100%		17.500	-	35.000
7532	MSA Opera rifacimento impianto elettrico Noverasco	OPERA	A	100%		15.000	-	30.000
7533	MSA Magenta sostituzione inverter impianto Bernini e modifiche impianto elettrico	MAGENTA	A	100%		5.000	-	10.000
6512	MSA pozzo p.zza Roma Segrate	SEGRATE	A	100%		50.000	-	100.000
7505	MSA Parabiago Via Cadore filtro GAC + piattaforma per riattivazione pozzo ferno	PARABIAGO	A	100%		20.000	3.640	50.000
7537	MSA Diversi comuni installazione impianti UV per debellare Pseudomonas auruginosa	VARI COMUNI	A	100%		143.000	39.307	286.000
6467	MSA sostituzione rete Mesero	MESERO	A	100%		18.500	41.396	37.000
6469	MSA sostituzione rete via Trento Ossona	OSSONA	A	100%		9.000	19.039	18.000
6520	MSA sostituzione rete Via Darwin Trezzano s.N	TREZZANO SUL NAVIGLIO	A	100%		25.000	50.000	46.079
6529	MSA sostituzione reti tutti i Comuni	VARI	A	100%		50.000	2.060	100.000
6837	MSA - TUTTI I COMUNI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA	TUTTI	A	100%		145.000	263.731	375.000
7522	MSA Trezzo sull'Adda Via Brasca - C.na Candiana posa nuova tubaz. di potenziam. In PE 180 PN 16 500 m.con rifacimento n.4 allacci	TREZZO D'ADDA	A	100%		45.000	-	90.000
7523	MSA Settala Via dell'Olio posa nuova tubazione distribuzione in PE 100 de 180 mt.220 e rifacimento 5 allacci	SETTALA	A	100%		20.000	31.714	40.000
7534	MSA Zibido S.G. sostituzione rete dn 80 acciaio in Via Monte Stella con rete dn 90 pead mt 100 e 1 allacciamenti	ZIBIDO SAN GIACOMO	A	100%		12.500	24.835	25.000
7535	MSA Besate sostituzione rete dn 50 acciaio Via Trieste con posa rete dn 150 acciaio mt 265 e 5 allacciamenti posa tubazioni corrugati e pozzetti intermedi	BESATE	A	100%		25.000	40.650	50.000
7536	MSA Pieve E.le sostituzione rete dn 100-150 acciaio in Via Don Minzoni con rete dn 150 acciaio mt 460 e allacciamenti	PIEVE EMANUELE	A	100%		35.000	-	70.000
7527	MSA Cassano d'Adda rifacimento completo impianto serbatoio, montanti ed apparecchiature elettriche	CASSANO D'ADDA	A	100%		40.000	-	80.000
10010	2015 MI SII AP	NON NOTO	A	100%		234.100	260.429	468.200
3988	lavori di potenziamento della rete idrica mediante ristrutturazione e costruzione nuovo impianto filtrazione in comune di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	A	100%		35.905	-	181.486
4642	OC+OE impianto di sollevamento pozzo San Donato Milanese, località Poasco	SAN DONATO MILANESE	A	100%		86.467	100.736	206.714

					driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi I° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]	
4677	nuovo pozzo Pioltello, località Besozza	PIOLTELLO	A	100%	121.916	120.924	230.361	
4800	nuovo pozzo Garbagnate Milanese, via Foscolo	GARBAGNATE MILANESE	A	100%	11.000	1.754	11.000	
4818	nuovo pozzo a servizio di Vermezzo e Zelo Surrigione, S.P. 30	VERMEZZO - ZELO SURRIGIONE	A	100%	31.817	-	31.817	
4860	nuovo pozzo Vernate, località Monucco	VERNATE	A	100%	45.570	-	45.570	
5072	nuovo pozzo ad Arese, località Travello	ARESE	A	100%	34.835	-	85.342	
5096	nuovo pozzo a San Zenone al Lambro, via Ada Negri	SAN ZENONE AL LAMBRO	A	100%	128.000	-	261.247	
5153	nuovo pozzo a Bollate, via Nenni	BOLLATE	A	100%	956	1.528	355.983	
5325	Comune di Casorezzo, adeguamento pozzo area ex Zucchi	CASOREZZO	A	100%	19.822	-	20.222	
5330	lavori di sistemazione area esterna al pozzo di San Giuliano Milanese via Tolstoj	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	4.544	2.850	5.682	
5337	realizzazione nuovo pozzo a San Giuliano Milanese loc. Civesio	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	10.736	-	297.136	
5394	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di San Vittore Olona - via Roma	SAN VITTORE OLONA	A	100%	76.283	82.000	179.016	
5418	Formazione recinzione, passo carraio e pavimentazione avampozzo vicino e formazione recinzione e passo carraio avampozzo lontano impianto Tolstoj	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	42	42	1.907	
5739_1	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Locate di Triulzi	LOCATE TRIULZI	A	100%	-	-		
5739_10	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Cesano Boscone	CESANO BOSCONI	A	100%	-	-		
5739_11	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Vaprio D'Adda	VAPRIO D'ADDA	A	100%	-	-		
5739_14	Completamento allaccio elettrico pozzo uso area a verde a Cassinetta di Lugagnano	CASSINETTA DI LUGAGNANO	A	100%	5.250	669		
5739_45	Sostituzione pompa per pozzo area a verde a Inveruno	INVERUNO	A	100%	2.500	2.500		
5739_100I	Pozzi di prima falda per uso area a verde in Comuni Vari (MI)	VARI	A	100%	-	-		
5739_12	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Magnago	MAGNAGO	A	100%	-	-		
5739_13	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Lacchiarella	BINASCO	A	100%	-	-		
5739_15	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di San Vittore Olona	SAN VITTORE OLONA	A	100%	-	-		
5739_16	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Liscate	LISCATE	A	100%	-	-		
5739_17	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Grezzago	GREZZAGO	A	100%	-	-		
5739_18	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Canegrate	CANEGRATE	A	100%	-	-		
5739_19	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Villa Cortese	VILLA CORTESE	A	100%	-	-		
5739_2	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Garbagnate Milanese	GARBAGNATE MILANESE	A	100%	-	-		
5739_20	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Bussero	BUSSERO	A	100%	-	-		
5739_21	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Dresano	DRESANO	A	100%	-	-		
5739_22	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Melzo	MELZO	A	100%	-	-		
5739_23	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Pregnana Milanese	PREGNANA MILANESE	A	100%	-	-		
5739_24	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Bollate	BOLLATE	A	100%	-	-		
5739_25	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Calvignasco	CALVIGNASCO	A	100%	-	-		
5739_26	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di San Donato Milanese	SAN DONATO MILANESE	A	100%	-	-		
5739_27	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Garbagnate Milanese	GARBAGNATE MILANESE	A	100%	-	-		
5739_28	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Arconate	ARCONATE	A	100%	-	-		
5739_29	Pozzi di prima falda per uso pompa di calore nel comune di Sesto San Giovanni	SESTO SAN GIOVANNI	A	100%	-	-		
5739_3	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Inveruno	INVERUNO	A	100%	-	-		
5739_30	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Vanzaghella	VANZAGHELLO	A	100%	-	-		
5739_31	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Magenta	MAGENTA	A	100%	-	-		
5739_32	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Gaggiano	GAGGIANO	A	100%	-	-		
5739_33	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Settala	SETTALA	A	100%	-	-		
5739_34	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Pessano con Bornago	PESSANO CON BORNAGO	A	100%	-	-		
5739_35	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Dairago	DAIRAGO	A	100%	-	-		
5739_36	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Lainate	LAINATE	A	100%	-	-		
5739_37	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Bellinzago Lombardo	BELLINZAGO LOMBARDO	A	100%	-	-		
5739_38	Pozzi di prima falda per uso pompa di area a verde di San Zenone al Lambro	SAN ZENONE AL LAMBRO	A	100%	-	-		
5739_39	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Pero	PERO	A	100%	-	-		
5739_4	Pozzi di prima falda per uso pompa di calore nel comune di Solaro	SOLARO	A	100%	-	-		
5739_40	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Vimodrone	VIMODRONE	A	100%	-	-		
5739_41	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Albairate	ALBAIRATE	A	100%	-	-		
5739_42	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Lainate	LAINATE	A	100%	-	-		
5739_43	Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Abbiategrasso	ABBIATEGRASSO	A	100%	-	-		
5739_44	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Sedriano	SEDRIANO	A	100%	-	-		
5739_5	Pozzi di prima falda per uso pompa di calore nel comune di Inzago	INZAGO	A	100%	-	-		
5739_6	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Binasco	BINASCO	A	100%	-	-		
5739_8	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Truccazzano	TRUCCAZZANO	A	100%	-	-		
5739_9	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Legnano	LEGNANO	A	100%	-	-		
5739_7	Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Cislano	CISLIANO	A	100%	1.000	1.000		
6619	nuovo pozzo e impianto di potabilizzazione a Vimodrone, via Metallino	VIMODRONE	A	100%	600	-	1.200	
4692	lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di Mediglia e Tribiano	INT. 48 MEDIGLIA/TRIBIANO	A	100%	1.150	-	1.150	
4915	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06-11 attraversamento C.na Croce	PIOLTELLO	A	100%	5.142	4.033	5.142	
4920	BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R.06-23 parallelismo nord	RODANO	A	100%	3.423	3.421	3.423	
4924	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.R.06-20/1bis	PIOLTELLO	A	100%	5.066	5.066	5.066	

346.082

					driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi 1° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]	
4938	BREBEMI risoluzione interferenza Cernusco s/Naviglio ACQ.C 06-12/1 e ACQ.C 06-12/2 adeguamento DN150	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	A	100%	3.414	2.901	3.414	
4971	lavori di rifacimento rete idrica in comune di Vanzago, via 1 Maggio	VANZAGO	A	100%	461	-	461	
5027	RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 2 in Comune di Baranzate	BARANZATE	A	100%	30.977	30.339	74.098	
5035	RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 10 in Comune di Paderno Dugnano	PADERNO DUGNANO	A	100%	23.304	-	77.003	
5038	RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 14 in Comune di Paderno Dugnano	PADERNO DUGNANO	A	100%	5.000	-	140.650	
5078	lavori di collegamento rete idrica tra i comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni	INT. 52 SESTO SG/COLOGNO MONZESE	A	100%	1.000	-	128.600	
5219	sostituzione rete idrica a Motta Visconti	MOTTA VISCONTI	A	100%	867	-	867	
5225	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Motta Visconti - Via Cavour, Via Circonvallazione, Via De Gasperi, Via S.Anna, Via Colombo.	MOTTA VISCONTI	A	100%	446	-	446	
5228_1	Besate: lavori di realizzazione dorsale rete idrica del comune di Motta Visconti con Besate SS 526	INTERCONNESSIONE	A	100%	76.061	-	151.422	
5228_2	Motta Visconti: lavori di realizzazione dorsale rete idrica del comune di Motta Visconti con Besate SS 526	MOTTA VISCONTI	A	100%	75.361	-		
5258	TEEM - ACQ.03-57/3-4-45 Parallelismo in Comune di Cerro al Lambro	CERRO AL LAMBRO	A	100%	69.766	61.340	69.766	
5263	TEEM - ACQ.03-76-4M Parallelismo Dresano	DRESANO	A	100%	76.529	-	76.529	
5266	TEEM - ACQ.03-91/2-3-4M Colturano-Dresano	COLTURANO	A	100%	27.450	-	27.450	
5301	lavori di collegamento pozzo irriguo via della repubblica alla dorsale idrica dell'impianto sportivo in Cornaredo	CORNAREDO	A	100%	71.458	41.608	71.458	
5338	completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese via Lombardia	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	33.500	-	195.500	
5341	lavori di estensione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese alla cascina Selmo Viboldone	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	10.000	3.400	94.500	
5348	rifacimento acquedotto sottopasso FNM a Cormano	CORMANO	A	100%	80.431	45.000	119.139	
5350_1	Cerro al Lambro, lavori di interconnessione della rete idrica con Melegnano	CERRO AL LAMBRO	A	100%	51.909	73.713	168.846	
5350_2	Melegnano, lavori di interconnessione della rete idrica con Cerro al Lambro	MELEGNANO	A	100%	51.500	-		
5380_1	Cuggiono - lavori di interconnessione della rete idrica con il comune di Buscate	INT.67 BUSCATE-CUGGIONO	A	100%	25.000	-	578.762	
5380_2	Buscate - lavori di interconnessione della rete idrica con il comune di Cuggiono	BUSCATE	A	100%	20.000	314		
5401	interconnessione della rete idrica tra il comune di San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano	INTERCONNESSIONE	A	100%	121.391	80.000	324.041	
5402	attraversamento FS per interconnessione della rete idrica tra il comune di San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano	SAN GIULIANO MILANESE	A	100%	130.298	4.028	130.298	
5466_2	lavori a carico Provincia di Milano per risoluzione interferenze rete idrica con la metroltranvia in comune di Bresso	BRESSO	A	100%	-	-	4.000	
5466_1	lavori a carico CAP per risoluzione interferenze rete idrica con la metroltranvia in comune di Bresso	BRESSO	A	100%	4.000	-		
5489	lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in comune di Liscate via Vavassori e via De Gasperi	LISCATE	A	100%	12.957	-	12.957	
5618	Chiusura anello rete idrica Via San Giovanni Bosco in Vanzaghello	VANZAGHELLO	A	100%	7.444	-	7.444	
5981_A	rifacimento acquedotto e fogna Inveruno pza Crocifisso	INVERUNO	A	100%	96.331	84.086	64.156	
5997	completamento delle rete idrica in Rozzano, vie Monte Amiata e Monte Penice	ROZZANO	A	100%	1.952	-	1.952	
6651	adeguamento rete idrica vie varie a Robecchetto con Induno	ROBECCHETTO CON INDUINO	A	100%	72.240	-	118.431	
6896	eliminazione interferenze acquedotto x viabilità Baranzate	BARANZATE	A	100%	6.000	5.237	6.000	
9009	estensione rete via forlanini Garbagnate Milanese - prev 206-13 amiacque (ex sk 4800/D)	GARBAGNATE MILANESE	A	100%	80.000	-	250.000	
4987	adeguamento e restauro serbatoio a Carugate, via Roma	CARUGATE	A	100%	5.289	-	5.289	
5168	restauro serbatoio pensile a Cernusco sul Naviglio	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	A	100%	24.724	-	24.724	
5169	restauro serbatoio pensile a Mediglia	MEDIGLIA	A	100%	9.246	70.977	263.112	
5286	lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di Arese	ARESE	A	100%	71.008	39.975	71.008	
5377	restauro serbatoio pensile a San Vittore Olona	SAN VITTORE OLONA	A	100%	1.350	-	4.050	
5406	Restauro serbatoio e adeguamento sismico Robecco sul Naviglio - Impianto Crocifisso	ROBECCO SUL NAVIGLIO	A	100%	1.350	-	5.050	
5426	Restauro serbatoio e adeguamento sismico - Santo Stefano Ticino	S.STEFANO TICINO	A	100%	1.350	-	4.050	
5427	Demolizione serbatoio pensile, impianto Gramsci - Vittuone	VITTUONE	A	100%	2.453	-	175.698	
6650	adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in Via Dante a Vermezzo	VERMEZZO	A	100%	1.250	-	128.750	
9023_D	interventi urgenti anno 2015	NON NOTO	D	100%	346.667	-	693.333	
9005	diagnosi e modellazione energetica impianti di depurazione e sollevamento adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Sesto San Giovanni	PIU' COMUNI	D	100%	25.587	2.548	25.587	
4640	potenziamento e ampliamento impianto di depurazione di Basiglio	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	3.458	-	3.458	
4777	Potenziamento nitrificazione impianto di depurazione + grigliatura presso sollevamento Colturano + demolizione impianto Colturano	BASIGLIO	D	100%	13.072	-	13.072	
5075	adeguamento depuratore Abbiategrasso	COLTURANO	D	100%	6.571	-	6.571	
5119	adeguamento depuratore Abbiategrasso	ABBIALEGGRASSO	D	100%	51.880	-	300.411	
5692	adeguamento impianto Parabiago	DEPURATORE DI PARABIAGO	D	100%	222.149	175.188	222.149	
5699	manutenzione straordinaria Canegrate (nuova centrifuga fanghi)	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	177.224	155.393	177.224	
5703	ex TAM: Prolungamento del collettore fognario e impianto di depurazione acque reflue di Morimondo (MI)	MORIMONDO	D	100%	586.874	406.436	586.874	
5712	ex TAM: Ripristino della prima vasca impianto di depurazione Ozzero	OZZERO	D	100%	80.000	138.457	222.096	
5729	ex TASM: Impianto di depurazione di S. Giuliano M.se est - Completamento dell'impianto esistente per consentire il raggiungimento di una potenzialità di trattame	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	126.250	13.338	126.250	
5730	ex TASM :adeguamento prescrizioni AIA San Giuliano Ovest	DEPURATORE S.GIULIANO OVEST	D	100%	11.271	847	173.886	
5731	ex TASM :adeguamento e potenziamento impianto San Giuliano Ovest	DEPURATORE S.GIULIANO OVEST	D	100%	219.363	-	995.763	
5733	ex TASM :Trezzano s. N. - Adeguamento/ampliamento impianto	DEPURATORE DI TREZZANO	D	100%	5.646	-	164.490	
5745	ex TASM: Lacchiarella - Interventi di adeguamento per misura portata e dosaggio acido peracetico nella sezione di disinfezione finale	DEPURATORE DI LACCHIARELLA	D	100%	5.445	-	5.445	
5746	ex TASM: Locate di Triulzi - Realizzazione di nuova sezione di stoccaggio e dosaggio acido peracetico per disinfezione finale	DEPURATORE LOCATE TRIULZI	D	100%	43.558	32.607	43.558	
5748	ex TASM: Impianto di depurazione di S. Giuliano est - Rifacimento edificio grigliatura	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	49.368	83.818	111.195	
5775	adeguamento rete antincendio Canegrate (ianomi)	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	166.632	-	166.632	
5779	studio dismissione impianto Rescaldina (previo collegamento a Canegrate)	RESCALDINA	D	100%	17.520	-	17.520	
5965	ex TASM: Depuratore Rozzano - interventi di ristrutturazione	ROZZANO	D	100%	769.305	715.385	1.072.989	
5982	riqualificazione ambientale area ex impianto Inveruno	INVERUNO	D	100%	21.611	-	21.611	
6585	adeguamento impianto antincendio Trezzano sul Naviglio	TREZZANO SUL NAVIGLIO	D	100%	27.727	-	27.727	
6586	attività contestuali al collaudo impianto Calvignasco	CALVIGNASCO	D	100%	85.109	-	172.829	
6890	sostituzione tratto tubazione San Giuliano Milanese	DEPURATORE SAN GIULIANO EST	D	100%	45.657	33.625	45.657	
6891	ripristino tratto funzionale scarico dei sedimentatori Rozzano	DEPURATORE ROZZANO	D	100%	1.907	-	1.907	
6894	strada accesso Motta Visconti	DEPURATORE MOTTA VISCONTI	D	100%	17.506	15.000	17.506	
5091	rifacimento del depuratore di Besate	BESATE	D	100%	13.427	2.933	13.427	
5636	Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	8.690	-	8.690	
5175	lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cisliano (2° lotto - ex TAM: Interventi di revisione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Robecco sul Naviglio (MI)	CISLIANO	D	100%	308.082	287.533	378.922	
5646	ex TASM: Interventi di revisione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Robecco sul Naviglio (MI)	DEPURATORE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	D	100%	1.730.978	1.615.930	3.475.978	
5652_INFR	potenziamento impianto Melegnano	DEPURATORE DI MELEGNANO	D	100%	55.992	43.371	1.770.836	

					driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi 1° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]	
5654	ex TASM: Assago - impianto di depurazione di Assago - ampliamento ed adeguamento dell'impianto	DEPURATORE DI ASSAGO	D	100%	2.054.560	1.622.153	8.986.431	
5658	ex TASM: Rozzano - impianto di depurazione di Rozzano - ampliamento ed adeguamento	ROZZANO	D	100%	57.369	28.349	698.799	
5781	MSD inserimento DN Passavanti lineaA Bareggio	DEPURATORE DI BAREGGIO	D	100%	50.000	-	100.000	
5786	MSD carroponete dissabbiatura Binasco	DEPURATORE DI BINASCO	D	100%	10.000	-	20.000	
5789	MSD sostituzione compressori biogas Binasco	DEPURATORE DI BINASCO	D	100%	20.000	-	40.000	
5804	MSD staccatura Basiglio	BASIGLIO	D	100%	12.500	34.400	25.000	
5806	MSD strutture movimentazione pompe Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	10.000	-	20.000	
5807	MSD strutture per manutenzioni Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	15.000	-	30.000	
5810	MSD secondo filtro Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	50.000	-	100.000	
5811	MSD grate antintrusione Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	10.000	-	20.000	
5812	MSD ventilazione locale pretrattamenti Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	15.000	-	30.000	
5817	MSD stramazzi sedimentatori Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	18.000	-	36.000	
5818	MSD pluviali palazzine Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	3.000	-	6.000	
5820	MSD digestione anaerobica Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	15.000	-	30.000	
5821	MSD adeguamento digestore 2 Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	25.000	-	50.000	
5823	MSD illuminazione esterna Dresano	DRESANO	D	100%	5.000	-	10.000	
5827	MSD basamento centraline griglie Lacchiarella	DEPURATORE DI LACCHIARELLA	D	100%	2.500	-	5.000	
5829	MSD copertura e fermi per cassoni Lacchiarella	DEPURATORE DI LACCHIARELLA	D	100%	10.000	-	20.000	
5832	MSD misuratori di portata dissabbiatura Lacchiarella	DEPURATORE DI LACCHIARELLA	D	100%	5.000	2.096	10.000	
5835	MSD potenziamento filtri Locate Triulzi	DEPURATORE LOCATE TRIULZI	D	100%	50.000	-	100.000	
5839	MSD elettrificazione ingresso Melegnano	DEPURATORE DI MELEGNANO	D	100%	7.500	7.035	15.000	
5844	MSD pavimentazione locale disidratazione Motta Visconti	MOTTA VISCONTI	D	100%	7.500	15.000	15.000	
5875	MSD campana gasometrica 2 Robecco	DEPURATORE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	D	100%	17.500	-	35.000	
5885	MSD deflettore fanghi Rozzano	ROZZANO	D	100%	4.500	-	9.000	
5886	MSD pozzo carico pompe Rozzano	ROZZANO	D	100%	2.500	-	5.000	
5896	MSD distribuzione aria SColombanoLambro	SAN COLOMBANO	D	100%	16.000	-	32.000	
5898	MSD copertura cassoni Scolombano Lambro	SAN COLOMBANO	D	100%	10.000	-	20.000	
5901	MSD coclea sollevamento SGiuliano EST	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	50.000	-	100.000	
5903	MSD nastro trasportatore SGiuliano Est	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	25.000	-	50.000	
5904	MSD copertua alloggio pompe SGiuliano Est	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	10.000	-	20.000	
5909	MSD filtro finale SGiuliano Ovest	DEPURATORE S.GIULIANO OVEST	D	100%	75.000	-	150.000	
5910	MSD seconda soffiante turbo Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	75.000	-	150.000	
5911	MSD impianto acqua e riscaldamento uffici Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	12.500	-	25.000	
5913	MSD portoni grigliatura Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	5.000	7.600	10.000	
5914	MSD rivestimento vasca Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	10.000	-	20.000	
5916	MSD bonifica campane gasometro Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	15.000	-	30.000	
5918	MSD parapetti sedimentatore Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	26.689	25.418	26.689	
5919	MSD illuminazione esterna Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	10.000	-	20.000	
5923	MSD QE area Vulcano Sesto SG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	4.000	-	8.000	
5925	MSD travi e paranchi Settala	SETTALA	D	100%	7.500	-	15.000	
5926	MSD sigillature CA Settala	SETTALA	D	100%	8.500	11.500	17.000	
5927	MSD rivestimento vasca Settala	SETTALA	D	100%	10.000	-	20.000	
5931	MSD piazzale cassoni Trezzano	DEPURATORE DI TREZZANO	D	100%	25.000	25.000	50.000	
5935	MSD tubazione mandata reagenti Turbigo	TURBIGO	D	100%	17.500	30.000	35.000	
5940	MSD manutenzione QE Zelo Surrigone	ZELO SURRIGONE	D	100%	10.000	-	20.000	
6023	MSD strumenti verifica online ossidazione Binasco	DEPURATORE DI BINASCO	D	100%	10.000	-	20.000	
6025	MSD trituratore fanghi ispessiti Binasco	DEPURATORE DI BINASCO	D	100%	7.500	-	14.546	
6032	MSD stazione aggotaggio Binasco	DEPURATORE DI BINASCO	D	100%	10.000	-	20.000	
6080	MSD trasformazione coclee in compattatrici Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	5.000	-	10.000	
6088	MSD trasporto fango disidratato Calvignasco	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	D	100%	2.500	-	5.000	
6093	MSD carroponete sedimentatore Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	17.500	-	35.000	
6104	MSD autoclave Canegrate	DEPURATORE DI CANEGRATE	D	100%	10.000	-	20.000	
6158	MSD compattatore griglia fine Locate Triulzi	DEPURATORE LOCATE TRIULZI	D	100%	2.500	-	5.000	
6269	MSD scale accesso vasche SColombanoLambro	SAN COLOMBANO	D	100%	7.500	15.000	15.000	
6270	MSD ballatoio sedimentatore SColombanoLambro	SAN COLOMBANO	D	100%	2.500	5.000	5.000	
6284	MSD camminamenti SGiulianoEst	DEPURATORE DI S.GIULIANO EST	D	100%	1.750	3.500	3.500	
6300	MSD 2 sezioni sedipac SestoSG	SESTO SAN GIOVANNI	D	100%	50.000	-	100.000	
6314	MSD acquisto3 pannelli filtranti Settala	SETTALA	D	100%	10.000	15.400	20.000	
6330	MSD passerelle perimetrali Trezzano	DEPURATORE DI TREZZANO	D	100%	15.000	-	30.000	
6339	MSD terrapieni linee elettriche Trezzano	DEPURATORE DI TREZZANO	D	100%	5.000	-	10.000	
6344	MSD serbatoio stoccaggio reagenti Turbigo	TURBIGO	D	100%	40.000	90.000	80.000	
10012	2015 MI SII DEP	NON NOTO	D	100%	221.725	231.647	443.450	
9035_F	manutenzioni straordinarie TASM	VARI	F	100%	10.383	6.975	18.274	
9023_F	Interventi urgenti anno 2015	NON NOTO	F	100%	346.667	-	693.333	
5704	ex TAM: Realizzazione collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario zone non servite in comune di Motta Visconti (MI)	MOTTA VISCONTI	F	100%	438.394	488.625	584.199	
5734	ex TASM: collettore bacino Corsico - prolungamento Supertubo Cesano Boscone/Corsico	DEPURATORE DI MELEGNANO	F	100%	46.650	-	75.000	
6656	collettamento alla depurazione via Industrie e Curiei a Robecco s/Naviglio	ROBECCO SUL NAVIGLIO	F	100%	50.000	-	200.000	
5638	dismissione scarichi torrente Bozzente e recapito a Pero	DEPURATORE DI PERO	F	100%	114.887	96.623	114.887	
5648	ex TASM: Buccinasco - collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	BUCCINASCO	F	100%	187.660	225.060	539.208	
5649	ex TASM: Lacchiarella - collettamento al depuratore di Lacchiarella dell'area Oasi	DEPURATORE DI LACCHIARELLA	F	100%	85.815	50.000	352.565	
5655	ex TASMInterventi collettore Mediglia	MEDIGLIA	F	100%	49.564	21.700	847.679	
6567	MSF fanghi frazione Olcella Busto Garolfo	BUSTO GAROLFO	F	100%	10.000	-	20.000	
6568	MSF opere elettromeccaniche via Valseriana Busto Garolfo	BUSTO GAROLFO	F	100%	10.000	-	20.000	
6574	MSF contatore ENEL Villa Cortese	VILLA CORTESE	F	100%	3.000	-	6.000	
6575	MSF manutenzione pompe Morimondo	MORIMONDO	F	100%	1.500	-	3.000	
10011	2015 MI SII FOG	NON NOTO	F	100%	284.550	181.012	569.100	
4655	costruzione rete fognaria in pressione da Coazzano a Vernate	VERNATE	F	100%	832	-	832	
4930	BREBEMI Lavori delle interferenze fognarie sulla S.P. 103 Cassanese, presso i Comuni di Pioltello, Cassina de Pecchi e Cernusco sul Naviglio – Lotto 1	PIU' COMUNI (PIOLTELLO, CASSINA DE PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO)	F	100%	20.000	-	20.000	
4934	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG R 06-20/1 rifacimento attraversamento Rivoltana con Ø 125, sistemazione tratto Ø 30, tratto in parallelo del colli	PIOLTELLO	F	100%	50.994	-	50.994	
5116	Sollevamento dei reflui di Paullo e loro conferimento al depuratore di Settala	PAULLO	F	100%	35.488	56.800	208.901	
5136	lavori di potenziamento reti fognarie in comune di Sedriano e volanizzazione	SEDRIANO	F	100%	22.405	-	22.405	
5138	adeguamento vasca volano Casorezzo	CASOREZZO	F	100%	105.537	66.379	105.537	
5178	collegamento fognario sottopasso Segrate, località Novegro	SEGRATE	F	100%	50.283	26.740	50.283	
5196	lavori di rifacimento rete fognaria a quota inferiore nel comune di Castano Primo via Matteotti	CASTANO PRIMO	F	100%	315.000	51.248	820.000	
5197	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA OVOIDALE NEL COMUNE DI CASTANO PRIMO -VIA MALPAGA E DEL GESU'	CASTANO PRIMO	F	100%	58.892	69.915	96.312	

					driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi 1° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]	
5200	lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Mesero via Veneto	MESERO	F	100%	122.924	40.000	131.217	
5202	lavori di sistemazione roggia in comune di Cassinetta di Lugagnano via Roma	CASSINETTA DI LUGAGNANO	F	100%	19.757	13.099	19.757	
5203	lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Cassinetta di Lugagnano via Pio XI, Benedetto XV e via dei Triulzi	CASSINETTA DI LUGAGNANO	F	100%	64.582	51.469	64.582	
5240	TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG 03-42/1; TEEM FOG 3-42/3 Cerro al Lambro	CERRO AL LAMBRO	F	100%	22.656	-	22.656	
5242	TEEM - FOG 03-11 F [Settala]	SETTALA	F	100%	12.379	-	12.379	
5244	TEEM FOG 03-22 4M Dresano	DRESANO	F	100%	6.247	-	6.247	
5270	lavori di adeguamento della rete fognaria della piazzola ecologica in comune di Albairate	ALBAIRATE	F	100%	47.495	16.171	83.000	
5373	manutenzione ed estensione collettore Busto Garolfo	BUSTO GAROLFO	F	100%	132.133	102.069	171.755	
5446	lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Turbigo in via Lonate	TURBIGO	F	100%	21.193	-	21.193	
5452	lavori urgenti di protezione spondale del fiume Seveso nei comuni di Cusano Milanino e Cormano	PIU' COMUNI (CUSANO MILANINO, CORMANO)	F	100%	48.000	-	48.000	
5463	lavori di estensione della rete fognaria in comune di Settala lungo la S.P. Cerca	SETTALA	F	100%	49.032	35.933	49.032	
5492	lavori di riabilitazione idraulica rete fognaria via L. Da Vinci e Via G. Galilei e	MELZO	F	100%	117.949	94.244	189.472	
5677	dismissione scarichi fognari in roggia a Melzo	DEPURATORE DI PERO	F	100%	126.984	39.593	126.984	
5690	collettore Asta Lura 4° lotto	CESATE	F	100%	45.889	-	45.889	
5690	ognatura Cesate, villaggio INA	CESATE	F	100%				
5705	ex TAM: Interventi di adeguamento rete fognaria comunale interessante le vie Baracca, Rimembranze, Don Nardi, Europa. S. Francesco - 2° stralcio, 1° lotto in co	OSSONA	F	100%	124.077	70.222	208.577	
5714	ex TAM: realizzazione piccola stazione di sollevamento in grado, mediante pompaggio forzato, di convogliare i reflui defluenti nella fognatura di via Torricelli	OZZERO	F	100%	31.047	14.500	31.047	
5725	ex TASM: collettamento Rosate, frazione Cavoletto	DEP.E ROSATE-BUBBIANO-CALVIGNASCO	F	100%	218.244	183.089	218.244	
5726	ex TASM: adeguamento sollevamento Casarile, zona cimitero	CASARILE	F	100%	8.724	-	8.724	
5735	ex TASM: stazione di sollevamento Zivido, San Giuliano Milanese	SAN GIULIANO MILANESE	F	100%	8.154	-	8.154	
5737	ex TASM: ristrutturazione rete fognaria Corsico, vie Concordia, Mazzini, ecc.	CORSICO	F	100%	11.205	-	26.205	
5777	manutenzione stazione sollevamento Cusano Milanino, consolidamento argini Seveso e nuovo sifone in subalveo	CUSANO MILANINO	F	100%	47.734	-	47.734	
5966	spostamento rete fognaria interferente con lavori FNM in via Ponte Castano – comune di Castano Primo	CASTANO PRIMO	F	100%	129.699	70.000	171.711	
5976	rfacimento del tratto fognario di via Cairoli a Rho	RHO	F	100%	179.960	52.429	217.604	
5978	Realizzazione nuovo tronco fognario in attraversamento al naviglio Grande in P.zza Falcone e Borsellino-Via Dante a Boffalora Ticino	BOFFALORA SOPRA TICINO	F	100%	255.923	171.878	255.923	
5981_F	rfacimento acquedotto e fogna invernata pza Crocifisso	INVERUNO	F	100%	96.331	84.086	128.505	
6600	sollevamento acque da sottopasso ferroviario in corso Europa a Rho	RHO	F	100%	13.500	3.000	300.000	
6604	interventi di fognatura come da convenzione, Trezzano Rosa (soluzione 1, 2 e 3)	TREZZANO ROSA	F	100%	39.891	859	39.891	
6609	interventi di fognatura come da convenzione, Trezzano Rosa (interventi 4 e 5)	TREZZANO ROSA	F	100%	207.825	161.372	237.825	
6612	realizzazione di pubblica fognatura a servizio dell'area insediata di via Vigevano, a Bareggio	BAREGGIO	F	100%	186.438	167.254	216.389	
6625	Lavori per la realizzazione di un nuovo tratto fognario e costruzione di stazione di sollevamento per risoluzione interferenza con canale Villorresi e fontanille	BARANZATE	F	100%	43.290	-	43.290	
6628	completamento fognatura via Zanella, Cinisello Balsamo	CINISELLO BALSAMO	F	100%	2.000	-	85.000	
6629	rfacimento fognatura via Monte Grappa, Cinisello Balsamo	CINISELLO BALSAMO	F	100%	3.000	-	238.000	
6648	lavori di adeguamento della stazione di sollevamento via Adda in comune di Bresso	BRESSO	F	100%	74.584	-	74.584	
6653	interventi rete fognaria e stazioni sollevamento a Magenta	MAGENTA	F	100%	22.652	7.172	22.652	
6658	Intervento n.5 di fognatura come da convenzione, Via Pascoli in Trezzano Rosa	TREZZANO ROSA	F	100%	122.205	119.000	287.865	
6659	Intervento n. 6 di fognatura come da convenzione, Via Fratelli Cervi in Trezzano Rosa	TREZZANO ROSA	F	100%	20.000	-	70.000	
6662	Dep. Canegrate: opere di spostamento scarico in Olona	CANEGRATE	F	100%	157.500	-	157.500	
6805	risoluzione interferenze rete fognaria S° Corsia A8, Lainate	LAINATE	F	100%	79.185	28.007	160.266	
6813	potenziamento fognatura via Manin in Comune di Sesto S. Giovanni (ingresso impianto depurazione)	SESTO SAN GIOVANNI	F	100%	62.383	53.517	62.383	
6814	Calvignasco fogna acque nere Via Morandi	CALVIGNASCO	F	100%	19.500	-	122.800	
6815	Lavori in urgenza fognatura via Regno Italico Bresso	BRESSO	F	100%	21.726	-	21.726	
6888	impianto sollevamento Moirago	ZIBIDO SAN GIACOMO	F	100%	189.572	152.971	244.850	
7005	Rifacimento e potenziamento fognatura in vicolo delle Rose per risoluzione criticità strutturali (cedimenti di tratti di tombinatura esistente) L 250, DN 600 -	BUCCINASCO	F	100%	33.250	-	132.150	
7041	Rifacimento tratti fognari in Via Laveno a Bollate	BOLLATE	F	100%	23.502	20.741	23.502	
7055	Collegamento degli scarichi di Via delle Rose in Pieve Emanuele all'impianto di depurazione di Locate Triulzi	PIEVE EMANUELE	F	100%	261.745	70.000	517.104	
7072	Eliminazione acque parassite da condotte fognarie - comparti vari Comuni vari ambito MI	VARI	F	100%	372.000	326.000	572.000	
7076	Cesate - Realizzazione fognatura di bypass in Via Vecchia Comasina	CESATE	F	100%	274.872	129.708	274.872	
7089	Potenziamento rete acque miste in località Serenella e realizzazione nuova stazione di sollevamento con contestuale dismissione della vecchia stazione ex Geni	SAN GIULIANO MILANESE	F	100%	10.000	-	60.000	
9011	realizzazione nuova fognatura Via Magenta in Comune di Rho	RHO	F	100%	2.290	-	2.290	
4937_1	Cernusco: BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06-05/3 parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e Cernusco S/N	PIOLTELLO	F	100%	1.092	-	2184	
4937_2	Cassina de Pecchi: BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06-05/3 parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e Cernusco S/N	PIOLTELLO	F	100%	1.092	-		

				driver	Aggiornamento dal settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi 1° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]
5177_10	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	836.591
5177_11	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_2	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_3	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_4	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_5	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_6	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_7	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_8	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_9	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	-	-	
5177_1	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese	COLOGNO MONZESE	F	100%	374.782	698.889	
5215_4	Interventi urgenti sulla rete fognaria acque miste via Isola (comune di S.Zenone al Lambro)	SAN ZENONE AL LAMBRO	F	100%	1.000	-	1.000
5067	realizzazione rete fognaria San Donato Milanese	SAN DONATO MILANESE	F	100%	1.833	1.479	1.833
5082	Interventi vari di rete fognaria nelle vie Garibaldi SP, Moro, ecc. in comune di Cuggiono	CUGGIONO	F	100%	8.346	-	8.346
5150	lavori di realizzazione rete fognaria e realizzazione e Pista ciclopedonale in via Espinasse in comune di Magenta	MAGENTA	F	100%	28.399	-	28.399
5194	lavori di allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo comune di Magenta	MAGENTA	F	100%	58.504	22.000	58.504
5201	lavori di collegamento alla rete fognaria in Comune di Cassinetta di Lugagnano	CASSINETTA DI LUGAGNANO	F	100%	3.603	-	3.603
5296	lavori di realizzazione rete fognaria in comune di Bernate Ticino	BERNATE	F	100%	7.537	-	7.537
5309	Primi interventi di fognatura: completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori in comune di Novate Milanese	NOVATE MILANESE	F	100%	5.334	-	5.334
5313	Collegamento rete fognaria della Frazione Castellazzo in comune di Bollate	BOLLATE	F	100%	6.500	1.330	6.500
5447	lavori di costruzione rete fognaria in comune di Turbigo via Gatta e abbandono pozzi neri	TURBIGO	F	100%	792	-	792
5465	lavori di realizzazione di rete fognaria in comune di Marcallo con Casone a nord della autostrada A4 Milano-Torino	MARCALLO C/ CASONE	F	100%	150.000	143.430	249.576
5487	lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della zona industriale ovest via Padana Superiore (1° e 2° lotto)	INZAGO	F	100%	405.537	358.100	447.352
5623	Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)	PIU' COMUNI (CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, SAN VITTORE OLONA, SAN GIORGIO SU LEGNANO)	F	100%	574.548	390.220	574.548
5626	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)	LEGNANO	F	100%	330.000	285.204	878.342
5627	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° lotto)	LEGNANO	F	100%	451.920	292.794	1.102.920
5628	Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)	LEGNANO	F	100%	388.000	255.810	1.090.000
5629	Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo - ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° lotto)	PIU' COMUNI (PADERNO DUGNANO, CINISELLO BALSAMO)	F	100%	189.832	172.726	596.777
5630	Paderno Dugnano - ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)	PADERNO DUGNANO	F	100%	55.000	-	121.000
5631	Rho, Arese, Villastanza di Parabiago, Pogliano, Senago, Solaro, Vanzago - ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)	PIU' COMUNI (RHO, ARESE, PARABIAGO, POGLIANO MILANESE, SENAGO, SOLARO, VANZAGO)	F	100%	868.286	320.334	868.286
5637	Collettore Asta Lura 3° lotto	DEPURATORE DI PERO	F	100%	1.400	-	1.400
5639	Interventi vari di manutenzione straordinaria su fognature/collettori: A) fognatura Solaro, vicolo Sioli; B) rifacimento fognature acque di magra vasca volano S	SOLARO	F	100%	18.820	-	18.820
5640	ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho e Pero - 1 lotto	PIU' COMUNI (BARANZATE, CESATE, LAINATE, RHO, PERO)	F	100%	361.283	40.000	361.283
5642	ex TAM: lavori di completamento della rete fognaria comunale di Magnago - Capoluogo e Frazione Bienate.	MAGNAGO	F	100%	833.900	584.080	1.716.900
5643	ex TAM: Ampliamento e sistemazione rete fognaria comunale – collegamento T.A.M. – lotto 1 – revisione ed adeguamento alla normativa vigente nel territorio del c	BOFFALORA SOPRA TICINO	F	100%	79.438	-	79.438
5644	ex TAM: Lavori relativi al secondo lotto della fognatura comunale. Estensione della fognatura alla via Foletta e località Magnana, nonché alla frazione Pontenuovo	BOFFALORA SOPRA TICINO	F	100%	350.103	231.014	1.092.138
5645	ex TAM: Realizzazione impianto fognario in frazione Prelorato di Corbetta (MI)	CORBETTA	F	100%	19.703	-	19.703
5647	ex TASM: Binasco - dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli	BINASCO	F	100%	137.000	182.407	541.257
5651	ex TASM: Locate Triulzi - collettamento della fognatura di via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi	DEPURATORE LOCATE TRIULZI	F	100%	113.041	70.000	381.643
5656	ex TASM: Opera - potenziamento e completamento della fognatura delle vie Marx e Madonna in comune di Opera	OPERA	F	100%	21.612	-	21.612
5659	ex TASM: Carpiano; Locate di Triulzi - collettamento della rete fognaria del comune di Carpiano e della frazione di Grignano di Locate Triulzi all'impianto di d	DEPURATORE LOCATE TRIULZI	F	100%	214.450	305.859	836.605
5669	fgnatura Garbagnate Milanese	GARBAGNATE MILANESE	F	100%	16.500	-	322.000
5987	Intervento di risoluzione infrazione comunitaria su SP. 229, nel tratto di via A. Da Giussano ad Arluno	ARLUNO	F	100%	52.026	115.000	196.865
5988	Intervento di risoluzione infrazione comunitaria su SP. 241, nel tratto SARPOM/Rotatoria cimitero ad Arluno	ARLUNO	F	100%	62.000	55.000	275.011
6657	lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e Di Vittorio	SAN DONATO MILANESE	F	100%	410.190	173.133	1.603.092
9024	Infrazione via Luxemburg Locate Triulzi	LOCATE TRIULZI	F	100%	24.212	15.765	24.212

					driver	Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)	Realizzato dal 31/12/2014 al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)
Numero Commissa	DescrizioneCommissa	Comune	Servizio	MI	Importi Previsi I° Semestre 2015 [€]	Importi [€]	Importi 2015 [€]	
5307_1	lavori di eliminazione scarichi in sponda sinistra del Lambro e collettamento degli scarichi fognari delle vie Calamandrei, Del Perdono e Sangregorio Galli	MELEGNANO	F	100%	6.653	-	948.451	
5307_2	lavori di rifacimento della rete fognaria in comune di Melegnano in Via delle Begonie e delle Rose	MELEGNANO	F	100%	-	-		
5307_3	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il comune di Melegnano - Lotto 1 (scarichi lato sud)	MELEGNANO	F	100%	-	-		
5307_10	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, Via Dalie e Via Giovanni XXIII	MELEGNANO	F	100%	124.000	82.071		
5307_4	Eliminazione scarichi in sponda destra del Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento e rimozione traliccio in attraversamento al lamb	MELEGNANO	F	100%	217.007	298.963		
5307_5	Eliminazione scarichi fognari roggia Spazzola nelle vie Montegrappa, Piazza IV Nembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalie e Giovanni XXIII pres	MELEGNANO	F	100%	77.000	64.289		
5307_6	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il comune di Melegnano - Lotto 2 (scarichi lato nord)	MELEGNANO	F	100%	-	-		
5307_8	stazione di sollevamento in zona Broggi ed estensione rete in pressione	MELEGNANO	F	100%	-	-		
5307_9	Rifacimento fognatura in Via Castellini	MELEGNANO	F	100%	-	-		
5307_7	Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di Melegnano (Via Bozzini?)	MELEGNANO	F	100%	77.401	-		
5621_1	fognature RHO	Rho	F	100%	131.500	110.000	2.705.932	
5621_2	fognature Solaro	Solaro	F	100%	11.761	-		
5621_3	fognature Pregnana Milanese	Pregnana Milanese	F	100%	376.433	253.359		
5621_4	fognature Vanzago	Vanzago	F	100%	47.036	27.450		
5621_5	fognature Pogliano Milanese	Pogliano Milanese	F	100%	30.000	-		
5621_6	fognature Lainate	Lainate	F	100%	55.881	-		
5621_7	fognature Nerviano	Nerviano	F	100%	16.489	-		
5621_9	fognature Baranzate	Baranzate	F	100%	-	-		
5621_8	fognature Senago	Senago	F	100%	9.073	-		
5622_1	fognature Canegrate	Canegrate	F	100%	3.532	3.205		
5622_2	fognature Nerviano	Nerviano	F	100%	8.651	7.458	48.553	
5622_3	fognature Cerro Maggiore	Cerro Maggiore	F	100%	25.909	23.353		
5622_4	fognature San Vittore Olona	San Vittore Olona	F	100%	4.637	3.896		
5622_5	fognature San Giorgio su Legnano	San Giorgio su Legnano	F	100%	5.824	5.592		
5624_1	Cerro Maggiore: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)	CERRO MAGGIORE	F	100%	256.070	233.831		
5624_2	Canegrate: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (3° lotto)	CANEGRATE	F	100%	570	-	992.471	
5625_1	Cerro Maggiore: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (4° lotto)	CERRO MAGGIORE	F	100%	529.434	641.342	1.154.872	
5625_2	Parabiago: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (4° lotto)	PARABIAGO	F	100%	7.000	83		
5653_1	Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	SAN GIULIANO MILANESE	F	100%	202.176	165.679	427.150	
p 5653_2	Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	SAN GIULIANO MILANESE	F	100%	103.350	85.108		
7077	investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla innovazione tecnologica	VARI	G	100%	351.154	131.168	1.076.154	
9000	immobilizzazioni in corso ex lanomi in fase di completamento	PIU' COMUNI	G	100%	66.750	-	70.285	
9029	oneri capitalizzabili conseguenti ad acquisizione 2013 ramo Cogeser	PIU' COMUNI (MELZO, TRUCAZZANO, VIGNATE, LISCATE, INZAGO, BELLINZAGO)	G	100%	22.638	-	22.638	
9096	Interventi Security San Giuliano Ovest	DEPURATORE S.GIULIANO OVEST	G	100%	50.000	50.000	50.000	
9097	Interventi Security Pero	DEPURATORE DI PERO	G	100%	50.000	50.000	50.000	
6675	via Bettinelli risoluzione provvisoria degli allagamenti CASTELLANZA	CASTELLANZA	non s.i.l.	100%	37.073	-	37.073	
9020_A	spese per acquisizione terreni	PIU' COMUNI (...DECINE...)	A	85%	7.036	-	63.569	
6632	progetto PIA (settore Geologia)	VARI	A	82%	16.406	-	541.162	
10017	2015 INTER MI MB SII AP	NON NOTO	A	80%	41.716	-	83.432	
9020_D	spese per acquisizione terreni	PIU' COMUNI (...DECINE...)	D	85%	7.036	-	63.569	
5691	Interventi ambientali 2° lotto Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	37.000	7.166	452.469	
5774	rivestimento interno cupola digestore Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	1.707	-	1.707	
5697	manutenzione straordinaria 2012 Pero (adeguamento filtrazione e vecchie linee di ossidazione)	DEPURATORE DI PERO	D	86%	616	-	616	
5870	MSS sistemi sicurezza paratoie Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	4.265	-	8.530	
5632	denitrificazione Bresso 1° stralcio	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	24.969	-	24.969	
5635	Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	27.488	-	27.488	
5633	denitrificazione Bresso - altri stralci	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	446.310	542.537	1.796.627	
5793	MSD sistema computerizzato Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	40.000	-	80.000	
5794	MSD opere civili digestore secondario Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	15.000	-	30.000	
5799	MSD grigliato sedimentatori finali Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	12.500	-	25.000	
5800	MSD rifacimento quadri Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	90.000	-	180.000	
5846	MSD sostituzione griglie Pero	DEPURATORE DI PERO	D	86%	21.375	-	42.750	
5847	MSD dosaggio metanolo Pero	DEPURATORE DI PERO	D	86%	4.275	-	51.300	
5848	MSD centrale termica palazzina verde Pero	DEPURATORE DI PERO	D	86%	6.413	-	12.825	
5852	MSD sostituzione griglie fini Pero	DEPURATORE DI PERO	D	86%	85.500	-	171.000	
5853	MSD murature separazione canali Pero	DEPURATORE DI PERO	D	86%	25.458	16.245	25.458	
5860	MSD digestori 3 e 6 Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	99.164	12.795	158.170	
5864	MSD sigillatura ca Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	10.663	-	21.325	
5865	MSD bonifica campane gasometri Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	14.928	-	29.855	
5867	MSD accessibilità sedimentatori Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	17.131	12.050	17.131	
5869	MSD distanze rispetto Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	5.697	-	20.291	
5871	MSD controllo paratoie e bypass Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	3.199	-	6.398	
6050	MSD pavimento locale ex filtropressa Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	15.000	-	30.000	
6055	MSD parapetti canale bypass Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	10.000	-	20.000	
6057	MSD scambiatore raffreddamento biogas Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	7.500	-	15.000	
6058	MSD asfalti e cancello ingresso Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	5.000	-	10.000	
6060	MSD misura continua fosforo uscita Bresso	DEPURATORE DI BRESSO	D	100%	5.000	-	10.000	
6212	MSD supporto coclee fanghi Peschiera Borromeo	PESCHIERA BORROMEO	D	43%	960	-	1.919	
10016	2015 INTER MI MB SII DEP	NON NOTO	D	80%	30.787	95.262	61.574	
10018	2015 INTER MI MB SII DEP	NON NOTO	D	80%	18.196	-	36.392	
9020_F	spese per acquisizione terreni	PIU' COMUNI (...DECINE...)	F	85%	7.036	-	63.569	
9032	rilievi reti fognarie	VARI	F	85%	467.265	441.259	840.061	
5687	Collettore GROANE: ramo Cesate-Solaro, tronco nord	DEPURATORE DI PERO	F	86%	15.976	-	15.976	
9003	ATTREZZATURE - Gruppo CAP	SEDE	G	80%	16.060	65.660	104.301	
9001	HARDWARE - Gruppo CAP	SEDE	G	80%	111.152	41.970	883.619	
9002	SOFTWARE - Gruppo CAP	SEDE	G	80%	546.380	428.865	2.055.737	
9004	ARMONIZZAZIONE - Gruppo CAP	SEDE	G	80%	114.687	103.446	132.826	
9018	hardware progetto "Informare"	PIU' COMUNI	G	67%	3.350	-	3.350	
9017	case dell'acqua	NON NOTO	non s.i.l.	87%	310.910	116.030	675.121	
9006	case acqua EXPO	NON NOTO	non s.i.l.	100%	518.989	479.332	518.989	
9015	adeguamento impianto elettrico uffici sede	SEDE	G	85%	76.513	-	76.513	
9019	arredi e complementi ufficio	SEDE	G	85%	81.063	6.921	98.023	
0002	Investimenti Amiacque su sedi di proprietà	SEDE	G	100%	530.000	476.000	530.000	
9100	adeguamenti sedi e impianti per CPI	VARI	non s.i.l.	85%	186.560	85.683	373.120	
TOT Cap Holding S.p.a.					34.214.767,08	22.664.878,96	80.441.541,04	