

Andamento delle opere in corso - Eseguito 2014 BrianzAcque Srl

| COMUNE                        | Descrizione Commessa  | IMPORTO 2014<br>[€] | Realizzato<br>al 31/12/2014 |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| GORGONZOLA                    | Sostituzione pompe a rottura pozzi vari   | 15.000,00           | -                           |
| GESSATE                       | Sostituzione pompe a rottura pozzi vari   | 15.000,00           | -                           |
| PESSANO                       | Sostituzione pompe a rottura pozzi vari   | 15.000,00           | 3.845,76                    |
| PESSANO GESSATE GORGONZOLA    | Ricerca perdite   | 3.500,00            | 2.769,63                    |
| PESSANO GESSATE GORGONZOLA    | Sostituzione contatori  | 27.000,00           | 8.092,00                    |
| PESSANO GESSATE GORGONZOLA    | Manutenzione straordinaria a rottura  | 15.000,00           | 25.465,83                   |
| POZZO D'ADDA                  | Rifacimento condotta fognaria via Nenni   | 125.000,00          | -                           |
| VAPRIO D'ADDA                 | Realizzazione nuova fognatura via Manzoni   | 280.178,63          | 165.039,03                  |
| GORGONZOLA                    | Nuova rete fognaria Cascina Vergani   | 84.000,00           | -                           |
| TRUCCAZZANO                   | Allacciamento mediante realizzazione stazione di sollevamento insediamento produttivo SP201/Rivoltana   | 120.000,00          | -                           |
| BACINO TRUCCAZZANO            | Manutenzione straordinarie a rottura  | 50.000,00           | 48.852,62                   |
| TRUCCAZZANO                   | Adeguamento sollevamento e grigliatura depuratore   | 389.568,85          | -                           |
| PESSANO                       | Potenziamento/Rifacimento rete nelle vie Canepa, Castello, Modini, Torricelli, Volta, Fermi, Marconi, Grandi, Di Vittorio, Don Gnocchi, Oltrona | -                   | 11.132,88                   |
| TRUCCAZZANO                   | Impianto di irrigazione e linea industriale del depuratore  | -                   | 6.082,60                    |
| GORGONZOLA                    | Completamento rete fognaria Alzaia  | -                   | -                           |
| <b>TOT Brianzacque S.r.l.</b> |   | <b>1.139.247,48</b> | <b>271.280,35</b>           |