

Situazione degli interventi finanziati con le risorse dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. Int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione Intervento	Denominazione intervento	Fin. Concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
1L - 1	Dec. N. 03/06	Villa Cortese	Completamento di reti fognarie in aree sprovviste del servizio.	359.196,97	359.196,97	-	100%
1L - 10	Dec. N. 03/06	Vanzaghello	Realizzazione di nuovi tratti di fognatura comunale nelle vie Monte Rosa, Adamello, Movviso e Giovanni XXIII (tratto da via S. Rosa e Garibaldi)	-	-	-	-
1L - 13/1	Dec. N. 03/06	Magenta	Realizzazione condotto fognario via Espinasse tratto via Saffi ex SS 11	153.043,03	153.043,03	-	100%
1L - 1304 SF/sp	Dec. N. 03/06	Melzo	Risanamento collettore viale Lussemburgo / via Palestina a Melzo (Milano)	83.568,68	83.568,68	-	100%
1L - 1305 SF/sp	Dec. N. 03/06	Liscate	Risanamento collettore da via Martiri della Libertà a via Don Sturzo a Liscate (Milano)	772.573,25	772.573,25	-	100%
1L - 2	Dec. N. 03/06	Dairago	Lavori di ampliamento fognatura nelle vie: Battaglia del Don, Brodolini, Leopardi, Parini/Verdi, Prota	282.900,37	282.900,37	-	100%
1L - 3	Dec. N. 03/06	Corbetta	Realizzazione delle rete di fognatura nelle vie V. Ventelo e Ticino	187.715,42	187.715,42	-	100%
1L - 4208	Dec. N. 03/06	Cerro al Lambro	Realizzazione collettore di gronda	646.374,97	646.374,97	-	100%
1L - 4229	Dec. N. 03/06	Carugate	Collegamento alla Frazione Valera al Collettore CAP	838.584,40	838.584,40	-	100%
1L - 4243/05	Dec. N. 03/06	Vernate	Riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali nel comune di Vernate.	102.605,64	102.605,64	-	100%
1L - 4278/04	Dec. N. 03/06	Peschiera Borromeo	Costruzione della fognatura pubblica in via S. Carlo Borromeo.	121.110,16	121.110,16	-	100%
1L - 4558/05	Dec. N. 03/06	Segrate	Progetto definitivo per nuovo collettore fognario per raccolta reflui di Milano 2 e zone non servite.	472.087,95	472.087,95	-	100%
1L - 4581	Dec. N. 03/06	Sedriano	Collegamento alla fognatura di zone prive del servizio	312.479,04	312.479,04	-	100%
1L - 4582/05	Dec. N. 03/06	San Colombano al Lambro	Progetto definitivo per costruzione fognature in zone non servite	671.568,59	671.568,59	-	100%
1L - 4584	Dec. N. 03/06	Tribiano	Eliminazione degli scarichi neri e misti nel colatore Addetta	398.074,39	398.074,39	-	100%
1L - 4586/05	Dec. N. 03/06	Rescaldina	Progetto definitivo per costruzione fognature in zone non servite	278.904,22	278.904,22	-	100%
1L - 4587	Dec. N. 03/06	Cotturano	Costruzione fognatura nera in zona industriale e collegamento al depuratore di Dresano	332.752,64	332.752,64	-	100%
1L - 4588/05	Dec. N. 03/06	San Donato Milanese	Sistemazione fognatura comunale 6° lotto.	267.503,28	267.503,28	-	100%
1L - 4589/05	Dec. N. 03/06	Pioltello	Costruzione fognatura in via Dante	229.777,57	229.777,57	-	100%
1L - 4590/05	Dec. N. 03/06	Pioltello - Rodano	Progetto definitivo per la costruzione fognatura acque nere in via Milano via Interna	60.123,73	60.123,73	-	100%
1L - 4597/05	Dec. N. 03/06	Vizzolo Predabissi	Progetto definitivo per costruzione fognatura acque reflue nelle vie Sarmazzano, Miglioli, Di Vittorio, Giovanni Paolo I ed eliminazione scarichi in colatore Addetta	238.434,68	238.434,68	-	100%
1L - 4612	Dec. N. 03/06	Sesto San Giovanni	Costruzione fognatura acque nere in via Di Vittorio	252.896,28	252.896,28	-	100%
1L - 4614	Dec. N. 03/06	Trezzo Sull'Adda	Eliminazione degli scarichi fognari nel F. Adda e loro recapito nel collettore intercomunale e per costruzione nuova fognatura in zona industriale	1.285.038,12	1.285.038,12	-	100%
1L - 4615	Dec. N. 03/06	Cormano	Costruzione fognatura acque nere in via Torino	114.632,57	114.632,57	-	100%
1L - 5	Dec. N. 03/06	Nosate	Ampliamento e riqualificazione reti di fognatura.	124.794,11	124.794,11	-	100%
1L - 8/1-2-3-5-6-7	Dec. N. 03/06	Busto Garolfo	Fognatura zona 1 - 6	2.393.184,03	2.393.184,03	-	100%
1L - 815	Dec. N. 03/06	Paderno Dugnano	Lavori di realizzazione della fognatura e tombinatura a servizio della nuova strada di P.R.G. tra la via Serra e la via S. Ambrogio a Paderno Dugnano	352.678,97	352.678,97	-	100%
1L - 9	Dec. N. 03/06	Corbetta	Realizzazione impianto fognario in frazione Preloredo	338.771,39	338.771,39	-	100%
1L - AMAGA-1	Dec. N. 03/06	Abbiategrosso	Realizzazione di interventi sulla fognatura di via Milano e via Novara	96.967,56	96.967,56	-	100%
1L - BA01	Dec. N. 03/06	Basiglio	Opere di allacciamento al collettore IDRA Patrimonio SpA - via Foscolo	187.755,12	187.755,12	-	100%
1L - BA02	Dec. N. 03/06	Basiglio	Opere di allacciamento al collettore IDRA Patrimonio SpA - viale Industrie	352.658,28	352.658,28	-	100%
1L - BA03	Dec. N. 03/06	Basiglio	Opere di allacciamento al collettore IDRA Patrimonio SpA - via Pirandello	73.334,02	73.334,02	-	100%
1L - GO01GO02	Dec. N. 03/06	Gorgonzola	Opere di allacciamento al collettore consortile di via Buozzi e via Milano	573.944,00	573.944,00	-	100%
1L - IANOMI 01	Dec. N. 03/06	S. Vittore Olona - Cerro M.	Collettore fognario per la raccolta ed il convogliamento al depuratore di Canegrate di acque reflue industriali e civili di S.Vittore Olona e Cerro Maggiore	2.567.197,99	2.567.197,99	-	100%
1L - IANOMI 03	Dec. N. 03/06	Solaro	Ristrutturazione e completamento della fognatura comunale in località Villaggio Brollo	270.173,18	270.173,18	-	100%
1L - IANOMI 04	Dec. N. 03/06	Paderno Dugnano	Realizzazione opere di ristrutturazione rete di fognatura pubblica nelle vie Derna (DN 40-104 m-Pop 300), De Marchi (DN 40-200m-Pop 100), Della Quercia (DN 30-170 m-Pop 60) (DN 30-100 m-Pop 20), Vespucci (DN 40-110 m-Pop 100) e Tripoli (DN 30-85 m-Pop 30)	200.888,31	200.888,31	-	100%
1L - LEG-01	Dec. N. 03/06	Legnano	Progettazione di n. 7 interventi di completamento della rete fognaria LOTTO 1 relativi a: 8-2) Vie Galvani, Meucci; 8-3) Vie Leone da Perego, Volta; 8-4) Vie Carsetio, Manin, F.lli Bandiera; 8-5) Via Monte Rosa LOTTO 2 relativi a: 8-6) Vie XX Settembre, Timoretto; 8-8) Vie Corso Sempione; 8-10) Vie Sabotino, Kennedy, Robino	1.819.513,22	1.819.513,22	-	100%
1L - MA01	Dec. N. 03/06	Masate	Allacciamento al collettore consortile di Cascina Cappelletta	274.400,00	274.400,00	-	100%
1L - PE02	Dec. N. 03/06	Pessano con Bornago	Opere di allacciamento al collettore consortile e di scarico nel Torrente Molgora - II Stralcio - Raccordo scarichi in sponda occidentale.	216.600,00	216.600,00	-	100%
1L - PE03	Dec. N. 03/06	Pessano con Bornago	Opere di allacciamento al collettore consortile e di scarico nel Torrente Molgora - III Stralcio - Raccordo scarichi in sponda Sud Orientale.	471.000,00	471.000,00	-	100%
1L - PE04	Dec. N. 03/06	Pessano con Bornago	Opere di allacciamento al collettore consortile e di scarico nel Torrente Molgora - IV Stralcio - Raccordo scarichi in sponda Nord Orientale.	271.100,00	271.100,00	-	100%
1L - PR1	Dec. N. 03/06	San Giuliano Milanese	Nuova fognatura per lo smaltimento delle acque nere di via Roma in comune di San Giuliano Milanese	58.932,78	58.932,78	-	100%
1L - PR3	Dec. N. 03/06	San Giuliano Milanese	Potenziamento della rete fognaria pubblica e derivazione delle portate nere in via Ticino e via Tagliamento in Sesto Ulteriano - Comune di San Giuliano Milanese.	814.240,96	814.240,96	-	100%
1L - PR6	Dec. N. 03/06	San Giuliano Milanese	Realizzazione della pubblica fognatura nella frazione di Viboldone e collegamento alla rete esistente di San Giuliano Milanese.	336.000,00	336.000,00	-	100%
1L - PR8	Dec. N. 03/06	San Giuliano Milanese	Fognatura acque nere in frazione di Civesio (comune di San Giuliano Milanese).	667.628,24	667.628,24	-	100%
1L - TASM01	Dec. N. 03/06	San Giuliano Milanese	Stazione di sollevamento in località Zivido a San Giuliano Milanese	231.945,05	231.945,05	-	100%
1L - TASM-03-06	Dec. N. 03/06	Locate Triulzi	Fognatura in via Milano e nella traversa di via Cavalli Fognatura in via Roma e nella nuova via di piano regolatore	403.311,36	403.311,36	-	100%
1L - TASM04	Dec. N. 03/06	Mediglia	Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collettore di Mediglia I e II lotto	975.984,38	975.984,38	-	100%
1L - TASM05	Dec. N. 03/06	Melegnano	Interventi di collettamento fognario zona Calvenzanino	54.684,16	54.684,16	-	100%
1L - TASM-07	Dec. N. 03/06	Zibido San Giacomo	Collettore fognario in pressione per il collegamento da Moirago a Badile in comune di Zibido S. Giacomo	233.603,76	233.603,76	-	100%
1L - TASM-08	Dec. N. 03/06	Cesano Boscone - Corsico	Lavori di costruzione del collettore Cesano Boscone-Corsico	4.071.511,22	4.071.511,22	-	100%
1L - TREGRE	Dec. N. 03/06	Trezzano - Grezzago	Realizzazione di un collettore fognario consortile nel tratto Trezzano - Grezzago	832.600,00	832.600,00	-	100%
1L - VA01	Dec. N. 03/06	Vaprio d'Adda	Posa in opera nuova condotta fognaria in via Porta - comune di Vaprio d'Adda.	115.000,00	115.000,00	-	100%
1L - VA02.01	Dec. N. 03/06	Vaprio d'Adda	Opere di allacciamento al collettore consortile di via Monte Grappa	434.894,06	434.894,06	-	100%
1L - VA02.02	Dec. N. 03/06	Vaprio d'Adda	Opere di dismissione impianti di depurazione e allacciamento al collettore di IDRA Patrimonio SpA.	920.000,00	920.000,00	-	100%
2L - BoffaloraT1	Dec. N. 07/07	Boffalora sopra Ticino	Ampliamento e sistemazione rete fognaria comunale (Lotto 1)	1.526.067,46	1.526.067,46	-	100%
2L - Buccinasco1	Dec. N. 07/07	Buccinasco	Interventi di allacciamento alla rete fognaria della Scuola Materna di Via dei Mille, spogliatoio campo Scirea, Scuola Materna Tetrarca, spogliatoio campo Manzoni, stabile comunale Il Cascinale e progetto di dismissione scarichi fognari in Roggia Corio (importo ridotto - opere non prior.)	92.268,66	92.268,66	-	100%
2L - Cesate1	Dec. N. 07/07	Cesate	Realizzazione nuova fognatura della via XIV Strada in comune di Cesate	129.449,64	129.449,64	-	100%
2L - Cesate2	Dec. N. 07/07	Cesate	Ritacimento fognatura Villaggio INA con separazione delle reti e dei recapiti finali	2.075.417,90	1.970.709,80	104.708,10	95%
2L - Cormano1	Dec. N. 07/07	Cormano	Progetto definitivo per estensione rete fognaria in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali.	952.642,48	952.642,48	-	100%
2L - MottaV1	Dec. N. 07/07	Motta Visconti	Realizzazione collettore fognario Ovest per adeguamento igienico sanitario zone non servite	731.247,50	715.247,50	16.000,00	98%
2L - Opera1	Dec. N. 07/07	Opera	Potenziamento e completamento della fognatura delle zone di Via Marx e Via Madonna (importo ridotto - opere non prior.)	856.563,50	856.563,50	-	100%

Situazione degli interventi finanziati con le risorse dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. Int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione Intervento	Denominazione intervento	Fin. Concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
2L - PadernoD1	Dec. N. 07/07	Paderno Dugnano	Dismissione scarichi di fognatura in torrente Seveso - Ricostruzione rete di fognatura nelle vie Coti Zelati, Monte Sabotino, Manzoni e Rotondi.	549.323,83	549.323,83	-	100%
2L - PieveE1	Dec. N. 07/07	Pieve Emanuele	Collettamento degli scarichi delle Vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti all'impianto di depurazione di Locate Triulzi (Importo ridotto - opere non prior.)	1.322.087,75	1.322.087,75	-	100%
2L - SedSetTre1	Dec. N. 07/07	Sedriano - Settala - Trezzo	Estensione reti fognarie in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali (Importo ridotto - opere non prior.)	701.949,90	701.949,90	-	100%
2L - Senago1	Dec. N. 07/07	Senago	Costruzione rete di fognatura in via Costa.	51.423,76	51.423,76	-	100%
2L - Sesto2	Dec. N. 07/07	Sesto San Giovanni	Estensione reti fognarie in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali	153.571,24	153.571,24	-	100%
2L - Solaro1	Dec. N. 07/07	Solaro	Realizzazione fognatura vie degli Alberoni e Galliei.	183.871,75	183.871,75	-	100%
2L - TribPan1	Dec. N. 07/07	Tribiano - Pantigliate	Estensione reti fognarie in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali	938.181,70	938.181,70	-	100%
2L - Vanzaghello1	Dec. N. 07/07	Vanzaghello	Estensione della rete fognaria a zone sprovviste: via Mascagni, Puccini, Don Minzoni ed i relativi ripristini stradali nonché al rifacimento di un tratto di fognatura nella via Segnana	221.216,45	221.216,45	-	100%
2L - VeBaPa1	Dec. N. 07/07	Vernate - Basiglio - Paullo	Estensione reti fognarie in aree insediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali (Importo ridotto - opere non prior.)	741.072,60	741.072,60	-	100%
2L - Zelo1	Dec. N. 07/07	Zelo Surrigone	Progetto definitivo per potenziamento della fognatura comunale e collettamento alla depurazione	603.000,00	411.260,75	191.739,25	68%
2L - Calvi.sco1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Calvignasco	Eliminazione scarichineri in rogge e collegamento al collettore TASM	95.643,61	95.643,61	-	100%
2L - Solaro2 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Solaro	Dismissione scarichi di acque nere nel torrente Guisa	372.343,19	372.343,19	-	100%
2L - SanZenone1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	San Zenone al Lambro	Lavori di riqualificazione Fognatura - via Aldo Moro e via Garibaldi	139.729,02	139.729,02	-	100%
2L - Bollate1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Bollate	Realizzazione di un condotto fognario nella frazione di Castellazzo	100.000,00	100.000,00	-	100%
2L - MedPant1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Mediglia/Pantigliate	Potenziamento di fognature e dismissioni scarichi in rogge	198.231,18	194.066,99	4.164,19	98%
2L - CusanoM1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Cusano Milanino	rifacimento fognature di Via Sormani e Buffoli	182.589,85	182.589,85	-	100%
2L - CaPre1 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Canegrate, Pregnana Milanese	Interventi urgenti sulle fognature dei comuni di Bovisio Masciago, Canegrate, Lentate sul Seveso e Pregnana Milanese - Lotto 1	71.463,48	71.463,48	-	100%
2L - Solaro3 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Solaro	Fognatura vicolo Sili e fognatura acque di magra vasca volano	96.883,47	-	96.883,47	0%
2L - BA01 - BA03 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Basiano	Opere di allacciamento al collettore IDRA Patrimonio SpA - via Pirandello, viale industrie	-	-	-	-
2L - 5073 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Mediglia	Dismissione scarichi in rogga a Robbiano - Comune di Mediglia	190.000,00	190.000,00	-	100%
2L - 5082 - Nuovo	Dec. N. 07/07	Cuggiono	Collegamento alla pubblica fognatura - via Aldo Moro e via Garibaldi	120.000,00	120.000,00	-	100%
3L - 10	Dec. N. 05/07	Settala	Rimozione azoto e solidi sospesi dall'impianto di Calepio	774.000,00	774.000,00	-	100%
3L - 13	Dec. N. 05/07	Parabiago	Progetto di ristrutturazione dell'impianto di depurazione di Parabiago	2.102.971,95	2.080.674,20	22.297,75	99%
3L - 14	Dec. N. 05/07	Canegrate	Progetto del trattamento di nitrificazione e denitrificazione dell'impianto di Canegrate.	603.415,55	603.415,55	-	100%
3L - 15	Dec. N. 05/07	Canegrate	Progetto del trattamento chimico di defosfatizzazione e delle sezioni di filtrazione e di disinfezione finale dell'impianto di depurazione di Cangrate.	1.943.679,85	1.943.679,85	-	100%
3L - 16	Dec. N. 05/07	Truccazzano	Ampliamento impianto di Truccazzano per adeguamento scarichi alla normativa sulle aree sensibili e per il riutilizzo in agricoltura (M)	7.364.735,68	7.364.735,69	-	100%
3L - 17	Dec. N. 05/07	Robecco sul Naviglio	Piano di revisione e ristrutturazione dell'impianto centralizzato di Robecco sul Naviglio. Master plan (07/2004). (lotto inerente: A -> dissabbiatura e disoleazione, sedimentazione primaria e pompaggio fanghi primari, B -> I e II linea di trattamento biologico con processo a fanghi attivi, sollevamento liquami ai trattamenti terziari (I e II linea), filtrazione finale effluente, igienizzazione mediante ozonizzazione, infrastrutture per I e II linea, C -> ispessimento e predigestione fanghi primari, addensamento e lisi con ultrasuoni fanghi supero, recupero energetico del biogas, postispessimento disidratazione meccanica e stoccaggio fanghi disidratati, D -> Sollevamento liquami al trattamento biologico, terza linea trattamento biologico con MBBR, igienizzazione mediante ozonizzazione, infrastrutture).	10.211.600,00	10.211.600,00	-	100%
3L - 18	Dec. N. 05/07	Rozzano	Intervento di adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Rozzano	13.351.382,81	13.351.382,81	-	100%
3L - 5	Dec. N. 05/07	Abbiategrasso	Intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione esistente e realizzazione della vasca di accumulo	1.819.294,16	1.819.294,16	-	100%
3L - 6	Dec. N. 05/07	Morimondo	Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione.	1.323.400,56	1.323.400,56	-	100%
3L - 7	Dec. N. 05/07	Sesto San Giovanni	Ampliamento depuratore a 150.000 AE ed adeguamento limiti azoto e solidi sospesi	1.994.117,96	1.994.117,96	-	100%
3L - 8	Dec. N. 05/07	Dresano, Gudo Visconti, Veruggina	Ampliamento impianti di depurazione acque reflue dei Comuni di Vernate, Dresano, Gudo Visconti e Zelo Surrigone	858.906,01	810.931,56	47.974,45	94%
3L - 9	Dec. N. 05/07	Basiglio	Potenziamento del depuratore comunale a 16.000 AE	957.966,36	931.890,20	26.076,16	97%
3L - Nuovo - 19	Dec. N. 05/07	Gaggiano	Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Gaggiano capoluogo	390.310,06	390.310,06	-	100%
3L - Nuovo - 20	Dec. N. 05/07	Bresso	Sezioni di defosfatizzazione, filtrazione e disinfezione dell'impianto di depurazione di Bresso	2.282.436,17	2.282.436,17	-	100%
3L - Nuovo - 22	Dec. N. 05/07	Bresso	Realizzazione delle opere di I lotto della sezione di denitrificazione biologica	793.859,66	793.859,66	-	100%
3L - Nuovo - 23	Dec. N. 05/07	Bresso	Bresso - denitrificazione I fase 2° stralcio (Opere Elettromeccaniche)	771.637,00	771.637,00	-	100%
3L - Nuovo - 24	Dec. N. 05/07	Bresso	Bresso - denitrificazione II fase 4° stralcio (Opere Elettromeccaniche)	842.474,82	842.474,82	-	100%
3L - Nuovo - 21	Dec. N. 05/07	Dresano Colturano	Impianto di Dresano - Realizzazione nuova vasca di ossidazione. Colurano - Nuova stazione di grigliatura e adeguamento della stazione di sollevamento in via delle industrie e dismissione/demolizione impianto di depurazione.	329.769,58	329.769,58	-	100%
4L - 1	Dec. N. 04/09	Rho	Dismissione scarichi nel torrente Bozzente e collettamento dei reflui al depuratore di Pero.	-	-	-	-
4L - 1.1	Dec. N. 04/09	Rho	Dismissione scarichi nel torrente Bozzente e collettamento dei reflui al depuratore di Pero - I Stralcio	692.721,75	692.721,75	-	100%
4L - 1.2	Dec. N. 04/09	Rho	Dismissione scarichi nel torrente Bozzente e collettamento dei reflui al depuratore di Pero - II Stralcio	422.727,37	422.727,37	0,00	100%
4L - 1.3	Dec. N. 04/09	Rho	Dismissione scarichi nel torrente Bozzente e collettamento dei reflui al depuratore di Pero - III Stralcio	979.008,72	979.008,72	-	100%
4L - 2	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 4 lotto (2 stralci)	-	-	-	-
4L - 2.1	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 4 lotto - I Stralcio	405.936,46	405.936,46	-	100%
4L - 2.2	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 4 lotto - II Stralcio	544.235,63	544.235,63	-	100%
4L - 3	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 3 lotto (3 stralci)	-	-	-	-
4L - 3.1	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 3 lotto - I Stralcio	1.389.968,88	1.389.968,88	-	100%
4L - 3.2	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 3 lotto - II Stralcio	1.002.477,31	1.002.477,31	-	100%
4L - 3.3	Dec. N. 04/09	Rho, Lainate	Collettore Asta Lura 3 lotto - III Stralcio	1.164.723,37	1.164.723,37	-	100%
4L - 4	Dec. N. 04/09	Boffalora sopra Ticino	Completamento estensione rete fognaria e collettamento dei reflui all'impianto di trattamento.	1.147.015,70	1.147.015,70	-	100%
4L - 5	Dec. N. 04/09	Assago	Ampliamento ed adeguamento al D.Lgs. 152/06 dell'impianto di depurazione di Assago (Contributo conto impianto)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100%
4L - 6	Dec. N. 04/09	Busnago, Gessate, Ornago	Bs0103 - Ge01 - Or01 Opere di allacciamento al collettore consortile (MI)	183.102,97	183.102,97	-	100%
4L - 8	Dec. N. 04/09	Besate	Adeguamento impianto di depurazione di Besate	600.000,00	600.000,00	-	100%
5296	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Bernate Ticino	Fognatura via San Giorgio	250.000,00	135.896,22	114.103,78	54%

Situazione degli interventi finanziati con le risorse dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. Int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione Intervento	Denominazione intervento	Fin. Concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
5499	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Arconate	Estensione rete fognaria in vicolo Frassi, vicolo Kolbe, vicolo Superga, via San Pietro, via Marconi, via Fratelli di Dio, via Goldoni, vicolo San Rocco, via Menotti, via Marsala, via Campo dei Fiori, via Verbanò, via Villorosi, via Monte Gra.	481.908,71	481.908,71	-	100%
5621	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Baranzate, Lainate, Pogliano	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	745.565,63	745.565,63	-	100%
5647	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Binasco	Dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Carlesio-Righi, Pascoli-Carducci e collettamento alla rete fognaria esistente e costruzione e collettamento alla rete fognaria	385.847,59	385.847,59	0,00	100%
5623	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Canegrate, Cerro Maggiore,	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	807.559,32	807.559,32	-	100%
5627	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Legnano	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	600.000,00	600.000,00	-	100%
5628	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Legnano	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	600.000,00	600.000,00	-	100%
9024	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Locate Triulzi	Collegamento della fognatura di via Luxembur SP 164 di Locate Triulzi al collettore consortile recaptante al depuratore, collegamento della fognatura di via Venezia e San Francesco di Pieve Emanuele alla fognatura comunale allacciata al	97.511,11	-	97.511,11	0%
5651	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Locate Triulzi	Collettamento della fognatura di via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi	151.908,00	151.908,00	-	100%
5642	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Magnago	Realizzazione fognature interessanti le vie (capoluogo): via Carroccio, via Togliatti, via Boccaccio, via Bixio, Via F.lli Cairoli, via Einaudi, via F.lli di Dio, via Firenze, via Padre Gemelli, via Greco, via Pier delle Vigne, via Puccini, via Resistenza...	2.083.311,15	2.083.311,15	-	100%
5307/05	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Melegnano	Eliminazione scarichi fognari in Roggia Spazzola nelle vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalle e Giovanni XXIII	200.000,00	200.000,00	-	100%
5652/1	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Melegnano	Impianto di depurazione di Melegnano - Potenziamento impianto - 1° fase	473.311,66	473.311,66	-	100%
5307/04	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Melegnano	Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento	240.000,00	240.000,00	-	100%
5629	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Paderno Dugnano e Cinisello	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	202.822,30	202.822,30	-	100%
5631	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Rho, Arese, Villastanza di P	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	784.000,00	784.000,00	-	100%
5653/1	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	San Giuliano Milanese	Collegamento rete di fognatura della frazione Pedriano di San Giuliano Milanese alla rete fognaria di Melegnano	232.895,34	232.895,34	-	100%
PDA.MI.F.004	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Vaprio d'adda	Allacciamento al collettore intercomunale via Manzoni	188.581,92	144.767,72	43.814,20	77%
5622	Del. Conf. N. 3 e 4 del 11.10.2012	Canegrate, Cerro Maggiore,	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	777.131,97	777.131,97	-	100%
5302	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Cornaredo	Lavori di sostituzione rete fognaria di Cornaredo in via Merendi	-	-	-	-
5440	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Vittuone	Interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria in comune di Vittuone	960.000,00	-	960.000,00	0%
5706	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Robecco sul Naviglio	ex TAM: intervento di risanamento e ripristino funzionale collettori Robecco s/N (2° lotto)	-	-	-	-
5713	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Ozzero	ex TAM: realizzazione fognatura ampliamento via Volta e via L. da Vinci in località Mirabella a Ozzero	501.419,06	501.419,06	-	100%
5717	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Dairago	ex TAM: realizzazione fognatura Dairago, via Garibaldi	-	-	-	-
5718	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Dairago	ex TAM: realizzazione tratto fognatura Dairago, via XXV Aprile	-	-	-	-
5719	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Corbetta	ex TAM: estensione rete fognaria SS11 - via Borletti e mappatura/rilievo fognatura comunale a Corbetta	173.947,69	173.947,69	-	100%
5720	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Dairago	ex TAM: rifacimento fognatura Dairago, via Verdi (2° lotto) + via Villorosi, stazione di pompaggio fognatura Cerello	420.000,00	420.000,00	-	100%
5721	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Vanzaghella	ex TAM: realizzazione fognatura Vanzaghella nelle vie Novara in direzione sud per collegare al manufatto FNM via F.lli Rosselli, via Brodolin, via della Libertà, via Chiodini, via Padre Tapella, via S. Rocco e vie varie	627.625,75	627.625,75	-	100%
5722	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Vanzaghella	ex TAM: riqualificazione area e vasche di spagliamento + opere di manutenzione straordinaria Vanzaghella (modifica dello scaricatore esistente e trattamento del	75.260,40	-	75.260,40	0%
5744	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Buccinasco	Buccinasco ristrutturazione rete fognaria (ex TASM)	537.158,14	537.158,14	-	100%
5983	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Inveruno	refacimento rete fognaria in via Cavour	126.182,23	126.182,23	-	100%
5984	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Inveruno	refacimento fognatura Inveruno c.so Italia, via De Gasperi e Maroncelli	303.768,78	303.768,78	-	100%
6616	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Bareggio	potenziamento rete fognaria via De Gasperi a Bareggio	289.853,70	289.853,70	-	100%
6664	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Canegrate, San Giorgio su	Adeguamento rete collettori Olona nord - Canegrate per criticità in tempo di pioggia (nei comuni di Canegrate e S. Giorgio su Legnano e ingresso depuratore/by pass). Efficientamento idraulico rete fognatura mista	-	-	-	-
5824	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Gaggiano	Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci	242.563,94	242.563,94	-	100%
6680	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Castellanza	Lavori di estensione rete fognaria zona non servita in zona via del Maggiolo CASTELLANZA	330.000,00	-	330.000,00	0%
6681	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	Castellanza	Lavori di estensione rete fognaria zona non servita in zona via Torino CASTELLANZA	127.522,08	127.522,08	-	100%
0000	Del. Conf. N. 7 del 26.10.2015	0000	Somme non impegnate	-	-	-	-
6969	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Adeguamento e/o potenziamento vasche volano	6.675.461,47	6.675.461,47	0,00	100%
6957	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	PAULLO	Dismissione e riqualificazione area ex impianto di Paullo	1.844.160,59	1.807.277,38	36.883,21	98%
5736	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	CESANO BOSCONONE	Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Tiepolo, Tiziano, Michelangelo, presso il comune di CESANO BOSCONONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio	2.527.753,09	2.477.198,03	50.555,06	98%
7120_5_NEW	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	LISCATE	RIFACIMENTO COLLETTORE LISCATE - LOTTO 1	2.233.481,40	2.233.481,40	0,00	100%
7117	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	POZZUOLO MARTESANA	POZZUOLO MARTESANA - Realizzazione condotta in pressione fino al collettore dalla frazione di Bisentrate	989.925,02	989.925,02	0,00	100%
9031	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Adeguamento e/o potenziamento vasche di volanizzazione al servizio di infrastrutture fognarie	-	-	-	-
9031 (9440_3)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	CANEGRATE	Opere di potenziamento e volanizzazione di via Adige a Canegrate ex. 9031	818.571,40	-	818.571,40	0%
6949_21	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	TURBIGO	Riduzione acque parassite Turbigo	647.851,66	640.860,61	6.991,05	99%
9027_3	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	ASSAGO	Rifacimento reti fognaria in Via Nanni e altre in Comune di Assago con recapito finale alla depurazione	549.513,19	549.513,19	0,00	100%
9534	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	PIANO DI RIASSETTO - piano di monitoraggio	-	-	-	-
9534 (9623)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Seveso Sud	87.505,28	85.755,17	1.750,11	98%
9534 (9625)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Settala	70.522,70	69.112,25	1.410,45	98%
9534 (9626)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 S. Giuliano M.se Est+Ovest	70.459,93	69.050,73	1.409,20	98%
9534 (9627)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Locate di Triulzi	60.197,47	58.993,52	1.203,95	98%
9534 (9629)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Melegnano	24.597,58	24.105,63	491,95	98%
9534 (9631)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Turbigo	16.911,98	16.573,74	338,24	98%
9534 (9632)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Zelo Surrigone	19.391,30	19.003,47	387,83	98%
9534 (9633)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Motta Visconti	13.992,37	13.712,53	279,84	98%
9534 (9634)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Dresano	15.255,96	14.950,84	305,12	98%
9534 (9635)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Basiglio	9.864,97	9.667,67	197,30	98%
9534 (9636)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Vernate	11.487,52	11.257,76	229,76	98%
9534 (9637)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Cislano	8.952,67	8.773,62	179,05	98%
9534 (9638)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Morimondo	9.963,38	9.764,11	199,27	98%
9534 (9639)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Besate	8.439,25	8.270,46	168,79	98%
9534 (9640)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Ozzero	8.963,70	8.784,42	179,28	98%
9534 (9641)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Nosate	5.866,22	5.748,90	117,32	98%
9534 (9642)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Abbiategrasso	8.961,64	8.782,41	179,23	98%

Situazione degli interventi finanziati con le risorse dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. Int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione Intervento	Denominazione intervento	Fin. Concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
9534 (9643)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Assago	23.540,78	23.069,96	470,82	98%
9534 (9644)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Bareggio	10.603,12	10.391,06	212,06	98%
9534 (9645)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Binasco	16.302,81	15.976,76	326,05	98%
9534 (9646)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Calvignasco	16.142,35	15.819,51	322,84	98%
9534 (9647)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Lacchiarella	11.913,94	11.675,66	238,28	98%
9534 (9649)	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	COMUNI VARI	Piano di riassetto ex. 9534 Trezzano sul Naviglio	11.564,39	11.333,10	231,29	98%
6960_16	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	VERNATE	Risoluzione scarico	435.943,47	435.943,47	-	100%
6960_15	Del. Conf. N. 4 del 29.11.2021	TREZZO D'ADDA	Risoluzione scarichi diretti in CIS in Via Martesana e nelle Vie Alessandrini, Guarniero e Vanoni in Comune di Trezzo Sull'Adda (MI)	108.382,15	108.382,15	-	100%
6960_15-3	Fondo per lo svil. Inv.	Trezzo sull'Adda	Interventi di alleggerimento della rete fognaria del comune di Trezzo sull'Adda	395.269,60	-	395.269,60	0%
2100N	Fondo per lo svil. Inv.	Milano	Intervento di sistemazione idraulica del manufatto di sifono in Via Col Moschin (scaricatore Za1c) tramite la ricostruzione edile del nodo e l'installazione di un dispositivo di filtrazione per la grigliatura delle portate scolmate	282.035,50	-	282.035,50	0%
9707	Fondo amb. sanz.	Comuni vari	Censimento scarichi lungo Fiume Lambro Settentrionale	10.327,15	-	10.327,15	0%
				139.419.091,81	135.677.097,97	3.741.993,84	