

Situazione degli interventi finanziati con risorse regionali/statali e dell'UE - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione intervento	Soggetto Attuatore	Denominazione intervento	Fin. concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Economie al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
LOMRIA029/MI	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Cassano d'Adda	CAP HOLDING SPA	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASSANO (MI) (DA 45.000 A 117.000 A.E.) (I LOTTO) - MI	468.720,00	468.720,00	-	-	100%
LOMRIA030/MI	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Assago	CAP HOLDING SPA	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSAGO (MI) (IV LINEA PARI A 35.000 A.E.) ED ADEGUAMENTO DI VALORI TABELLARI D.LGS.152/99(DENITRIFICAZIONE E FILTRAZIONE)	450.000,00	450.000,00	-	-	100%
LOMRIA032/MI/A	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO (MI) TRATTAMENTO TERZIARIO AZOTO E SOLIDI SOSPEI - Lotto 1 - Op. specialistica e progettazione	202.115,69	202.115,69	-	-	100%
LOMRIA032/MI/B	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO (MI) TRATTAMENTO TERZIARIO AZOTO E SOLIDI SOSPEI - Lotto 2 - Op. civili	-	-	-	-	100%
LOMRIA032/MI/C	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO (MI) TRATTAMENTO TERZIARIO AZOTO E SOLIDI SOSPEI - Lotto 3 - Acquisti e forniture	20.380,15	20.380,15	-	-	100%
LOMRIA032/MI/D	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO (MI) TRATTAMENTO TERZIARIO AZOTO E SOLIDI SOSPEI - Lotto 4 - Montaggi ed impianti	-	-	-	-	100%
LOMRIA032/MI/E	AdPQ - I Fase - Dgr VII/12417/2003	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO (MI) TRATTAMENTO TERZIARIO AZOTO E SOLIDI SOSPEI - Lotto 5 - impianto elettrico	-	-	-	-	100%
LOMRJ0070/MI	AdPQ - II Fase - Dgr VII/12417/2003	Robecco sul Naviglio	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI ROBECCO S/N. TRATTAMENTO TERZIARIO PER RIMOZIONE AZOTO	337.984,11	337.984,11	-	-	100%
LOMRJ0072/MI	AdPQ - II Fase - Dgr VII/12417/2003	Basiglio, Roncello	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE BASILIO - RONCELLO (IMPIANTO CASSANO) - MI	480.491,24	480.491,24	0,00	-	100%
LOMRJ0073/MI	AdPQ - II Fase - Dgr VII/12417/2003	Lacchiarella	CAP HOLDING SPA	AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LACCHIARELLA	631.241,55	631.241,55	-	-	100%
LOMRJ0074/MI	AdPQ - II Fase - Dgr VII/12417/2003	Pero	CAP HOLDING SPA	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PERO (2° LINEA - 2° STRALCIO)	-	-	-	-	100%
LOMRJ0075/MI	AdPQ - II Fase - Dgr VII/12417/2003	San Giuliano Milanese	CAP HOLDING SPA	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SAN GIULIANO - FASE BIOLOGICA - LINEA FANGHI	1.155.000,00	1.155.000,00	-	-	100%
LOMRJ0076/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana Milanese, Rho e Pero	CAP HOLDING SPA	Realizzazione di nuovi tratti fognari, per il completamento di zone urbanizzate situate all'interno dei Comuni di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana Milanese, Rho e Pero	719.918,04	719.918,04	-	-	100%
LOMRJ0077/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Bresso	CAP HOLDING SPA	Impianto di Bresso - Denitrificazione II fase - 1 lotto opere civili e vasche	673.038,14	673.038,14	-	-	100%
LOMRJ0078/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Melegnano	CAP HOLDING SPA	Comune di Melegnano - Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in Via XII Marzo	12.414,32	12.414,32	-	-	100%
LOMRJ0079/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Melegnano	CAP HOLDING SPA	Comune di Melegnano - Rifacimento in sponda sinistra del fiume Lambro e collettamento scarichi di Via Calamandrei	251.362,04	251.362,04	-	-	100%
LOMRJ0080/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Carpiano, Locate triulzi	CAP HOLDING SPA	Collettamento della rete fognaria del Comune di Carpiano e della frazione di Gignano di Locate Triulzi all'impianto di depurazione di Locate Triulzi	484.900,93	469.201,80	15.699,13	236.849,33	100%
LOMRK08017	AdPQ - III Fase - Ripr. Ec. 1-3 - Dgr IX/3691/2012	Cislano	CAP HOLDING SPA	Comune di Cislano - Lavori di allacciamento della fognatura dalla località Bestazzo all'impianto di depurazione di Cislano e potenziamento impianto (2° lotto-depurazione)	49.562,80	49.562,80	-	-	100%
LOMRK08001	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Cesano Boscone, Corsico	CAP HOLDING SPA	COLLETTAMENTO E FOGNATURA DELL'AREA INDUSTRIALE Q.R.E. TESSERA IN COMUNE DI CESANO BOSCONO - SEPARAZIONE RETI E VASCA VOLANO	609.867,69	609.867,69	-	-	100%
LOMRK08002	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Pieve Emanuele	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE CONSORTILE AL SERVIZIO DELL'EX QUARTIERE INCIS IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE	37.296,29	37.296,29	-	-	100%
LOMRK08003	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Rozzano	CAP HOLDING SPA	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO	650.000,00	650.000,00	-	-	100%
LOMRK08009	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Settala	CAP HOLDING SPA	DEPURATORE DI SETTALA: RIMOZIONE AZOTO E SOLIDI SOSPEI	245.718,82	245.718,82	-	-	100%
LOMRK08010	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Settala	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE INTERCOMUNALE (RADDOPPIO SINDA SETTALA)	86.548,60	86.548,60	-	-	100%
LOMRK08011	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Rho	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE ASTA LURA 3° LOTTO	-	-	-	-	100%
LOMRK08012	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Rho, Lainate	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE ASTA LURA 4° LOTTO	13.451,09	13.451,09	-	-	100%
LOMRK08013	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Cerro Maggiore	CAP HOLDING SPA	COLLETTORE DI CANEGRATE CERRO MAGGIORE	268.141,83	268.141,83	-	-	100%
LOMRK08014	AdPQ - III Fase - Dgr VII/15501/2003	Binasco	CAP HOLDING SPA	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BINASCO AL SERVIZIO DEI COMUNI DI BINASCO, NOVIGLIO E CASARLE	378.054,15	378.054,15	-	-	100%
LOMRLL21F08002	AdPQ - IV Fase II Str. I Cant. Dgr 4936/2008	Trezzo d'Adda	CAP HOLDING SPA	DORSALE DI COLLEGAMENTO DI TREZZO D'ADDA AL NUOVO CAMPO POZZI	24.205,31	24.205,31	-	-	100%
LOMRLL22F08007	AdPQ - IV Fase II Str. I Cant. - Dgr IX/3691/2012	Pessano con Bornago	CAP HOLDING SPA	Comune di Pessano con Bornago-Rifacimento rete acquedotto presso Cascina Canepa; Vie Volta, Marconi, Di Vittorio, Fermi; Cascina Oltrona, Asilo Mendini, Don Giocchi, Marconi e F. Maggio	299.094,24	299.094,24	-	-	100%
LOMRJ0081/MI	AdPQ - II Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1006/2013	San Donato Milanese	CAP HOLDING SPA	Dimissione scarichi fognari in roggia nel Comune di San Donato Milanese - Via Martiri di Cefalonia e Via Europa Bis	146.334,31	146.334,31	-	-	100%
LOMRLL21F08008	AdPQ - IV Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1006/2013	Cesate	CAP HOLDING SPA	Comune di Cesate - interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCPE - impianto di Via Caravaggio	28.723,45	28.723,45	-	-	100%
LOMRLL21F08009	AdPQ - IV Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1006/2013	Cornaredo	CAP HOLDING SPA	Comune di Cornaredo - interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCPE - impianto di Via Repubblica	29.765,55	29.765,55	-	-	100%
LOMRLL11F08002	AdPQ - IV Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1892/2014	Inzago	CAP HOLDING SPA	Comune di INZAGO (MI) Lavori di allacciamento alla rete fognaria della zona industriale Ovest Via Padana Superiore 1° e 2° lotto	214.792,07	214.792,07	-	-	100%
LOMRLL11F08003/A	AdPQ - IV Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1892/2014	San Donato Milanese	CAP HOLDING SPA	Comune di SAN DONATO MILANESE (MI) Lavori di realizzazione rete fognaria al servizio delle Vie Buozzi e Di Vittorio - Lotto A	969.493,02	969.493,02	-	-	100%
LOMRLL11F08003/B	AdPQ - IV Fase - Ripr. Ec. - Dgr n.X/1892/2014	San Donato Milanese	CAP HOLDING SPA	Comune di SAN DONATO MILANESE (MI) Lavori di realizzazione rete fognaria al servizio delle Vie Buozzi e Di Vittorio - Lotto B	128.746,87	128.746,87	-	-	100%
LOMSMIA01	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Melegnano	CAP HOLDING SPA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - Potenziamento impianto - 1a fase	1.921.306,42	1.921.306,42	-	-	100%
LOMSMIA02	P.S. - DGR n. X/2279/2014	San Giuliano M.se	CAP HOLDING SPA	Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	-	-	-	-	100%
LOMSMIA03	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Melegnano	CAP HOLDING SPA	Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento	555.753,17	468.319,24	87.433,93	-	100%
LOMSMIA04	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Melegnano	CAP HOLDING SPA	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalle, e Giovanni XXIII	181.163,34	181.163,34	-	-	100%
LOMSMIA05	P.S. - DGR n. X/2279/2014	San Giuliano M.se	CAP HOLDING SPA	Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	109.295,95	109.295,95	-	-	100%
LOMSMIA06	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Melegnano	CAP HOLDING SPA	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, Via Dalle e Via Giovanni XXIII	204.614,69	204.614,69	-	-	100%
LOMSMIA07	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Legnano	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	331.286,16	331.286,16	-	-	100%
LOMSMIA08	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Legnano	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	643.326,57	643.326,57	-	-	100%
LOMSMIA09	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Legnano	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	832.127,01	832.127,01	-	-	100%
LOMSMIA10	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Cerro Maggiore, San Vittore Olona	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	826.845,24	826.845,24	-	-	100%
LOMSMIA11	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Cerro Maggiore, Parabiago	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	861.139,30	861.139,30	-	-	100%
LOMSMIA13	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Magenta	CAP HOLDING SPA	Allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo	90.216,57	90.216,57	-	-	100%
LOMSMIA14	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Arluno	CAP HOLDING SPA	Completamento grado totale di fognatura comuni appartenenti all'agglomerato - Arluno	145.605,02	145.605,02	-	-	100%
LOMSMIA15	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Arluno	CAP HOLDING SPA	Fognatura lungo la sp.n. 34 a servizio della zona a Sud dell'autostrada MI-TO	226.385,25	225.889,02	496,23	-	100%
LOMRJ0083/MI	DGR n. X/4315/2015	Paderno Dugnano	CAP HOLDING SPA	PADERNO DUGNANO - Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (via Roma e via Leonarda da Vinci ang. Via Podgora)	17.303,37	17.303,37	-	-	100%
LOMRJ0084/MI	DGR n. X/4315/2015	Garbagnate	CAP HOLDING SPA	GARBAGNATE - Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	152.541,21	152.541,21	-	-	100%
LOMRJ0085/MI	DGR n. X/4315/2015	San Giuliano Milanese	CAP HOLDING SPA	SAN GIULIANO - Potenziamento rete acque miste in località Serenella e realizzazione nuova stazione di sollevamento con contestuale dismissione della vecchia stazione ex Genia in Comune di San Giuliano (con riduzione acque parassite)	251.835,96	251.835,96	-	-	100%
LOMSMIA17	DGR n. X/4315/2015	Parabiago	CAP HOLDING SPA	PARABIAGO - Alleggerimento portate di rete fognaria acque miste per riduzione acque parassite p.zza Mercato	76.211,37	76.211,37	-	-	100%
LOMSMIA18	DGR n. X/4315/2015	Settala	CAP HOLDING SPA	SETTALA - Alleggerimento portate di acque miste al trattamento da perdite fognarie	428.693,85	427.565,95	1.127,90	-	100%
LOMSMIA19	DGR n. X/4315/2015	Solaro	CAP HOLDING SPA	SOLARO - Eliminazione scarichi nel Guica e Cisanra nelle vie Roma, della Repubblica, dell'Artigliano e c.so Italia	116.336,77	116.336,77	-	-	100%
LOMSMIA20	DGR n. X/4315/2015	Busto Garolfo	CAP HOLDING SPA	BUSTO GAROLFO - Alleggerimento portate di rete fognaria acque miste per riduzione acque parassite	131.960,62	131.960,62	-	-	100%
LOMSMIA21	DGR n. X/4315/2015	Cassano d'Adda	CAP HOLDING SPA	CASSANO D'ADDA - Alleggerimento portate di acque miste al trattamento da perdite fognarie	-	-	-	-	100%
LOMSMIA22	DGR n. X/4315/2015	Nerviano	CAP HOLDING SPA	NERVIANO - Via Milano 5533 - da Via Roma a Via Legnano - rifacimento tratta danneggiata con eliminazione infiltrazioni e dispersioni	83.104,71	64.030,83	19.073,88	-	100%
LOMSMIA23	DGR n. X/4315/2015	Rho	CAP HOLDING SPA	RHO - sollevamento acque da sottopasso ferroviario in corso Europa a Rho	-	-	-	-	100%
LOMSMIA24	DGR n. X/4315/2015	Trezzano Sul Naviglio	CAP HOLDING SPA	TREZZANO S/N - interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio vie Ariosto e Boccaccio	391.328,82	391.328,82	-	-	100%
LOMSMIA25	DGR n. X/4315/2015	Robecco sul Naviglio	CAP HOLDING SPA	ROBECCO S/N - collettamento alla depurazione vie Industrie e Curiel a Robecco s/Naviglio	169.676,24	169.676,24	-	-	100%
LOMSMIA12/A	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	256.433,36	204.327,40	52.105,96	-	100%
LOMSMIA12/B	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago	CAP HOLDING SPA	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	326.844,48	301.091,42	25.753,06	-	100%
LOMSMIA16/A	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Buccinasco	CAP HOLDING SPA	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazello in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	315.988,91	315.988,91	-	-	100%

Situazione degli interventi finanziati con risorse regionali/statali e dell'UE - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione intervento	Soggetto Attuatore	Denominazione intervento	Fin. concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Economie al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
LOMSMIA16/B	P.S. - DGR n. X/2279/2014	Buccinasco	CAP HOLDING SPA	Collegamento delle Frazioni di Gudo (Gamborodo e Parazzolo) in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	189.132,57	188.772,57	360,00	-	100%
LOMSMIA26	DGR n. X/5564/2016	Assago	CAP HOLDING SPA	Comune di Assago - Adeguamento rete fognaria varie vie e collettamento reflui ex Roggia Pobbiera al depuratore di Assago	353.395,82	298.709,10	54.686,72	416.562,17	100%
LOMSMIA027	DGR n. X/6863/2017	Ozzero	CAP HOLDING SPA	Realizzazione fognatura ampliamento Via Volta e Via L. da Vinci in Località Mirabella	105.900,95	71.587,59	34.313,36	-	100%
LOMRJUD087/MI	DGR n. X/6863/2017	Trezzano Rosa	CAP HOLDING SPA	Sistemazione reti fognarie e regolarizzazione scarichi presso area artigianale e zona Sp 179 in Trezzano Rosa	164.406,07	115.084,25	49.321,82	-	100%
LOMSMIA28	DGR n. X/942/2018	San Colombano al Lambro	CAP HOLDING SPA	Adeguamento impianto di depurazione di San Colombano al Lambro	4.844.522,77	-	4.844.522,77	-	100%
LOMRJUD088/MI	DGR n. X/942/2018	Peschiera Borromeo	CAP HOLDING SPA	Peschiera Borromeo - Interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore	48.950,14	48.950,14	-	-	100%
DGSTA_22_0042	POA - DGR n. X/7903/2018	Locate Triulzi	CAP HOLDING SPA	Ex TASM Locate Triulzi: interventi di ristrutturazione	166.887,30	48.000,00	118.887,30	73.612,70	100%
DGSTA_22_0041	POA - DGR n. X/7903/2018	San Giuliano M.se	CAP HOLDING SPA	Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese via Volturino e in altre vie	142.667,34	42.200,00	100.467,34	68.332,66	100%
DGSTA_22_0040	POA - DGR n. X/7903/2018	San Giuliano M.se	CAP HOLDING SPA	Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese via Liberazione	144.803,67	39.600,00	105.203,67	53.196,33	100%
9293_10/2	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Robecchetto con Induno	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Robecchetto con Induno - lotto 1	184.549,94	81.743,97	102.805,97	65.450,07	29%
9027_2/2	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Bollate	CAP HOLDING SPA	Rifacimento rete fognaria in vie varie in comune di Bollate con recapito finale alla depurazione	389.317,96	-	389.317,96	60.682,05	11%
9028_2	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Rodano	CAP HOLDING SPA	Potenziamento ed alleggerimento della rete fognaria in comune di Rodano	469.302,56	328.795,88	140.506,68	30.697,44	93%
9293_10_3	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Robecchetto con Induno	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Robecchetto con Induno lotto 2	117.358,99	49.942,25	67.416,74	20.355,05	57%
9293_10_4	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Robecchetto con Induno	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Robecchetto con Induno lotto 3	151.645,99	-	151.645,99	19.731,48	3%
9293_13	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Marcallo con Casone	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Marcallo con Casone	165.737,33	122.716,28	43.021,05	59.262,68	79%
9293_15	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Arconate	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Arconate	196.596,03	142.178,91	54.417,12	68.403,97	68%
9293_33	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Peschiera Borromeo c.na Fornace	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Peschiera Borromeo c.na Fornace	364.250,00	-	364.250,00	-	0%
9293_14	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Magenta	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Magenta	249.720,00	152.156,76	97.563,24	36.780,00	74%
9293_21	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Cuggiono	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Cuggiono	287.847,80	-	287.847,80	24.152,20	60%
9293_27	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Cassano d'Adda	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Cassano d'Adda	82.133,77	36.827,43	45.306,34	17.866,23	69%
9293_20	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Legnano	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Legnano	45.242,00	-	45.242,00	43.008,00	61%
9293_22	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Buscate	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Buscate	155.000,00	-	155.000,00	-	0%
9293_23	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Pogliano Milanese	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Pogliano Milanese	61.870,51	53.152,82	8.717,69	19.629,50	87%
9293_26	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Rho	CAP HOLDING SPA	Piano Potenziamento Servizio Fognatura in Comune di Rho	69.032,41	-	69.032,41	30.967,60	1%
6949_28-2	Piano Marshall RL - DGR n. X/4040/2020	Comune di Gorgonzola	CAP HOLDING SPA	Interventi per la riduzione delle acque parassite Comune di Gorgonzola	185.063,38	167.019,11	18.044,27	-	94%
9442_1	DGR n. X/6073/2022	San Colombano al Lambro	CAP HOLDING SPA	PR di San Colombano al Lambro - Ristrutturazione rete fognaria finalizzata alla riduzione acque parassite	1.813.616,53	-	1.813.616,53	219.579,53	1%
9028_SUD	DGR n. X/6073/2022	Cerro al Lambro, Melegnano, San Zenone al Lambro, Dep. San Colombano al Lambro, Dep. Settala e Dep. di Trucazzano	CAP HOLDING SPA	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Cerro al Lambro, Melegnano, San Zenone al Lambro, Dep. San Colombano al Lambro, Dep. Settala e Dep. di Trucazzano	454.999,90	-	454.999,90	-	0%
9028_OVEST	DGR n. X/6073/2022	Bissegno, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Dep. Calvignasco, Dep. Vernate, Magenta, Noviglio, Trezzano sul Naviglio	CAP HOLDING SPA	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Baresglio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Dep. Calvignasco, Dep. Vernate, Magenta, Noviglio, Trezzano sul Naviglio	273.000,14	-	273.000,14	-	0%
9028_NORD	DGR n. X/6073/2022	Castellanza, Cormano, Lainate, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Vizzolo Predabissi	CAP HOLDING SPA	Interventi urgenti di regolarizzazione sforatori in Comuni di: Castellanza, Cormano, Lainate, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Vizzolo Predabissi	693.000,00	-	693.000,00	-	0%
9315	DGR n. X/3771/2020	Paderno Dugnano	CAP HOLDING SPA	Seveso River Park*	3.700.000,00	-	3.700.000,00	-	0%
9707	DGR n. X/5366/2021	LUNGO I Fiumi OLONA E LAMBRO SETTENTRIONALE	CAP HOLDING SPA-MM SPA	CONVENZIONE PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI DI SCARICO LUNGO I Fiumi OLONA E LAMBRO SETTENTRIONALE **	79.475,00	34.502,42	44.972,58	-	88%
CAP_9544_20	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	RESCALDINA	CAP HOLDING SPA	RESCALDINA-Via Carlo dell'acqua-Nuovo presidio potabilizzaz Rescaldina dall'acqua-Realizzazione del trattamento di potabilizzazione per il pozzo esistente e attivo. Il trattamento in oggetto è necessario in quanto si è riscontrato l'aumento della concentrazione di diversi contaminanti presenti in falda e urgente poiché non è possibile spegnere il pozzo in quanto si provocherebbero disagi alla cittadinanza.	70.000,00	-	70.000,00	-	100%
CAP_P20AVWSPMI03	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	MOTTA VISCONTI	CAP HOLDING SPA	MOTTA VISCONTI-Via Ada Negri-Nuovo impianto di trattamento acqua potabile con carboni attivi e servizio di impianto esistente-Trattamento acqua potabile proveniente dal pozzo di via Greppi e dal pozzo di via Ada Negri. Obiettivo M3 abbattimento sostanze inquinanti - solventi	285.599,06	-	285.599,06	-	100%
CAP_P21AWSPI64	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	NERVIANO	CAP HOLDING SPA	NERVIANO-via Quarto-Installazione impianto UV -Interventi di WSP, installazione impianto UV (1x30 l/s) e adeguamento impianto elettrico e realizzazione tubo di scarico	70.000,00	-	70.000,00	-	100%
CAP_P21AWSPTP05	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	CAP HOLDING SPA	San Colombano-Casoni-sito in Borghetto Lodigiano-Noleggio unità di filtrazione mobili per il trattamento di inquinanti-Noleggio di unità di filtrazione per backup dell'impianto di trattamento esistente che manifesta segnali di decadimento per il trattamento di Mn, Fe, As	117.482,06	-	117.482,06	-	100%
CAP_P22AIMTP01	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	RESCALDINA	CAP HOLDING SPA	RESCALDINA-via Pascoli-nuovo presidio di trattamento per l'abbattimento del melicar-Nuovo impianto di trattamento con n.2 filtri del 14 e piping in inox	109.483,34	109.483,34	-	-	100%
CAP_P22AIMTP03	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	VILLA CORTESE	CAP HOLDING SPA	VILLA CORTESE-via D'Azeglio-nuovo presidio di potabilizzazione con filtri GAC-nuovo presidio di potabilizzazione con filtri GAC	176.067,43	-	176.067,43	-	100%
CAP_P22AIMTP05	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	VANZAGHELLO	CAP HOLDING SPA	VANZAGHELLO-Via delle Pellizze nuovo presidio di potabilizzazione con filtri GAC (trattamento temporaneo)	78.023,76	78.023,76	-	-	100%
CAP_R22AP03	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	MAGNAGO	CAP HOLDING SPA	MAGNAGO-VIA CALVI-Manutenzione straordinaria pozzo n. 2: efficientamento del funzionamento del pozzo tramite installazione di una pompa a maggiore capacità per far fronte alla situazione di emergenza idrica e tecniche di pistonaggio/hydropuls e spazzolatura sulla colonna del pozzo per potenziarne la capacità di presa. Intervento necessario per fronteggiare gli incrementi dei consumi registrati a valle dell'aumento delle temperature di maggio-giugno e la mancanza di precipitazioni che hanno determinato una criticità in merito alla capacità del pozzo di erogare la portata nominale. Da questo tipo di intervento ci si attende di recuperare un +20% di portata che ci permetterà di ridurre la criticità sul comune sul quale sono aumentate le segnalazioni per "bassa pressione" ovvero incapacità di far fronte alla domanda.	18.880,00	-	18.880,00	-	100%
CAP_R22AP08	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	INVERLUNO	CAP HOLDING SPA	INVERLUNO-FURATO-Manutenzione straordinaria pozzo 31-Efficientamento funzionamento del pozzo. Viene realizzata una manutenzione straordinaria di tutta la colonna del pozzo perché gli incrementi dei consumi registrati a valle dell'aumento delle temperature di maggio-giugno e la mancanza di precipitazioni hanno determinato una criticità in merito alla capacità del pozzo di erogare la portata nominale. Da questo tipo di intervento ci si attende di recuperare un +20% di portata che ci permetterà di ridurre la criticità sul comune sul quale sono aumentate le segnalazioni per "bassa pressione" ovvero incapacità di far fronte alla domanda.	13.438,28	13.438,28	-	-	100%
CAP_R22AP09	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	BUSTO GAROLFO	CAP HOLDING SPA	BUSTO GAROLFO-XXIV MAGGIO Manutenzione straordinaria pozzo 2-Efficientamento funzionamento del pozzo. Viene realizzata una manutenzione straordinaria di tutta la colonna del pozzo perché gli incrementi dei consumi registrati a valle dell'aumento delle temperature di maggio-giugno e la mancanza di precipitazioni hanno determinato una criticità in merito alla capacità del pozzo di erogare la portata nominale. Da questo tipo di intervento ci si attende di recuperare un +20% di portata che ci permetterà di ridurre la criticità sul comune sul quale sono aumentate le segnalazioni per "bassa pressione" ovvero incapacità di far fronte alla domanda.	17.603,00	17.603,00	-	-	100%

Situazione degli interventi finanziati con risorse regionali/statali e dell'UE - aggiornamento al 31/12/2023

Cod. int. Gen.	Linea di fin. - Specifica	Localizzazione intervento	Soggetto Attuatore	Denominazione intervento	Fin. concesso al netto delle ec. maturate al 31-12-2023 [€]	Importo erogato al 31-12-2023 [€]	Importo da erogare al 31-12-2023 [€]	Economie al 31-12-2023 [€]	Stato avanzamento lavori
GAP_R22AP11	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	VILLA CORTESE	CAP HOLDING SPA	VILLA CORTESE-D'AZEGLIO Manutenzione straordinaria pozzo 5-Efficienzamento funzionamento del pozzo. Viene realizzata una manutenzione straordinaria di tutta la colonna del pozzo perché gli incrementi dei consumi registrati a valle dell'aumento delle temperature di maggio-giugno e la mancanza di precipitazioni hanno determinato una criticità in merito alla capacità del pozzo di erogare la portata nominale. Da questo tipo di intervento ci si attende di recuperare un +15-20% di portata che ci permetterà di ridurre la criticità sul comune sul quale sono aumentate le segnalazioni per "bassa pressione" ovvero incapacità di far fronte alla domanda.	16.179,00	16.179,00	-	-	100%
GAP_R22AP17	DECRETO N. 939 DEL 25/08/2022 (O.C.D.P.C. N. 906 DEL 21/07/2022)	INVERUNO	CAP HOLDING SPA	INVERUNO-MARCORA - Manutenzione straordinaria pozzo 24-Efficienzamento funzionamento del pozzo. Viene realizzata una manutenzione straordinaria di tutta la colonna del pozzo perché gli incrementi dei consumi registrati a valle dell'aumento delle temperature di maggio-giugno e la mancanza di precipitazioni hanno determinato una criticità in merito alla capacità del pozzo di erogare la portata nominale. Da questo tipo di intervento ci si attende di recuperare un +20% di portata che ci permetterà di ridurre la criticità sul comune sul quale sono aumentate le segnalazioni per "bassa pressione" ovvero incapacità di far fronte alla domanda.	15.000,00	-	15.000,00	-	100%
F1618_lotto 1	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - via della Chiesa Rossa	MM SPA	Interventi di adeguamento della rete fognaria in via della Chiesa Rossa	41.339,21	24.088,14	17.251,07	5.171,13	59%
F1618_lotto 2	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - via della Chiesa Rossa	MM SPA	Interventi di adeguamento della rete fognaria in via della Chiesa Rossa	173.347,02	137.675,81	35.671,21	35.691,21	83%
F1702	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - via Idro	MM SPA	Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Idro	147.812,91	-	147.812,91	103.534,25	59%
F1703	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - via Tre Castelli	MM SPA	Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Tre Castelli	177.543,01	-	177.543,01	74.083,48	31%
F1011	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - Via Val Camonica, Via Teocrito e Via Val Gardena	MM SPA	Costruzione della fognatura in Via Val Camonica, prolungamento della rete in Via Teocrito e potenziamento della rete in Via Val Gardena	432.486,50	272.589,87	159.896,63	131.436,63	76%
F1501	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano	MM SPA	Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica della rete fognaria - Lotto 2: installazione strumenti di misura in rete	220.063,24	-	220.063,24	95.540,25	66%
F1006	Piano Marshall RL - DGR n. XI/4040/2020	Comune di Milano - da P.le Oberdan a Piazza V Giornate	MM SPA	Ristrutturazione e potenziamento rete fognaria da P.le Oberdan a Piazza V Giornate (rafforzamento attacchi)	417.753,96	68.248,00	349.505,96	-	71%
A1602	DGR n. XI/6073/2022	Milano	MM SPA	C.le Bruzzone: recupero centralina con intervento elettrico, edile e installazione filtri CAG	943.192,68	506.611,71	436.580,97	79.741,67	64%
D1801	DGR n. XI/6073/2022	Milano	MM SPA	Realizzazione sezione di filtrazione terziaria in parallelo alla sezione di filtrazione a sabbia esistente - MILANO SAN ROCCO	779.923,12	208.644,51	571.278,61	131.187,61	56%
9707	DGR n. XII/1331/2023	LAMBRO SETTENTRIONALE	CAP HOLDING SPA-MM SPA	CONVENZIONE PER IL CENSIMENTO DEI MANUFATTI DI SCARICO LUNGO IL FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE ***	38.537,00	-	38.537,00	-	0%
PNRR M2C4 14_2_155 - CUP I72E22000450006	PNRR M2C4 14.2	Ambito t. Cap Holding	CAP HOLDING SPA	Piano di miglioramento KPI acquedottistici attraverso la riduzione perdite idriche, modellazione avanzata, sostituzione reti vetuste, smartizzazione contatori e ingegnerizzazione delle reti e impianti	42.526.377,03	-	42.526.377,03	-	0%
MI Totale					82.949.745,11	22.987.521,47	59.962.223,64	2.221.505,20	

* la voce contiene l'importo di € 28.267,00 a copertura dei costi delle attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio d'Ambito che verrà trattenuto dal finanziamento concesso

** la voce contiene l'importo di € 2.600,00 (DGR XI/5366/2021) a copertura dei costi delle attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio d'Ambito che verrà trattenuto dal finanziamento concesso

*** la voce contiene l'importo di € 2.400,00 (DGR XII/1331/2023) a copertura dei costi delle attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio d'Ambito che verrà trattenuto dal finanziamento concesso