



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
01 OTTOBRE 2018**

Deliberazione n. 2 del 01.10.2018 - Atti n. 13433 del 01/10/2018 – Fascicolo 1.6\2018\11

Oggetto: Programma degli interventi 2016-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2017

L'anno 2018, il giorno 01 del mese di Ottobre alle ore 10.30 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21 settembre 2018 (Prot. Uff. Ambito n. 13026).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere		X
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;



AMBITO TERRITORIALE OLTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO. 02 710493 11 (CENTRALINO)

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Programma degli interventi 2016-2019: interventi realizzati a consuntivo nel 2017

RELAZIONE TECNICA

Come è noto, la "Metodologia di raccolta dati ai fini del controllo delle attività poste in essere dai Gestori affidatari del SII", di cui alla delib. n. 6 del 30 maggio 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, prevede, ai fini del controllo dello stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Programma degli interventi dell'Ambito, uno specifico tracciato di raccolta dei dati di consuntivazione e aggiornamento della programmazione del residuo periodo regolatorio.

Il tracciato permette, attraverso step semestrali, di monitorare l'evoluzione "dinamica" del Programma degli Interventi affinché vengano raggiunti i traguardi della programmazione originariamente assentita dall'Ente d'ambito (il PDI 2016).

I Gestori del Servizio Idrico Integrato Cap Holding Spa e MM Spa, con note rispettivamente dell'8 giugno 2018 (prot. Ufficio d'Ambito n. 8432) e del 28 giugno 2018 (prot. Ufficio d'Ambito n. 9527) hanno provveduto alla trasmissione della documentazione definitiva con il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017, mentre gli assestamenti della programmazione 2018/2019 sono stati comunicati nell'ambito dell'istruttoria di aggiornamento della Tariffa del S.I.I. per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/Idr.

Cap Holding Spa

L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Programma degli interventi dell'Ambito è stata effettuata a partire dalla programmazione originariamente approvata e del successivo *aggiornamento in itinere (assestamento programmazione 2017* approvato con Del. N. 4 del Cda del 28-07-2017).

A tal proposito occorre ricordare che nell'ambito dell'attuazione del Programma degli Interventi, il Gestore, ai sensi delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" (cfr. del. CdA n. 5 del 17 luglio 2014), accerta "in itinere le eventuali esigenze di rimodulazione degli interventi pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento". Tali rimodulazioni si configurano come "aggiornamenti" del Piano, che il Gestore può effettuare e che non sono soggetti alle procedure di approvazione previste invece per le "varianti" alla pianificazione (che rappresentano delle modifiche con aumento degli importi annui).



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Nel prospetto di seguito riportato viene presentato, in sintesi, lo stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore Cap Holding Spa nell'anno 2017. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e l'assestamento della programmazione avvenuto nel 2017 con il corrispondente grado di realizzazione conseguito; in particolare sono stati enucleati i vari interventi (in termini di numerosità ed importo) per i vari settori funzionali, per poter comprendere, ancorché a livello di sintesi, l'evoluzione della programmazione dalla approvazione originaria (2016, con l'approvazione delle tariffe del SII per il secondo periodo regolatorio) alla fine dell'anno 2017.

Gruppo Cap Holding S.p.a.	Servizio	N. Int.	PdI originario [€]	N. Int.	PdI assestamento 2017 [€]	N. Int. attivati	Realizzato al 31/12/2017 [€]
	AAI	19	2.750.246	39	1.139.306	26	578.680
ACQ	75	25.002.171	169	29.737.499	133	24.573.994	
DEP	61	20.436.189	203	24.250.808	165	21.246.009	
FOG	74	27.175.031	226	20.944.571	174	17.374.834	
I&S	4	2.811.124	6	5.032.233	5	4.598.029	
SEDI	24	8.954.320	60	6.024.664	53	4.251.837	
Totale	257	87.129.082	703	87.129.082	556	72.623.384	

Dal prospetto si evince che l'ammontare complessivo degli interventi realizzati dal Gestore Cap Holding SpA ammontano ad euro 72.623.384. Tra questi sono compresi euro 20.752.421 di nuovi interventi, originariamente non previsti, euro 6.983.267 riferiti a "ritardi" di interventi dell'anno 2016 ed euro 635.087 relativi a "code" di interventi pianificati in anni precedenti. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2017 ed ai sensi delle sopraccitate "Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti" - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono state inseriti nell'assestamento 2017.

Per quanto attiene la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII (che prevede il raggiungimento dell'obiettivo minimo dell'80% come importo realizzato rispetto a quello pianificato), da un'analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul semi periodo regolatorio (anni 2016-2017), si rileva che a fronte di interventi pianificati per complessivi euro 171.894.898, sono state realizzate opere per euro 142.127.155 che rappresentano l'81,7% del totale pianificato.

Passando all'analisi del risultato 2017, si rileva che l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2017 ammonta ad euro 72.623.384 (euro 71.988.298 senza considerare le "code" di interventi relativi ad anni precedenti) che rappresentano il 83,4% (82,6%, togliendo le "code") dell'importo pianificato, pari ad euro 87.129.082.

Procedendo ad un affinamento del calcolo, visto che l'importo pianificato contiene sia importi al netto gara d'appalto, sia al lordo gara d'appalto, si sono "lordizzati", mediante il ribasso medio di gara d'appalto (-19,8%) comunicato dal Gestore, gli importi relativi agli interventi che sono stati aggiudicati nel 2017 (complessivamente euro 10.336.870) e che ammontano pertanto ad euro 12.888.866.

L'ammontare complessivo dell'importo realizzato si attesta perciò al valore di euro 75.175.380 (euro 74.540.293 senza considerare le "code") che rappresenta l'86,3% del pianificato (85,6 % senza "code").

Gli scostamenti tra gli importi 2017 pianificati e realizzati sono da imputare principalmente a:

- ribassi di gara d'appalto;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- stralci di interventi ritenuti dal Gestore non più necessari (ovvero riprogrammati su altre commesse in altra annualità);
- posticipi di commesse ovvero variazioni dei cronoprogrammi degli interventi con slittamenti temporali delle lavorazioni a fronte anche di sopraggiunte necessità/fabbisogni.

Passando all'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva innanzitutto un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto all'inserimento, nella programmazione assestata di n. 208 nuovi interventi, n. 158 interventi che rappresentano dei ritardi 2016 e n. 15 "code" di interventi riferiti a pianificazioni precedenti (che sono terminati nel 2017). Inoltre la variazione del n. di interventi è imputabile anche alla realizzazione di opere per lotti, ovvero alla generazione di nuovi interventi da commesse di tipo parametrico. Si rileva infine lo stralcio di n. 29 interventi, ritenuti dal Gestore non più necessari ovvero accorpati ad altre commesse.

Su un totale di 703 interventi pianificati nell'assestamento 2017, sono attivi n. 566 interventi, che rappresentano il 80,5% del totale.

Nel prospetto di seguito riportato, si riporta lo stato di avanzamento della programmazione, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel 2017/importo programmato 2017) e per numerosità di interventi.

Avanzamento programmazione 2017	Realizzato al 31/12/2017 [€]	Numero Interventi
0	-	88
0 < AV < 5	94.144	24
5 ≤ AV < 30	888.705	35
30 ≤ AV < 60	4.258.311	33
60 ≤ AV < 100	12.170.136	42
100	25.542.095	380
> 100	29.669.994	101
Totale	72.623.385	703

Si riporta infine lo stato di avanzamento dei lavori assoluto (importo realizzato/importo complessivo) degli interventi contenuti nella programmazione assestata 2017.

Stato avanzamento lavori [%]	Numero Interventi
0	79
0 < SAL < 5	79
5 ≤ SAL < 30	44
30 ≤ SAL < 60	41
60 ≤ SAL < 100	61
100	399
Totale	703

Per quanto riguarda l'operatore Brianzacque srl, a cui è definitivamente subentrata la società Cap Holding SpA, nel mese di febbraio 2017, con il trasferimento delle residuali attività svolte nell'agglomerato di



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Truccazzano nel settore dei pubblici servizi di collettamento e depurazione, si rileva l'avvenuta conclusione dei 4 interventi residuali rimasti in carico alla stessa. Le opere realizzate, la cui conclusione era originariamente prevista per il 2016, ammontano ad un totale di euro 868.211.

Complessivamente nel perimetro di Gestione della società Cap Holding Spa, nel 2017, sono stati realizzati investimenti per un totale di euro 73.491.596. Tale valore presenta una differenza di -25.571 euro rispetto all'ammontare del preconsuntivo 2017 comunicato nell'ambito dell'istruttoria di aggiornamento della tariffa 2018/2019.

I risultati conseguiti dal Gestore nel 2017, in termini di investimenti realizzati, appaiono soddisfacenti ed in linea con la performance conseguita nel 2016.

MM SpA

Analogamente a quanto fatto per il Gestore Cap Holding SpA, si riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione del programma degli interventi a carico del Gestore MM SpA per l'anno 2017. L'analisi è stata condotta mettendo in relazione la programmazione originaria e l'assestamento della programmazione avvenuto nel 2017 con il corrispondente grado di realizzazione conseguito; in particolare sono stati enucleati i vari interventi (in termini di numerosità ed importo) per i vari settori funzionali, per poter comprendere, ancorché a livello di sintesi, l'evoluzione della programmazione dalla approvazione originaria (2016, con l'approvazione delle tariffe del SII per il secondo periodo regolatorio) alla fine dell'anno 2017.

	Servizio	N. Int.	PdI originario [€]	N. Int.	PdI assestamento 2017 [€]	N. Int. attivati	Realizzato al 31/12/2017 [€]
MM SpA	ACQ	36	27.390.986	82	18.778.905	68	15.845.791
	ALTRI	-	-	3	120.000	2	7.991
	DEP	6	1.780.000	18	7.387.617	18	4.448.682
	FOG	29	19.940.983	68	13.017.357	60	11.259.022
	I&S	5	1.880.000	6	2.845.000	6	1.708.982
	SEDI	2	950.000	5	700.000	5	1.802.970
	Totale	78	51.941.969	182	42.848.879	159	35.073.438

Dal prospetto si evince che l'ammontare complessivo degli interventi realizzati dal Gestore MM SpA ammontano ad euro 35.073.438. Si segnala che tra questi sono compresi euro 2.304.642 di nuovi interventi originariamente non previsti, euro 12.176.757 riferiti a di interventi dell'anno 2016 che derivanti da ritardi maturati nel corso dell'annualità ed euro 970.656 relativi a "code" di interventi pianificati in anni precedenti. Tali interventi sono stati realizzati nell'annualità 2017 ed in analogia a quanto effettuato per il Gestore Cap Holding - nonché per tracciare in modo completo le attività del Gestore in termini di investimenti realizzati - sono stati inserite nell'assestamento 2017.

Per quanto attiene la valutazione del Gestore, in termini di raggiungimento di obiettivi strutturali previsti dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII, da un'analisi dei risultati conseguiti a livello cumulato sul semi periodo regolatorio (anno 2016-2017), si rileva che a fronte di investimenti pianificati per complessivi euro 98.142.852, sono state realizzate opere per euro 56.723.175, che rappresentano il 57,8% del totale pianificato.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Per quanto riguarda l'analisi del risultato 2017, si rileva che l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2017, pari ad euro 35.073.438 (euro 34.102.782 senza considerare le "code" di interventi relativi ad anni precedenti) che rappresentano il 67,5 % (65,7%, togliendo le "code") dell'importo pianificato, pari ad euro 51.941.969.

Analogamente a quanto fatto per il gestore Cap Holding SpA, per affinare il calcolo del risultato conseguito, si è proceduto a "lordizzare", mediante il ribasso di gara d'appalto ove disponibile (20% medio per le altre situazioni), gli importi degli interventi che sono stati aggiudicati nel 2017 (n. 23 interventi per complessivi euro 3.137.238) che ammontano pertanto ad euro 4.600.963. L'importo complessivo realizzato si attesta perciò al valore di euro 36.537.163 (euro 35.566.507 senza considerare le "code") che rappresenta il 70,3% del pianificato (68,5% senza "Code").

Passando all'analisi dello stato di avanzamento del Programma degli Interventi, in termini di n. di interventi attivati ed in termini di stati di avanzamento lavori, si rileva innanzitutto un incremento del numero di opere programmate rispetto a quanto originariamente previsto. Ciò è dovuto all'inserimento, nella programmazione assestata di n. 38 nuovi interventi, n. 37 interventi che rappresentano dei ritardi 2016 e n. 11 "code" di interventi riferiti a pianificazioni precedenti (che sono terminati nel 2017). Inoltre la variazione del n. di interventi è imputabile anche alla realizzazione di opere per lotti, ovvero all'anticipazione di commesse previste per anni successivi. Si rileva infine lo stralcio di n. 5 interventi ritenuti dal Gestore non più necessari.

Su un totale di 182 interventi pianificati nell'assestamento 2017, sono stati attivati 159 interventi, che rappresentano l'87,4% del totale.

Nel prospetto di seguito riportato, si riporta lo stato di avanzamento della programmazione, articolato per classi di stato di avanzamento lavori nell'anno (importo realizzato nel 2017/importo programmato 2017) e per numerosità di interventi.

Avanzamento programmazione 2017	Realizzato al 31/12/2017 [€]	Numero Interventi
0	-	23
0 < AV < 5	41.518	4
5 ≤ AV < 30	1.091.981	20
30 ≤ AV < 60	4.237.920	13
60 ≤ AV < 100	7.539.131	14
100	5.122.943	85
> 100	17.039.944	23
Totale	35.073.438	182

Si riporta infine lo stato di avanzamento dei lavori assoluto (importo realizzato/importo complessivo) degli interventi contenuti nella programmazione assestata 2017.

Stato Avanzamento Lavori [%]	N. Interventi
0	15
0 < SAL < 5	39
5 ≤ SAL < 30	21



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

30 ≤ SAL < 60	7
60 ≤ SAL < 100	8
100	92
Totale	182

Le cause dello scostamento tra programmazione approvata e grado di realizzazione delle opere, come ampiamente documentato dal gestore in una specifica relazione richiesta dall'Ufficio d'Ambito già nel settembre 2017 in occasione delle risultanze del monitoraggio semestrale degli investimenti (Allegato D.1 relazione tariffe MM), sono da ricondurre, oltre che ai ribassi di gara d'appalto, a due principali motivazioni:

- la manifestazione internazionale EXPO, che ha comportato il pressoché totale blocco dei cantieri in area pubblica con ripercussioni anche nel 2016 con limitazioni delle aree di intervento;
- l'entrata in vigore, sempre nel 2016, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) che ha innegabilmente e più che significativamente inciso con tutte le conseguenti incertezze (che di fatto hanno portato ad ulteriori interventi di modifica normativa in materia nel corso dello stesso anno), nonché le ulteriori complessità conseguenti; tant'è che risulterebbe acclarata, per il 2016, una contrazione degli appalti pari a circa il 40% in media nazionale che per MM ha riverberato i suoi effetti anche sul primo semestre del 2017 (per i ritardi sulle gare che dovevano essere chiuse nel 2016 per avviare i lavori nel 2017).

A conferma della significatività effettiva degli impedimenti sopra ricordati, si può osservare che il monitoraggio semestrale operato dall'Ufficio d'Ambito aveva evidenziato a giugno 2017 investimenti realizzati, in termini di importi, pari al 19% del previsto annuo; con la chiusura del 2017 è stato raggiunto il sopra indicato 70,3%, mostrando una significativa ripresa delle attività nel secondo semestre del 2017 stesso. Si segnala comunque la necessità che il Gestore, nei prossimi anni, incrementi ulteriormente la propria performance, in termini di investimenti realizzati, per ridurre al minimo lo scostamento tra l'ammontare complessivo degli importi pianificati (inseriti in tariffa) e gli investimenti realizzati a consuntivo.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Repe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare il conseguimento dell'obiettivo strutturale posto in capo al Gestore Cap Holding SpA dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento in relazione all'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nell'anno 2017 rispetto al totale pianificato;
2. di approvare il risultato conseguito dal Gestore MM SpA in termini di investimenti realizzati nel 2017 rispetto all'ammontare previsto dalla pianificazione approvata - che costituisce uno standard strutturale previsto dalla Convenzione di affidamento - tenuto conto delle motivazioni già ampiamente prodotte dal Gestore in ordine allo scostamento rilevato tra pianificazione e realizzazione e tenuto conto della significativa ripresa delle attività rispetto quanto rilevato nel precedente anno e già richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
3. di stabilire la necessità che i Gestori del SII provvedano ad incrementare la propria performance, in termini di investimenti realizzati, per ridurre al minimo lo scostamento tra l'ammontare complessivo degli importi pianificati (inseriti in tariffa) e gli investimenti realizzati a consuntivo;
4. di dare mandato al Direttore Generale di dare mandato al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione compreso la trasmissione del presente atto ai Gestori del S.I.I.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atti n. 13433 del 01/10/2018 - Fascicolo 1.6\2018\11

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 01/10/2018

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 01/10/2018

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 01/10/2018


IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 01/10/2018


IL DIRETTORE GENERALE