

Piano Operativo Ambiente - fondo FSC 2014-2020 - Interventi dell'ATO della Città Metropolitana di Milano

Codice prog.	Cod. Int. Gen.	Linea di fin.	Soggetto Attuatore	Localizzazione Intervento	Denominazione intervento	Costo complessivo intervento al 31-12-2021[€]	Fin. Concesso al netto delle Ec. maturate al 31-12-2021 [€]	Importo pagato al 31-12-2021 [€]	Importo da pagare effettivo al 31-12-2021 [€]	Economie al 31-12-2021	Stato avanzamento lavori %
5650_1	DGSTA_22_0042	Fsc 2014 - 2020 - Dgr X/7903/2018	CAP HOLDING SPA	Locate Triulzi	Ex TASM Locate Triulzi: interventi di ristrutturazione	473.956,45	240.000,00	-	240.000,00	-	69%
5329	DGSTA_22_0041	Fsc 2014 - 2020 - Dgr X/7903/2018	CAP HOLDING SPA	San Giuliano M.se	Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese via Volturno e in altre vie	1.084.817,46	211.000,00	-	211.000,00	-	70%
5339	DGSTA_22_0040	Fsc 2014 - 2020 - Dgr X/7903/2018	CAP HOLDING SPA	San Giuliano M.se	Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San Giuliano Milanese via Liberazione	325.278,49	198.000,00	64.900,00	133.100,00	-	78%
Sub-tot FSC 2014-2020						1.884.052,40	649.000,00	64.900,00	584.100,00	0,00	