



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 07 marzo 2014

Deliberazione n. 6 del 07.03.2014 - Atti n. 2253 del 07.03.2014 – 2.10\2014\33

Oggetto: presa d'atto dello stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro derivata da specifica richiesta della Regione Lombardia.

L'anno 2014, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 10.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 28 Febbraio 2014 e il 3 Marzo 2014.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	x	
Renzo Moretti	Vice Presidente	x	
Vincenzo Rocco	Consigliere	x	
Monica Chittò	Consigliere		X Giust.
Massimo Olivares	Consigliere	x	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X Giust.
Pio Di Donato	Componente		X Giust.
Marco Sacchi	Componente		X Giust.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Karin Eva Imparato



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 6 all'O.d.G., come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto;

Sentita l'esposizione del Presidente in relazione ai ritardi nell'attuazione di alcuni interventi dell'ATO Provincia di Milano, finanziati con contributi statali/regionali messi a disposizione nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" riportati nel dettaglio nell'allegato B) allegato alla presente;

Preso atto che il mancato rispetto, per gli interventi di cui all'allegato B), dei termini di inizio e fine lavori comunicati all'atto dell'assegnazione del finanziamento comportano la possibilità di revoca dei contributi, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/1978 e s.m.i.;

Considerato tuttavia che gli uffici regionali preposti alla gestione dell'AdPQ, con nota prot. T1.2014.0007215 del 13/02/2014 hanno richiesto la trasmissione di un aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi per i quali non risultano rispettate le date di inizio e fine lavori, chiedendo congiuntamente le motivazioni circa il mancato rispetto degli originari termini;

Ritenuto che la richiesta di aggiornamento dei cronoprogrammi avanzata dalla Regione Lombardia sia funzionale alla predisposizione di una eventuale nuova deliberazione regionale che recepisca le criticità segnalate con contestuale riassegnazione di termini di inizio e fine lavori;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha provveduto a fornire, con la comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ed in anticipazione alla richiesta prot. T1.2014.0007215 degli uffici regionali, informazioni circa lo slittamento dei cronoprogrammi degli interventi non ancora appaltati, provvedendo inoltre a trasmettere, con una successiva nota (prot. 1783 del 21.02.2014) informazioni in merito ad altri interventi che pur essendo stati appaltati non rispettano la previsione di fine lavori originariamente comunicata;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, nel dare risposta all'istanza prot. T1.2014.0007215 della Regione Lombardia, con nota prot. 933 del 30.01.2014 ha provveduto a trasmettere le comunicazioni di formale impegno delle società attuatrici al rispetto dei termini forniti in sede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, (allegati A e B risultante agli atti dell'Azienda), nota di Cap Holding SpA, prot. 1018 del 22.01.2014 e di Brianzacque Srl prot. 1102 del 22.01.2014 e prot. 2834 del 20 febbraio 2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda);

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha provveduto inoltre a fornire, con la comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ha provveduto alla richiesta di riallocazione dei finanziamenti concessi sugli interventi identificati nell'AdPQ con i codici LOMRL11F08001 e LOMRL21F08004 a favore delle opere milanesi indicate nella premessa alla proposta di deliberazione;

Tenuto conto delle motivazioni dei ritardi, dell'importanza della realizzazione di tali opere in relazione alla natura delle problematiche che le stesse andranno a risolvere nonché dell'urgente necessità di superare la procedura di infrazione n. 2009/2034/CE.

all'unanimità, con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DELIBERA

1. Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione dall'Accordo di Programma Quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" nei termini di cui all'allegato A risultante agli atti dell'Azienda e con particolare riferimento all'area della Provincia di Milano;
2. Di prendere atto delle motivazioni dei ritardi che hanno gravato e gravano sull'inizio e fine lavori delle opere riferite all'Ambito Milanese riportate dettagliatamente nell'allegato B risultante agli atti dell'Azienda e della possibile revoca di contributo per i medesimi interventi a causa del mancato rispetto dei cronoprogrammi comunicati all'atto della concessione del finanziamento;
3. di prendere atto dell'impegno formale delle società attuatrici al rispetto dei termini forniti in sede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, (allegati A e B), così come si evince dalle note di Cap Holding SpA, prot. 1018 del 22.01.2014 e di Brianzacque Srl prot. 1102 del 22.01.2014 e prot. 2834 del 20 febbraio 2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda).
4. Di prendere atto delle richieste, avanzate alla Regione Lombardia, di riallocazione dei contributi AdPQ assegnati agli interventi individuati nell'Accordo stesso con i codici LOMRL11F08001 (Campo pozzi al servizio dell'area Nord Ovest del comune di Milano – Cornaredo) e LOMRL21F08004 (Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento – Gessate), per le motivazioni indicate in premessa, a favore degli interventi da realizzarsi nell'ambito della provincia di Milano:

Cod. Int.	Denominazione intervento	Costo compl.[€]	Richiesta rassegnaione contributo AdPQ [€]
5487	Lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della zona industriale Ovest via Padana Superiore	650.000,00	385.000,00
6657	Lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e Di Vittorio.	2.400.000,00	1.400.000,00
-	Stazione di accumulo e rilancio – Via Mazzini in comune di Gessate (Mi)	283.763,13	136.000,00

5. di prendere atto della programmazione aggiornata delle opere riferite al territorio della Provincia di Milano di cui all'allegato A) e B) e della possibilità, come si evince dalla nota della Regione Lombardia prot. T1.2014.0007215, di riassegnazione (non ancora confermata) di nuovi termini di inizio e fine lavori con riconferma dei finanziamenti indicati nello stesso prospetto;
6. Di prendere atto che che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in attesa della formalizzazione da parte della Regione Lombardia, su istanza delle parti, "*di separazione delle incombenze e titolazioni riferite al finanziamento delle opere dell'ex ATO di Milano ora riconducibile, a seguito della costituzione della Provincia di Monza Brianza e per effetto di conferimento del ramo Gestionale ex ATO relativo all'area di riferimento alla nuova Provincia MB all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza Brianza*" continua ad operare, per quanto necessario, anche in favore dell'Ufficio d'Ambito di Monza Brianza concertando con lo stesso Ufficio i comportamenti e le richieste da avanzare per conto alla Regione Lombardia



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Sentito il Direttore Dott.ssa Karin Eva Imparato

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 6 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 207 Marzo 2014.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 6 del 07 Marzo 2014

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno premettendo che tramite l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (AdPQ) di cui alla Dgr VII/12417 del 14 marzo 2003 la Regione Lombardia ha attivato una serie di finanziamenti (risorse regionali/statali) per la realizzazione di infrastrutture idrauliche afferenti ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione.

Tramite il protocollo d'intesa di cui alla Dgr VII/15059 del 14 novembre 2003 tra la Regione Lombardia e l'ex A.A.T.O. Provincia di Milano, l'attività di monitoraggio ed erogazione dei contributi regionali/statali ammessi in relazione all'Accordo di Programma Quadro riferito al territorio della Provincia di Milano, è stata posta in essere, gestita e controllata dall'A.A.T.O. della Provincia di Milano, (ora Provincia di Milano quale ente responsabile dell'ATO). In forza di tale protocollo d'intesa, sottoscritto antecedentemente la costituzione della Provincia di Monza e Brianza, l'ex ATO Provincia di Milano, oggi Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ha sino ad ora effettuato le operazioni di monitoraggio degli interventi ricadenti nei territori monzesi e brianzoli, un tempo appartenenti all'ATO Provincia di Milano, *in attesa che la Regione Lombardia e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza sottoscrivano un'apposita intesa che consenta al medesimo Ufficio d'Ambito di procedere in autonomia nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'AdPQ.* A riguardo si segnala che sono in corso accordi tra gli Uffici d'Ambito Provincia di Milano e Monza e Brianza per la separazione delle competenze fra le due aree in relazione ai finanziamenti AdPQ.

Tramite l'AdPQ sono state impegnate risorse regionali/statali per la realizzazione di opere idrauliche che sono state finanziate fino ad un massimo del 70% del costo complessivo.

Per quanto riguarda i pubblici servizi di fognatura, collettamento depurazione, gli interventi che sono stati ammessi al finanziamento sono quelli riconducibili ai Piani Stralcio di cui all'art. 141 della L. 388/00 e a quelli inseriti nei programmi funzionali al superamento della procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE; per quanto attiene i pubblici servizi di acquedotto gli interventi che sono stati ammessi sono quelli finalizzati a superare situazioni di crisi rispetto ai requisiti di potabilità, ovvero mirati al superamento di problemi di carenze idriche.

Nell'allegato A) viene presentato l'elenco degli interventi che beneficiano dei contributi AdPQ comprensivo di informazioni dettagliate circa il loro stato di attuazione, la relativa programmazione, i contributi concessi ed erogati.

Le risorse messe a disposizione dall'AdPQ alla data del 31 dicembre 2013, considerati i finanziamenti concessi sugli interventi di cui alla Dgr. X/1006 del 29 novembre 2013 (cfr. Deliberazione Cda n.5 del 07.03.2014) possono essere così sintetizzate:



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Provincia	Importo complessivo opere [€]	Fin concesso al 31-12-2013 [€]	Versato da RL 31-12-2013 [€]	Residuo da incassare da RL al 31-12-2012 [€]	Fin pagato al 31-12-2013 [€]	Fin. Da erogare [€]	Crediti [€]
MB	27.935.995,97	5.703.681,10	4.824.807,09	878.874,01	2.995.593,33	2.843.553,40	135.465,63
MI	118.629.430,42	13.112.035,48	11.329.493,86	1.782.541,62	4.981.824,07	8.354.071,07	223.859,66
Case dell'acqua Mi				61.538,46		61.538,46	
Totale	146.565.426,39	18.815.716,58	16.154.300,95	2.722.954,09	7.977.417,40	11.259.162,93	359.325,29

A seguito di una comunicazione del 20 dicembre 2013 della Regione Lombardia avente ad oggetto *la verifica dei termini di avvio lavori ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/1978 e s.m.i., tenuto conto della possibilità di revoca dei contributi* per alcuni interventi che hanno subito ritardi nell'inizio dei lavori, l'Ufficio d'Ambito, considerata la propria posizione di coordinante nell'attività di rendicontazione dell'AdQP, ha ritenuto di procedere con i gestori interessati ad una puntuale verifica dello stato di attuazione delle opere, con particolare riferimento a quelle non ancora avviate, tenuto conto delle date previste di avvio e delle successive segnalazioni di slittamento di tali termini; segnalazioni puntualmente trasmesse dall'Ufficio d'Ambito alla Regione Lombardia nell'ambito del monitoraggio sulla base delle relative comunicazione degli attuatori degli interventi.

E' stato predisposto, a tal fine, un elaborato (ALLEGATO B) che evidenzia i ritardi nell'avvio dei lavori, le nuove date di inizio e fine lavori comunicate al 31.12.2013, articolato per competenza delle infrastrutture e dei relativi contributi ai due territori: ATO Provincia di Milano, ATO Provincia di Monza e Brianza. In tale allegato sono riportati anche gli interventi di cui alla Dgr. X/1006 del 29 novembre 2013 (cfr. Deliberazione Cda n.5 del 07.03.2014)

Considerate le dinamiche di sviluppo di tali opere, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con comunicazione prot. 933 del 30.01.2014, ha provveduto a richiedere, agli attuatori degli interventi, formale precisazione dei ritardi rispetto alle date originariamente previste e formale dichiarazione di impegno all'attivazione e al completamento delle opere indicate nell'allegato B) nei termini indicati nelle schede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, nonché nei termini di cui al Decreto n. 12166 del 12 dicembre 2013 per gli interventi di cui alla d.g.r. n. X/1006 del 29 novembre 2013.

Il soggetto attuatore Cap Holding SpA, in relazione agli interventi di seguito elencati (riportati anche nell'allegato B), ha provveduto a trasmettere con nota prot. 1018 del 22.01.2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 690 del 23.01.2014) le motivazioni dei ritardi accumulati (riconducibili principalmente a difficoltà nell'ottenimento di autorizzazioni, ovvero alla necessità di rivisitazione dei progetti condizionati da difficoltà di acquisizione di aree necessarie alla realizzazione delle opere) fornendo al contempo una dichiarazione di impegno all'attivazione e al completamento degli interventi di che trattasi nei termini indicati nelle schede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, nonché nei termini di cui al Decreto n. 12166 del 12 dicembre 2013 per gli interventi di cui alla d.g.r. n. X1006 del 29 novembre 2013

Le opere che presentano criticità sono riportate sinteticamente nella tabella sottostante (e nell'allegato B) in modo dettagliato).

Cod. Intervento	Denominazione intervento	Provincia	Importo fin. [€]
LOMRJD077/MI	Impianto di Bresso - Denitrificazione II fase - I lotto opere civili e vasche	MI	1.088.181,82
LOMRJD080/MI	Collettamento della rete fognaria del Comune di Carpiano e della frazione di Gnignano di Locate Triulzi all'impianto di depurazione di	MI	983.281,42



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	Locate Triulzi		
LOMREK08017	Comune di Cislano - Lavori di allacciamento della fognatura dalla località Bestazzo all'impianto di depurazione di Cislano e potenziamento impianto (2° lotto-depurazione)	MI	214.000,00
LOMRJD081/MI	Dismissione scarichi fognari in roggia nel Comune di San Donato Milanese - Via Martiri di Cefalonia e Via Europa Bis	MI	259.616,54
LOMRJ21F08008	Comune di Cesate - Interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCPE - impianto di Via Caravaggio	MI	65.809,76
LOMRJ21F08009	Comune di Comaredo - Interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCEP - impianto di Via Repubblica	MI	91.121,20
LOMRL11F08001	Comune di Comaredo - Campo pozzi al servizio dell'area Nord Ovest del comune di Milano	MI	1.700.000

In relazione all'opera identificata nell'AdPQ con codice LOMRL11F08001, il Gestore CAP Holding SpA, considerato il ritardo nell'avvio delle procedure autorizzative (in particolare delle procedure di VAS) ha richiesto la disponibilità alla devoluzione del finanziamento concesso su altre importanti opere, previste nel piano degli interventi del nuovo piano d'ambito della Provincia di Milano, finalizzate alla risoluzione delle problematiche connesse alla procedura di infrazione n. 2009/2034/CE. Si tratta delle seguenti opere:

Cod. Int.	Denominazione intervento	Costo compl.[€]	Importo Lavori [€]	Richiesta rassegna contributo AdPQ [€]
5487	Lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della zona industriale Ovest via Padana Superiore	650.000,00	550.000,00	385.000,00
6657	Lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e Di Vittorio.	2.400.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00

L'intervento LOMRL11F08001 rimarrà comunque previsto nel piano degli investimenti del nuovo piano d'ambito nonché nella programmazione AdPQ sino all'approvazione, da parte della Regione, della riallocazione del relativo contributo.

L'attuatore Brianzacque Srl, per gli interventi di competenza compresi nell'allegato B) e di seguito sinteticamente elencati, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito ai ritardi accumulati con nota prot. 1102 del 22.01.2014 e (prot. Ufficio d'Ambito 672 del 23.01.2014), segnalando difficoltà nell'ottenimento delle varie autorizzazioni (che condizionano di fatto l'avvio dei lavori), fornendo al contempo dichiarazione di impegno al completamento delle opere nei termini indicati nel monitoraggio del 31 dicembre 2013.

Le informazioni relative agli interventi ricadenti nell'ATO Provincia di Monza e Brianza sono state acquisite dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in attesa della separazione delle competenze fra le due aree in relazione ai finanziamenti AdPQ, in forza del sopraccitato protocollo d'intesa di cui alla Dgr VII/15059 del 14 novembre 2003.

Cod. Intervento	Denominazione intervento	Provincia	Importo fin. [€]
LOMRL22F08007	Comune di Pessano con Bornago-Rifacimento rete acquedotto presso Cascina Canepa; Vie Volta, Marconi, Di Vittorio, Fermi; Cascina Oltrona, Asilo Mondini, Don Gnocchi, Marconi e l° Maggio	MI	437.200,00
LOMRL21F08004	Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento - Gessate	MI	136.000,00
LOMREK08016	Comune di Monza - Interventi finalizzati all'estensione del servizio di fognatura in zone non servite	MB	1.123.623,06
LOMRL22F08006	Comune di Vimercate-Rifacimento rete acquedotto nelle vie Goito, Piave e Villanova	MB	111.621,34



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

LOMRJD082/MI	Comune di Ornago (MB) - Realizzazione nuova fognatura acque nere al servizio di Via Volta e sfioratore	MB	94.250,00
LOMRL21F08010	Realizzazione interconnessione tra l'acquedotto a servizio del Comune di Sovico (MB) e l'acquedotto a servizio del Comune di Albiate (MB)	MB	64.318,97

Con comunicazione prot. 2834 del 20 febbraio 2014 Brianzacque, ha segnalato nuovamente criticità nell'acquisizioni delle autorizzazioni generando, per l'intervento LOMRL22F08007 uno slittamento di ulteriori 30 gg rispetto a quanto preventivato; rimangono confermate le altre previsioni.

In relazione all'intervento identificato nell'AdPQ con codice LOMRL21F08004 (Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento - Gessate), Brianzacque Srl segnala l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa alla realizzazione del nuovo pozzo pozzo, soluzione che prevede l'interconnessione della rete acquedottistica di Gessate con la dorsale proveniente dal comune di Pozzuolo Martesana, mediante apposito accordo con il Gestore CAP Holding SpA. Per tale ragione viene avanzata richiesta di devoluzione del finanziamento sull'intervento:

Cod. Int.	Denominazione intervento	Costo compl.[€]	Richiesta rassegna contributo AdPQ [€]
-	Stazione di accumulo e rilancio - Via Mazzini in comune di Gessate (Mi)	283.763,13	136.000,00

Visto quanto sopra premesso;

Richiamata la sopracitata possibilità di revoca dei contributi, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/1978 e s.m.i., per gli interventi per i quali non sono stati rispettati i termini di inizio e fine lavori comunicati all'atto dell'assegnazione del finanziamento;

Considerato tuttavia che gli uffici regionali preposti alla gestione dell'AdPQ, con nota prot. T1.2014.0007215 del 13/02/2014 hanno richiesto la trasmissione di un aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi per i quali non risultano rispettate le date di inizio e fine lavori, chiedendo congiuntamente le motivazioni circa il mancato rispetto degli originari termini;

Ritenuto che la richiesta di aggiornamento dei cronoprogrammi avanzata dalla Regione Lombardia sia funzionale alla predisposizione di una eventuale nuova deliberazione regionale che recepisca le criticità segnalate con contestuale riassegnazione di termini di inizio e fine lavori;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha provveduto a fornire, con la comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ed in anticipazione alla richiesta prot. T1.2014.0007215 degli uffici regionali, informazioni circa lo slittamento dei cronoprogrammi degli interventi non ancora appaltati, provvedendo inoltre a trasmettere, con una successiva nota (prot. 1783 del 21.02.2014) informazioni in merito ad altri interventi, sempre inclusi nell'allegato B) che pur essendo stati appaltati non rispettano la previsione di fine lavori originariamente comunicata;

Considerato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, con la comunicazione prot. 933 del 30.01.2014 ha provveduto alla richiesta di riallocazione dei finanziamenti concessi sugli interventi identificati nell'AdPQ con i codici LOMRL11F08001 e LOMRL21F08004 a favore delle opere milanesi sopra indicate;

Tenuto conto delle motivazioni dei ritardi, dell'importanza della realizzazione di tali opere in relazione alla natura delle problematiche che le stesse andranno a risolvere nonché dell'urgente necessità di superare la procedura di infrazione n. 2009/2034/CE.

Esaurita la trattazione del punto il Presidente

PROPONE

1. Di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione dall'Accordo di Programma Quadro "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" nei termini



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

di cui all'allegato A risultante agli atti dell'Azienda, e con particolare riferimento all'area della Provincia di Milano;

2. Di prendere atto delle motivazioni dei ritardi che hanno gravato e gravano sull'inizio e fine lavori delle opere riferite all'Ambito Milanese, riportate dettagliatamente nell'allegato B risultante agli atti dell'Azienda e della possibile revoca di contributo per i medesimi interventi a causa del mancato rispetto dei cronoprogrammi comunicati all'atto della concessione del finanziamento;
3. di prendere atto dell'impegno formale delle società attuarie al rispetto dei termini forniti in sede di monitoraggio del 31 dicembre 2013, (allegati A e B), così come si evince dalle note di Cap Holding SpA, prot. 1018 del 22.01.2014 e di Brianzacque Srl prot. 1102 del 22.01.2014 e prot. 2834 del 20 febbraio 2014 (Allegati C risultante agli atti della Azienda).
4. Di prendere atto delle richieste, avanzate alla Regione Lombardia, di riallocazione dei contributi AdPQ assegnati agli interventi individuati nell'Accordo stesso con i codici LOMRL11F08001 (Campo pozzi al servizio dell'area Nord Ovest del comune di Milano - Cornaredo) e LOMRL21F08004 (Realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento - Gessate), per le motivazioni indicate in premessa, a favore degli interventi da realizzarsi nell'ambito della provincia di Milano:

Cod. Int.	Denominazione intervento	Costo compl.[€]	Richiesta assegnazione contributo AdPQ [€]
5487	Lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della zona industriale Ovest via Padana Superiore	650.000,00	385.000,00
6657	Lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato Milanese al servizio delle vie Buozi e Di Vittorio.	2.400.000,00	1.400.000,00
-	Stazione di accumulo e rilancio - Via Mazzini in comune di Gessate (Mi)	283.763,13	136.000,00

5. di prendere atto della programmazione aggiornata delle opere riferite al territorio della Provincia di Milano di cui all'allegato A) e B) e della possibilità, come si evince dalla nota della Regione Lombardia prot. T1.2014.0007215, di riassegnazione (non ancora confermata) di nuovi termini di inizio e fine lavori con riconferma dei finanziamenti indicati nello stesso prospetto;
6. Di prendere atto che che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano in attesa della formalizzazione da parte della Regione Lombardia, su istanza delle parti, "*di separazione delle incombenze e titolazioni riferite al finanziamento delle opere dell'ex ATO di Milano ora riconducibile, a seguito della costituzione della Provincia di Monza Brianza e per effetto di conferimento del ramo Gestionale ex ATO relativo all'area di riferimento alla nuova Provincia MB all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza Brianza*" continua ad operare, per quanto necessario, anche in favore dell'Ufficio d'Ambito di Monza Brianza concertando con lo stesso Ufficio i comportamenti e le richieste da avanzare per conto alla Regione Lombardia.

Dopo la presentazione della proposta, esaurita la discussione e sentito il Direttore Generale, il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare rispetto ai sopraccitati punti.

Il Presidente propone altresì di mettere in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Milano, 07 Marzo 2014

Il Presidente
dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il Segretario Verbalizzante