

Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2017 - Operatore residuale Brianzacque

Allegato n. 16 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

	ANNO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO (NOTE / LOCALIZZAZIONE)	IMPORTO 2014 [€]	IMPORTO 2015 [€]	IMPORTO 2016 [€]	Avanzamento lavori 1° semestre 2014	Stima realizzato 1° semestre 2014
Confermati	2014-2015-2016-2017	GORGONZOLA	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	-
	2014-2015-2016-2017	GESSATE	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0%	-
	2014-2015-2016-2017	PESSANO	Sostituzione pompe a rottura pozzi vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1000%	1.500,00
	2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA	Ricerca perdite	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10000%	3.500,00
	2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA	Sostituzione contatori	27.000,00	35.298,06	27.000,00	2000%	5.400,00
	2014-2015-2016-2017	PESSANO GESSATE GORGONZOLA	Manutenzione straordinaria a rottura	15.000,00	15.118,14	14.582,37	10000%	15.000,00
	2014	POZZO D'ADDA	Rifacimento condotta fognaria via Nenni	125.000,00			0%	-
	2014	VAPRIO D'ADDA	Realizzazione nuova fognatura via Manzoni	280.178,63			10000%	280.178,63
	2014	GORGONZOLA	Nuova rete fognaria Cascina Vergani	84.000,00			0%	-
	2014	TRUCCAZZANO	Allacciamento mediante realizzazione stazione di sollevamento insediamento produttivo SP201/Rivoltana	120.000,00			0%	-
	2014-2015-2017	BACINO TRUCCAZZANO	Manutenzione straordinarie a rottura	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0%	-
Anticipato al 2014	2016	TRUCCAZZANO	Adeguamento sollevamento e grigliatura depuratore	389568,85		389.568,85	0%	-
Posticipati al 2015	2014	GORGONZOLA	Completamento rete fognaria Alzaia	430.456,04	430456,04		0%	-
TOT Brianzacque S.r.l.				1.139.247,48				305.578,63