

Causa C-85 - Stato di attuazione degli interventi al 15/10/2014

Allegato n. 18 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Fase infrazione 2009/2034 Riferimento	Denominazione intervento	Denominazione Agglomerato	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE E GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Progettazione
	4588	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Sistemazione fognatura comune di San Donato Milanese 6° lotto (via Rodari)	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 313.432,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			1-feb-2006	1-ago-2007	22-ott-2007	27-mar-2013	27-mar-2013	30-dic-2013	100,00%	esecutivo
LOMRJD081/MI	5067/2	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di Cefalonia, Europa bis	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 367.478,03	Tariffa S.I.I.	1-ago-2012	1-ago-2012	31-mar-2014	31-mag-2014	16-giu-2014	15-ott-2014	15-ott-2014	15-apr-2015	0,00%	esecutivo
	5073	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	Mediglia	€ 324.230,01	Tariffa S.I.I.		1-set-2012	1-set-2012	4-apr-2012	26-nov-2012	31-ott-2014	8-apr-2013	31-dic-2014	92,00%	esecutivo
	5082	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, ecc. diam. 40/50	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cuggiono	€ 327.984,65	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			22-mar-2013	2-mag-2013	20-mag-2013	28-mag-2014	30-mag-2014	31-ott-2014	100,00%	esecutivo
	5142	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Interventi vari di fognatura in Via Parini, Papa Giovanni XXIII, Magenta SP diam. 40/50	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cuggiono	€ 257.940,92	Tariffa S.I.I.			7-nov-2011	15-nov-2011	11-apr-2012	9-nov-2012	31-dic-2012	9-nov-2012	100,00%	esecutivo
	5150	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Realizzazione Fognatura e Pista ciclopedonale in via Espinasse	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magenta	€ 467.116,83	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			1-mag-2011	24-feb-2012	14-nov-2011	19-ott-2012	11-mar-2013	19-ott-2012	100,00%	esecutivo
LOMSMIA13	5194	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magenta	€ 144.595,85	Finanziamenti Dgr n.X2279 del 01-08-2014 (Previsione)			2-ott-2012	28-ago-2014	9-set-2014	31-dic-2014	31-dic-2014	30-set-2015	0,00%	esecutivo
	5199	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Sistemazione via Matelda e Sant'Eusebio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Mesero	€ 158.659,45	Tariffa S.I.I.		1-mar-2011	1-mar-2011	1-set-2011	2-nov-2011	1-set-2012	20-nov-2012	Nov-2012	100,00%	esecutivo
	5201	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collettamento cascina Piatti	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Cassinetta di Lugangnano	€ 209.537,86	Tariffa S.I.I.			25-gen-2013	2-mag-2012	25-feb-2013	31-dic-2014	31-dic-2014	31-mar-2015	81,00%	esecutivo
	5271	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognario fraz. Castelletto	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Albairate	€ 130.429,65	Tariffa S.I.I.		29-mag-2013	29-mag-2013	2-mag-2012	3-mar-2014	31-ott-2014	31-dic-2014	6-nov-2014	85,90%	esecutivo
	5294/A	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognatura Frazione Riazolo	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Albairate	€ 345.980,02	Tariffa S.I.I.		1-set-2011	1-set-2011	06/28/2012	9-lug-2012	21-dic-2012	31-gen-2013	31-dic-2013	100,00%	esecutivo
	5295	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 88.038,21	Tariffa S.I.I.			1-set-2011	1-nov-2011	13-dic-2011	3-lug-2012	3-set-2012	3-set-2012	100,00%	esecutivo
	5296	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Fognatura via San Giorgio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 209.895,35	Tariffa S.I.I.			26-set-2012	2-mag-2012	18-mar-2013	8-mag-2014	31-mag-2014	31-ott-2014	100,00%	esecutivo
	5297	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Fognatura Via Primo Maggio	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 209.000,00	Tariffa S.I.I.		Nov-2012	4-mag-2012		Dec-2012	31-dic-2012				esecutivo
LOMRJD079/MI	5307/01	Causa C - 85/2013	Rifacimento collettore in sponda sinistra del fiume lambro e collettamento scarichi di via Calamandrei, Del Perdono e Sangregorio Galli	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 460.104,98	Tariffa S.I.I. Accordo di Programma Quadro		1-gen-2012	9-lug-2012	4-apr-2012	12-lug-2012	15-ott-2013	15-ott-2013	31-dic-2014	100,00%	esecutivo
LOMRJD078/MI	5307/03	Causa C - 85/2013	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in via XXIII Marzo - Lotta 1 (scarichi lato sud)	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 108.307,14	Tariffa S.I.I. Accordo di Programma Quadro	1-giu-2012	1-giu-2012	1-lug-2012	4-apr-2012	8-ott-2012	31-dic-2014	31-dic-2014	31-mar-2015	18,00%	esecutivo
LOMSMIA03	5307/04	Causa C - 85/2013	Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento e rimozione traffico in attraversamento al lambro presso il comune di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 1.116.626,68	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	10-giu-2013	28-feb-2014	30-giu-2014	4-apr-2012	25-ago-2014	31-mar-2015	30-giu-2015	30-giu-2015	0,00%	esecutivo
LOMSMIA04	5307/05	Causa C - 85/2013	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalle, e Giovanni XXIII presso il comune di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 523.998,70	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	10-giu-2013	17-giu-2014	30-lug-2014	4-apr-2012	22-set-2014	31-dic-2015	30-giu-2015	31-dic-2015	0,00%	esecutivo
LOMRJD078/MI	5307/06	Causa C - 85/2013	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il comune di Melegnano - Lotta 2 (scarichi lato nord)	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	143229,81	Accordo di Programma Quadro	10-giu-2013		8-apr-2013	4-apr-2012	9-giu-2014	31-ott-2014	31-dic-2014	31-mar-2015	0,00%	esecutivo
	5307/07	Causa C - 85/2013	Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 254.665,25	Tariffa S.I.I.	10-giu-2013	30/09/2013	4-apr-2012	20-mar-2014	30-giu-2015	30-giu-2015	30-giu-2015	30-giu-2015	59,70%	esecutivo
	5307/08	Causa C - 85/2013	Realizzazione di sollevamento in zona Broggi ed estensione rete in sponda dx	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 240.877,20	Tariffa S.I.I.	10-giu-2013	30/06/2014			31/12/2015					preliminare
LOMSMIA06	5307/10	Causa C - 85/2013	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, Via Dalle e Via Giovanni XXIII	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 372.501,30	Finanziamenti Dgr n.X2279 del 01-08-2014 (Previsione)	10-giu-2013		22-lug-2014	4-apr-2012	30-ott-2014	30-set-2015	30-mar-2015	30-set-2015	0,00%	esecutivo
	5309	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori	AG01517001 - Olona Sud	Novate	€ 205.300,85	Tariffa S.I.I.		1-nov-2011	1-nov-2011	1-mar-2012	23-mag-2012	30-ott-2012	31-dic-2012	31/12/2012	100,00%	esecutivo
	5310	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Completamento rete fognaria in via Alba, da via Puecher Beltrami aa Autostrada A4	AG01517001 - Olona Sud	Novate	€ 129.915,65	Tariffa S.I.I.		1-apr-2012	1-apr-2012	21-giu-2012	23-lug-2012	20-lug-2013	1-ago-2013	20-lug-2013	100,00%	esecutivo
	5313	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognario della frazione Castellazzo	AG01517001 - Olona Sud	Bollate	€ 317.872,66	Tariffa S.I.I.			5-dic-2011	26-gen-2012	12-dic-2011	14-feb-2014	9-mag-2014	9-mag-2014	100,00%	esecutivo

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Fase infrazione 2009/2034 Riferimento	Denominazione intervento	Denominazione Agglomerato	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZION E GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA +	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Progettazione
	5314	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognario via Voltumo	AG01517001 - Olona Sud	Bollate	€ 103.156,55	Tariffa S.I.I.		1-apr-2012	1-apr-2012	18-lug-2012	30-lug-2012	2-lug-2013	1-set-2013	31-dic-2013	100,00%	esecutivo
	5449	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Nuovo tratto fognario in via Adua	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 15.000,00	Tariffa S.I.I.			1-dic-2011	1-gen-2012	1-gen-2012	1-apr-2012	20-lug-2012	1-apr-2012	100,00%	esecutivo
	5464	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via Einaudi e in Via Savonarola	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	€ 24.169,19	Tariffa S.I.I.		30-mar-2009	1-nov-2012	1-set-2013	15-ott-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	18-ott-2013	100,00%	esecutivo
	5465	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Realizzazione tratto fognante a Nord dell'autostrada A4 Mi-To	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	€ 378.074,89	Tariffa S.I.I.		23-nov-2012	16-apr-2014	24-feb-2014	15-dic-2014	1-lug-2015	1-lug-2015	1-set-2015	0,00%	esecutivo
	5499/AB	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolba, Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menotti, Via Marsala, Via Campo dei Fiori, Via Verbanio, Via Villoresi, Via Monte Grappa da Via G. Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via Belfiore, Via Mameli	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 1.057.844,88	Tariffa S.I.I.			15-giu-2013	27-apr-2014	19-giu-2013	31-ott-2014	30-giu-2014	31-dic-2014	97,96%	esecutivo
LOMSMIA12	5621	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Olona Sud	Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago	€ 2.953.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		31-gen-2013	31-lug-2014	9-set-2014	15-ott-2014	30-set-2015	30-set-2015	30-nov-2015	0,00%	esecutivo
	5622	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	AG01504601 - Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	€ 877.133,26	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			30-apr-2013	6-set-2013	14-ott-2013	20-nov-2014	20-nov-2014	28-feb-2015	98,80%	esecutivo
	5623	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	AG01504601 - Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	€ 947.937,29	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			30-set-2013	13-dic-2013	10-mar-2014	5-nov-2014	5-nov-2014	4-gen-2015	21,61%	esecutivo
LOMSMIA10	5624	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01504601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, San Vittore Olona	€ 1.300.000,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		31-lug-2014	31-ott-2014	30-nov-2014	30-nov-2014	31-ott-2015	30-nov-2015	30-nov-2015	0,00%	definitivo
LOMSMIA11	5625	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01504601 - Olona Nord	Cerro Maggiore, Parabiago	€ 1.387.000,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)			15-set-2014	31-ott-2014	15-nov-2014	30-set-2015	30-nov-2015	30-set-2015	0,00%	Esecutivo
LOMSMIA09	5626	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	€ 1.113.000,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)			24-lug-2014	31-ott-2014	31-ott-2014	30-set-2015	31-ott-2015	31-ott-2015	0,00%	esecutivo
LOMSMIA07	5627	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	€ 1.600.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		31-lug-2014	22-set-2014	31-ott-2014	15-nov-2014	1-dic-2015	1-dic-2015	28-feb-2016	0,00%	esecutivo
LOMSMIA08	5628	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	AG01504601 - Olona Nord	Legnano	€ 1.700.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		28-ago-2014	16-set-2014	31-ott-2014	15-nov-2014	1-dic-2015	1-dic-2015	28-feb-2016	0,00%	Esecutivo
	5631	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Olona Sud	Rho, Anese, Villastanza di Parabiago, Pogliano (gestione acquisto 1°/11/11), Senago, Soloro, Vanzago	€ 1.515.284,55	Finanziamenti Decreti ATO			30-set-2013	13-dic-2013	24-mar-2014	1-feb-2015	28-feb-2015	30-apr-2015	24,59%	esecutivo
E08011	5637	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collettore Asta Lura 3° lotto	AG01517001 - Olona Sud	Lainate, Rho	€ 4.713.049,04	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			24-ago-2010 - 16-lug-2010 - 25-ago-2010	06-set-2010 - 10-nov-2010 - 17-gen-2011	20-ott-2010	1-mar-2013	1-set-2014	6-feb-2014	100,00%	esecutivo
	5638	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	dismissione scarichi Torrente Bozzente e collettamento depuratore Pero	AG01517001 - Olona Sud	Rho	€ 2.743.914,19	Finanziamenti Decreti ATO			28-ago-2010 - 11-mar-2011 - 12-nov-2010	26-ott-2010 - 10-mag-2011 - 04-apr-2011		30-ago-2011 - 29-dic-2011 - 30-set-2012	30-mar-2013	30-ott-2013	100,00%	esecutivo
	5639	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Olona Sud	Soloro	€ 92.833,30	Finanziamenti Decreti ATO Economie derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto rifacimento fognature villaggio INA di Cesate.			30-mar-2013	2-gen-2014	16-giu-2014	31-ott-2014	31-ott-2014	30-nov-2014	0,00%	esecutivo
LOMRJD076/MI	5640	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Olona Sud	Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho, Pero	€ 1.800.000,00	Tariffa S.I.I. Finanziamenti Decreti ATO Accordo di Programma Quadro		30-nov-2012	30-apr-2013	30-ago-2013	1-set-2013	30-ott-2014	30-ott-2014	31-dic-2014	56,51%	esecutivo
	5642	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Realizzazione fognature interessanti le vie (capolungo): via Carocciovia Togliattiv via Bocacciovia Biotovia F.lli Caroli via Einaudi/Via F.lli di Dio via Firenze via Padre Gemelliv via Grieco via Pier delle Vigne via Pucciniv via Resistenza via Sciesia; nella fraz. Biennale interessanti le vie: via E. Ferrariv via Cuneiv via Verdiv via Don Bardoniv via Mantegnavia Fitzvia Pirandello via Sardegna via Totiv via Goltov via Marzabottov via Magellano via Giovanni XXII via Montanare via Don Milani	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Magnago	€ 2.503.940,15	Tariffa S.I.I.	3-mag-2013	31-ago-2013	31-ago-2013	16-dic-2013	10-giu-2014	31-dic-2015	31-dic-2015	30-giu-2016	0,00%	esecutivo
	5643	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.1	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	\$1.840.341,11	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.		28-ott-2010	28-ott-2010	8-nov-2011	15-gen-2013	30-mag-2014	31-dic-2013	28-apr-2014	100,00%	esecutivo
	5644	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.2	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	€ 1.464.266,50	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.	2-apr-2013	18-lug-2013	31-ott-2013	10-gen-2014	8-set-2014	28-feb-2015	31-ago-2015	31-ago-2015	0,00%	esecutivo

CODICE ADPQ Intervento	CODICE ATO Intervento	Fase infrazione 2009/2034 Riferimento	Denominazione intervento	Denominazione Agglomerato	Comune	Costo	Finanziamenti disponibili	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZION E GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA +	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	% di avanzamento lavori	Livello di Progettazione
	5645	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Corbetta-Preloredo	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Corbetta	€ 398.923,06	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			17-nov-2010	7-mar-2012	26-ott-2012	31-gen-2014	23-mag-2014	23-giu-2014	100,00%	esecutivo
LOMSMIA16	5648	Causa C - 85/2013	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	€ 701.848,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)	15-feb-2013	21-giu-2013	22-lug-2014	8-ott-2014	20-ott-2014	15-apr-2015	30-apr-2015	15-ott-2015	0,00%	esecutivo
LOMSMIA01	5652/1	Causa C - 85/2013	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - Potenziamento impianto - 1a fase	AG01514001 - Melegnano	Melegnano	€ 2.877.584,41	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)	22-nov-2010	14-lug-2014	28-feb-2015	19-dic-2014	1-mar-2015	26-apr-2016	23-ott-2016	23-ott-2016	0,00%	definitivo
LOMSMIA02	5653/1	Causa C - 85/2013	Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.se	€ 430.000,00	Finanziamenti Decreti ATO Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)	31-mag-2013	21-dic-2013	22-lug-2014	23-set-2014	30-set-2014	15-apr-2015	30-apr-2015	15-ott-2015	0,00%	esecutivo
LOMSMIA05	5653/2	Causa C - 85/2013	Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	AG01514001 - Melegnano	San Giuliano M.se	€ 175.000,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)	31-mag-2013	27-ott-2014	27-ott-2014	30-nov-2014	30-nov-2014	30-giu-2015	15-lug-2015	31-dic-2015	0,00%	Preliminare
	5655	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collettore di Mediglia - Interventi di completamento	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	Mediglia	€ 1.967.400,00	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.			26-ott-2011	11-mag-2012	19-set-2012	30-giu-2015	30-giu-2015	31-dic-2015	82,60%	esecutivo
E08003	5658	Causa C - 85/2013	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO ampliamento e adeguamento	AG01518901 - Rozzano	Rozzano	€ 18.465.272,29	Finanziamenti Decreti ATO Tariffa S.I.I.	31-lug-2007	26-giu-2008	30-lug-2009	26-giu-2008	12-ott-2009	14-mar-2014	24-mar-2014	15-ott-2014	100,00%	esecutivo
	5669/1/2	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	AG01517001 - Olona Sud	Garbagnate	€ 689.555,83	Tariffa SII €60.000 a carico di privati		1-apr-2014	23-mag-2014	16-mar-2012	22-mag-2014	30-ott-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	11,15%	esecutivo
LOMSMIA14	5987	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Completamento grado totale di fognatura comuni appartenenti all'glomerato - Arluno	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arluno	€ 262.500,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		1-apr-2015	1-apr-2015	1-mag-2015	1-mag-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	Studio di fattibilità
LOMSMIA15	5988	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a Sud dell'autostrada MI-TO	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	Arluno	€ 315.000,00	Finanziamenti Dgr n.X02279 del 01-08-2014 (Previsione)		1-feb-2015	1-feb-2015	1-apr-2015	1-apr-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	1-ott-2015	0,00%	studio di fattibilità
LOMRL11F08003	6657	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 2.400.000,00	Accordo di Programma Quadro Tariffa S.I.I.	31-lug-2014	31-ott-2014	31-ott-2014	4-apr-2012	12/1/2014 in AQ	31-dic-2015	31-dic-2015	31-dic-2016	0,00%	preliminare
	9012	Causa C - 85/2013 + Procedura d'infrazione n. 2014/2059	Collegamento al collettore consortile in zona Bariana	AG01517001 - Olona Sud	Garbagnate	€ 5.645,00	Tariffa S.I.I.			30-dic-2012	30-mar-2013	24-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	30-apr-2013	100,00%	esecutivo