

Interventi del P.A. programmati per gli anni 2014-2019 - Importi 2014 in riduzione

Allegato n. 3 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
4924	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ R 06-20/1bis		PROV-MI	A	100%	27919,88	6.739,60	- 21.180,28	-	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4939	BREBEMI risoluzione interferenza Cassina de Pecchi ACQ.C 06-12/1 e ACQ.C 06-12/2 adeguamento DN150		PROV-MI	A	100%	9752,35	8.015,10	- 1.737,25	-	
5153	nuovo pozzo a Bollate, via Nenni		PROV-MI	A	100%	539000	269.038,83	- 269.961,17	-	
5157	lavori di realizzazione nuovo pozzo in comune di Abbiategrasso - via Coppi		PROV-MI	A	100%	474094,08	293.477,75	- 180.616,33	226.309,23	
5176	lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cisliano (1° lotto -		PROV-MI	F	100%	460407,97	286.376,25	- 174.031,72	239.998,39	
5197	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA OVOIDALE NEL COMUNE DI CASTANO PRIMO -VIA MALPAGA E DEL GESU'		PROV-MI	F	100%	267286,33	173.668,21	- 93.618,12	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE - Inizio lavori posticipato da parte della Polizia Locale del Comune per evitare interferenza con altro cantiere di Ferrovie Nord Milano
5198	nuovo pozzo a Cuggiono - via Turati		PROV-MI	A	100%	688257,18	399.697,96	- 288.559,22	379.602,43	
5203	lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Cassinetta di Lugagnano via Pio XI, Benedetto XV e via dei Triulzi		PROV-MI	F	100%	59000	50.000,00	- 9.000,00	-	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE. Lavori verranno consegnati a ottobre 2014. Asfalti finali spostati alla primavera 2015
5370	lavori di realizzazione pozzo di 1' falda ed impianto di irrigazione in comune di Cerro Maggiore		PROV-MI	A	100%	70000	60.334,91	- 9.665,09	30,00	
5377	restauro serbatoio pensile a San Vittore Olona		PROV-MI	A	100%	64800	36.160,00	- 28.640,00	-	VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
5406	Restauro serbatoio e adeguamento sismico Robecco sul Naviglio - Impianto Crocifisso		PROV-MI	A	100%	54000	27.360,00	- 26.640,00	-	VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
5413	lavori di sistemazione recinzione impianto Misurina in comune di San Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	35000	28.190,40	- 6.809,60	14.762,66	
5418	Formazione recinzione, passo carraio e pavimentazione avampozzo vicino e formazione recinzione e passo carraio avampozzo lontano impianto Tolstoj		PROV-MI	A	100%	90000	78.363,94	- 11.636,06	22.138,89	
5419	Formazione nuovo locale quadri e modifica di quello esistente impianto, formazione nuova recinzione avampozzo lontano con accesso autogrù - impianto Trieste - S		PROV-MI	A	100%	140000	87.698,28	- 52.301,72	-	
5423	Formazione nuovo locale quadri con cavidotti e allacciamento alla fognatura impianto Piazza della Vittoria - San Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	80000	60.340,62	- 19.659,38	18.890,78	
5426	Restauro serbatoio e adeguamento sismico - Santo Stefano Ticino		PROV-MI	A	100%	54000	36.160,00	- 17.840,00	-	VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
5435	Nuovo impianto di trattamento a carboni attivi presso l'impianto di Noverasco (esclusa fornitura carboni attivi)		PROV-MI	A	100%	70000	38.765,47	- 31.234,53	28.621,64	
5438	realizzazione nuovo pozzo in comune di Vittuone - via Fiume e ridefinizione zona di rispetto pozzo P1		PROV-MI	A	100%	538352,41	325.808,48	- 212.543,93	251.246,00	
5446	lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Turbigo in via Lonate		PROV-MI	F	100%	195631,09	175.915,98	- 19.715,11	-	
5466	lavori di risoluzione interferenze rete idrica con la metrotranvia in comune di Bresso		PROV-MI	A	100%	390716,3	210.000,00	- 180.716,30	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE. Preventivo x risoluzione interferenza con MetroTranvia - Provincia di Milano. Opera non iniziata, in quanto la ns esecuzione è collegata alle tempistiche di esecuzione di MetroTranvia.

					driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5487	lavori di allacciamento alla rete fognaria in comune di Inzago della zona industriale ovest via Padana Superiore (1° e 2° lotto)		PROV-MI	F	100%	395000	153.184,91	- 241.815,09	7.427,47	
5623	Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S. Giorgio s/Legnano: ulteriori fognature a completamente delle zone urbanizzate (2° lotto)		PROV-MI	F	100%	1100000	675.000,00	- 425.000,00	158.733,93	
5625	Cerro Maggiore, Parabiago: ulteriori fognature a completamente delle zone urbanizzate (4° lotto)		PROV-MI	F	100%	511000	253.000,00	- 258.000,00	-	
5630	Paderno Dugnano - ulteriori fognature a completamente delle zone urbanizzate (2° lotto)		PROV-MI	F	100%	98000	5.000,00	- 93.000,00	-	
5664	Interventi di adeguamento al trattamento di potabilizzazione per presenza di TCEP (tris-cloro etil fosfati) oltre il limite di riferimento di 0,10 ppb - filtraz		PROV-MI	A	100%	180000	169.367,19	- 10.632,81	-	
5730	ex TASM :adeguamento prescrizioni AIA San Giuliano Ovest		PROV-MI	D	100%	916302,56	657.152,00	- 259.150,56	375.611,73	
5745	ex TASM: Lacchiarella - Interventi di adeguamento per misura portata e dosaggio acido peracetico nella sezione di disinfezione finale		PROV-MI	D	100%	93000	71.249,02	- 21.750,98	51.164,59	
5746	ex TASM: Locate di Triulzi - Realizzazione di nuova sezione di stoccaggio e dosaggio acido peracetico per disinfezione finale		PROV-MI	D	100%	52750	50.852,92	- 1.897,08	10.715,24	
5971	ex TASM: Ampliamento dell'impianto di depurazione di San Giuliano M.se Est a 120.000 A.E. con realizzazione del digestore anaerobico e predisposizione a 160.000		PROV-MI	D	100%	98800	39.145,85	- 59.654,15	39.400,85	
5998	costruzione impianto filtrazione e adeguamento area impianto San Giuseppe a Vernate		PROV-MI	A	100%	284000	34.000,00	- 250.000,00	4.571,97	RITARDO PER CAUSE INTERNE (Protocollata richiesta Parco Agricolo Sud in data 04/08/2014).
6610	refacimento fognatura Dairago, piazza Mazzini		PROV-MI	F	100%	210000	170.000,00	- 40.000,00	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE Posticipato ripristino tappetini di usura alla primavera 2015 in attesa completo assestamento scavi
6644	ristrutturazione rete idrica Turbigo, via S. Uberto		PROV-MI	A	100%	146759	20.000,00	- 126.759,00	-	RITARDO PER CAUSE ESOGENE Inizio lavori posticipato come da richiesta del Comune per evitare interferenza con altro cantiere in zona di Ferrovie Nord Milano
6650	adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in Via Dante a Vermezzo		PROV-MI	A	100%	57800	24.160,00	- 33.640,00	464,00	VARIAZIONE QET (ribasso di gara)
6657	lavori di realizzazione rete fognaria in comune di San Donato Milanese al servizio delle vie Buozzi e DI Vittorio		PROV-MI	F	100%	470000	140.000,00	- 330.000,00	-	
9006	case acqua EXPO		PROV-MI	non s.i.i.	100%	486000	80.000,00	- 406.000,00	340,00	VARIAZIONE QET: aggiornamento in base al numero e valore di case dell'acqua previste in realizzazione
9009	estensione rete via forlanini Garbagnate Milanese - prev 206-13 amiacque (ex sk 4800/D)		PROV-MI	A	100%	260705	250.000,00	- 10.705,00	-	
9032	rilevi reti fognarie		VARI	F	85%	593600	473.680,08	- 119.919,92	236.630,69	
5915	MSD bonifica digestore A Sesto SG		PROV-MI	D	100%	250000	50.000,00	- 200.000,00	-	RITARDO PER CAUSE INTERNE: Dilatazione dei tempi di intervento per compatibilità con l'attività di conduzione dell'impianto

TOT Cap Holding S.p.a.	10.511.934,15	5.967.903,75	-	4.544.030,40	2.065.732,49	
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	--