

Interventi P.A. che nel 2013 risultavano attivati e che proseguono nel 2014 - Importi 2014 in riduzione

Allegato n. 11 alla Delib. N. 2 del 10/11/2014

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
4692	lavori di interconnessione rete idrica tra i comuni di Mediglia e Tribiano		PROV-MI	A	100%	29.660,00	28.192,19	- 1.467,81	-	
4697	lavori di realizzazione pozzo e impianto di sollevamento in comune di Settimo Milanese, via Rilè		PROV-MI	A	100%	75.064,10	-	- 75.064,10	-	
4698	lavori all'impianto di sollevamento del pozzo in comune di Cornaredo, via Manzoni		PROV-MI	A	100%	69.302,54	8.264,36	- 61.038,18	-	
4745	impianto di sollevamento pozzo Sesto San Giovanni via Gramsci		PROV-MI	A	100%	29.602,80	-	- 29.602,80	-	
4773	nuovo pozzo Carpiano, località Francolino		PROV-MI	A	100%	645.000,00	554.754,18	- 90.245,82	564,00	
4800	nuovo pozzo Garbagnate Milanese, via Foscolo		PROV-MI	A	100%	426.000,00	401.577,55	- 24.422,45	131.950,00	
4818	nuovo pozzo a servizio di Vermezzo e Zelo Surrigone, S.P. 30		PROV-MI	A	100%	423.779,01	367.799,83	- 55.979,18	357.466,72	
4836	lavori di potenziamento della rete idrica in comune di Sesto San Giovanni, via Italia		PROV-MI	A	100%	219.330,77	219.330,67	- 0,10	160.000,00	
4858	nuovo pozzo Segrate, lottizzazione Cascina Boffalora		PROV-MI	A	100%	96.071,90	16.927,36	- 79.144,54	-	
4861	nuovo pozzo Zibido San Giacomo, frazione Badile		PROV-MI	A	100%	60.000,00	-	- 60.000,00	-	
4880	nuovo pozzo Rho, via Tacito		PROV-MI	A	100%	60.000,00	0,64	- 59.999,36	0,63	
4915	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello ACQ.C 06-11 attraversamento C.na Croce		PROV-MI	A	100%	42.701,68	9.612,64	- 33.089,04	-	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4919	BREBEMI risoluzione interferenza Segrate ACQ R.06-17 Rotatoria via Dante		PROV-MI	A	100%	42.242,50	24.181,44	- 18.061,06	10.806,92	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4922	BREBEMI risoluzione interferenza Rodano ACQ.R 06-26 S.P.182		PROV-MI	A	100%	34.383,55	6.383,55	- 28.000,00	-	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4933	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG C 06-05/2 parallelismo Cassanese DN150 e DN180 in Pioltello cimitero-rotonda		PROV-MI	F	100%	1.000.000,00	98.951,20	- 901.048,80	-	
4934	BREBEMI risoluzione interferenza Pioltello FOG R 06-20/1 rifacimento attraversamento Rivoltana con Ø 125, sistemazione tratto Ø 30, tratto in parallelo del coll		PROV-MI	F	100%	187.901,36	139.662,08	- 48.239,28	-	
4936	BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06-05/1 parallelismo Cassanese DN180 in Pioltello via San Francesco-cimitero		PROV-MI	F	100%	616.956,31	228.775,65	- 388.180,66	156.064,05	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x Brebemi per risoluzione interferenze - Brebemi ha chiesto di eseguire meno lavori
4937	BREBEMI risoluzione interferenza FOG C 06-05/3 parallelismo Cassanese DN150 in Pioltello e Cernusco S/N		PROV-MI	F	100%	520.000,00	13.623,84	- 506.376,16	3.362,10	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
4977	lavori di estensione rete e risoluzione interferenze tra acquedotti e prolungamento M1 in via Gramsci in comune di Sesto San Giovanni		PROV-MI	A	100%	164.895,29	-	-	164.895,29	RITARDO PER CAUSE ESOGENE - Preventivo x MM per risoluzione interferenza. Lavori di MM in ritardo rispetto a cronoprogramma
5005	lavori di demolizione del serbatoio idrico del comune di Pioltello		PROV-MI	A	100%	19.582,80	-	-	19.582,80	-
5069	nuovo pozzo a Pioltello, località Gabbadera		PROV-MI	A	100%	113.391,00	9.474,73	-	103.916,27	9.474,73
5072	nuovo pozzo ad Arese, località Travello		PROV-MI	A	100%	139.349,10	85.441,06	-	53.908,04	-
5073	dismissione scarichi in roggia a Mediglia, località Robbiano		PROV-MI	F	100%	97.456,02	79.292,01	-	18.164,01	42.679,88
5074	lavori di potenziamento della rete fognaria in comune di Mediglia dismissione scarichi in rogge (Via Roma, Via F.lli Rosselli, Via Manzoni)		PROV-MI	F	100%	45.000,00	35.268,51	-	9.731,49	-
5075	Potenziamento nitrificazione impianto di depurazione + grigliatura presso sollevamento Colturano + demolizione impianto Colturano		PROV-MI	D	100%	29.864,59	15.000,00	-	14.864,59	-
5078	lavori di collegamento rete idrica tra i comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni		PROV-MI	A	100%	151.913,92	42.218,36	-	109.695,56	RITARDO PER CAUSE ESOGENE - Problemi con la perforazione teleguidata sotto il Fiume Lambro. Previsto cambio tecnologia con slittamento dei tempi
5091	refacimento del depuratore di Besate		PROV-MI	D	100%	81.420,08	40.000,00	-	41.420,08	-
5096	nuovo pozzo a San Zenone al Lambro, via Ada Negri		PROV-MI	A	100%	443.000,00	-	-	443.000,00	RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Autorizzazione comunale pervenuta in CAP il 17/09/2014, appalto entro l'anno ed esecuzione nel 2015).
5100	lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di Usmate Velate		PROV-MI	A	100%	437.000,00	7.000,00	-	430.000,00	-
5101	restauro serbatoio pensile a Vedano al Lambro		PROV-MI	A	100%	399.000,00	291.720,19	-	107.279,81	55.000,00
5116	Sollevamento dei reflui di Paullo e loro conferimento al depuratore di Settala		PROV-MI	F	100%	793.685,26	638.544,24	-	155.141,02	176.513,39
5119	adeguamento depuratore Abbiategrasso		PROV-MI	D	100%	1.157.768,95	562.315,42	-	595.453,53	349.088,85
5130	Potenziamento rete fognaria in Via Cilea (Cologno) e miglioramento idraulici di manufatti in via Monte Cervino, Via san Maurizio al Lambro (Brugherio)		PROV-MI+PROV-MB	F	67%	46.900,00	5.789,12	-	41.110,88	-
5136	lavori di potenziamento reti fognarie in comune di Sedriano e volanizzazione		PROV-MI	F	100%	400.000,00	150.000,00	-	250.000,00	35.614,48
5150	lavori di realizzazione rete fognaria e realizzazione e Pista ciclopedonale in via Espinasse in comune di Magenta		PROV-MI	F	100%	50.200,25	42.842,37	-	7.357,88	-
5163	interconnessione degli acquedotti dei comuni di Basiano, Masate, Trezzano Rosa, Pozzo d'Adda (tratto in Comune di Trezzano Rosa)		PROV-MI	A	100%	112.327,47	72.884,91	-	39.442,56	4.456,00
5169	restauro serbatoio pensile a Mediglia		PROV-MI	A	100%	392.586,80	320.764,93	-	71.821,87	-
5175	lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cisliano (2° lotto -		PROV-MI	D/F	100%	562.620,00	398.120,00	-	164.500,00	50.766,00
5177	Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese		PROV-MI	F	100%	800.000,00	400.000,00	-	400.000,00	250.000,00
5195	lavori di sostituzione rete idrica in comune di Castano Primo		PROV-MI	A	100%	100.000,13	-	-	100.000,13	-

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5200	lavori di sistemazione rete fognaria in comune di Mesero via Veneto		PROV-MI	F	100%	450.422,76	400.000,00	- 50.422,76	49.000,00	
5208	nuovo pozzo ad Assago Cascina Bazzana		PROV-MI	A	100%	572.240,98	14.910,88	- 557.330,10	16.655,88	RITARDO PER CAUSE ESOGENE (Autorizzazione comunale non ancora inoltrata a CAP, previsto appalto entro l'anno ed esecuzione nel 2015).
5286	lavori di restauro del serbatoio idrico del comune di Arese		PROV-MI	A	100%	257.000,00	240.260,46	- 16.739,54	-	
5306	lavori di sostituzione della rete idrica a Melegnano		PROV-MI	A	100%	158.440,65	127.890,60	- 30.550,05	21.727,19	VARIAZIONE QET PER CAUSE ESOGENE. Lavori conclusi. Minor occorrenza.
5313	Collegamento rete fognaria della Frazione Castellazzo in comune di Bollate		PROV-MI	F	100%	20.000,00	10.000,00	- 10.000,00	-	
5345	manutenzione e relining rete fognaria Cassina de' Pecchi		PROV-MI	F	100%	109.055,56	94.354,31	- 14.701,25	10.000,00	
5380	lavori di interconnessione della rete idrica tra il comune di Buscate ed il comune di Cuggiono		PROV-MI	A	100%	530.000,00	50.000,00	- 480.000,00	-	
5389	Comune di Magnago, sistemazione serbatoio e impianto		PROV-MI	A	100%	150.000,00	-	- 150.000,00	-	RITARDO PER CAUSE INTERNE (Autorizzazione comunale arrivata il 10/09/2014, manca parere MIBACT (richiesta inoltrata)).
5401	interconnessione della rete idrica tra il comune di San Giuliano Milanese (frazione Pedriano) e Melegnano		PROV-MI	A	100%	533.000,00	308.000,00	- 225.000,00	-	
5414	Realizzazione recinzione e rifacimento piping nell'impianto Pedriano - San Giuliano Milanese		PROV-MI	A	100%	99.686,67	83.712,44	- 15.974,23	25.600,25	
5450	lavori di sostituzione rete fognaria in comune di Vizzolo Predabissi in via Melegnano e via Verdi		PROV-MI	F	100%	68.705,97	39.087,06	- 29.618,91	-	
5489	lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in comune di Liscate via Vavassori e via De Gasperi		PROV-MI	A	100%	100.000,00	45.000,00	- 55.000,00	25.000,00	
5619	Sostituzione rete idrica in Comune di Cernusco s/n		PROV-MI	A	100%	25.000,00	-	- 25.000,00	-	VARIAZIONE QET. Lavori conclusi con minor occorrenza: Comune ha chiesto di non eseguire asfalti finali in quanto nella via sono previsti altri lavori
5622	Canegrate, Cerro Maggiore, S. Vittore Olona, S. Giorgio s/Legnano: ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° lotto)		PROV-MI	F	100%	876.821,20	757.499,16	- 119.322,04	540.472,05	
5629	Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo - ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (1° lotto)		PROV-MI	F	100%	712.552,00	676.964,05	- 35.587,95	-	
5631	Rho, Arese, Villastanza di Parabiago, Pogliano, Senago, Solaro, Vanzago - ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate (2° lotto)		PROV-MI	F	100%	1.656.400,01	1.122.397,79	- 534.002,22	191.973,74	
5633	denitrificazione Bresso - altri stralci		PROV-MIINTER	D	100%	1.752.950,00	1.599.441,55	- 153.508,45	306.087,56	
5635	Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Bresso		PROV-MIINTER	D	100%	41.263,33	27.375,30	- 13.888,03	21.962,00	
5636	Defosfatazione, filtrazione e disinfezione Canegrate		PROV-MI	D	100%	16.949,34	8.840,34	- 8.109,00	-	
5637	Collettore Asta Lura 3° lotto		PROV-MI	F	100%	148.500,00	138.713,79	- 9.786,21	86.713,01	
5638	dismissione scarichi torrente Bozzente e recapito a Pero		PROV-MI	F	100%	338.736,27	279.935,13	- 58.801,14	62.848,33	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
5640	ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho e Pero - 1 lotto		PROV-MI	F	100%	1.449.454,99	1.217.570,12	- 231.884,87	547.821,80	
5642	ex TAM: lavori di completamento della rete fognaria comunale di Magnago - Capoluogo e Frazione Biate. Biate.		PROV-MI	F	100%	1.641.653,32	837.374,79	- 804.278,53	600,00	
5644	ex TAM: Lavori relativi al secondo lotto della fognatura comunale. Estensione della fognatura alla via Foletta e località Magnana, nonché alla frazione Pontenuo		PROV-MI	F	100%	737.545,27	727.635,41	- 9.909,86	600,00	
5646	ex TAM: Interventi di revisione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Robecco sul Naviglio (MI)		PROV-MI	D	100%	4.724.016,51	4.344.714,38	- 379.302,13	2.108.483,00	
5649	ex TASM: Lacchiarella - collettamento al depuratore di Lacchiarella dell'area Oasi		PROV-MI	F	100%	235.529,14	50.000,00	- 185.529,14	-	RITARDO PER CAUSE INTERNE: Ritardo nelle attività di progettazione e nell'ottenimento delle autorizzazioni
5652	ex TASM: potenziamento impianto Melegnano		PROV-MI	D	100%	658.174,67	86.332,00	- 571.842,67	54.000,00	
5653	ex TASM: San Giuliano Milanese - collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano Milanese alla rete fognaria di Melegnano		PROV-MI	F	100%	234.875,43	234.545,58	- 329,85	-	
5654	ex TASM: Assago - impianto di depurazione di Assago - ampliamento ed adeguamento dell'impianto		PROV-MI	D	100%	3.563.234,86	1.064.203,68	- 2.499.031,18	-	POSTITIPAZIONE: Ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni
5655	ex TASM: interventi collettore Mediglia		PROV-MI	F	100%	941.656,55	697.900,00	- 243.756,55	265.079,60	RITARDO PER CAUSE ESOGENE + AGGIUNTA NUOVO INTERVENTO: imprevisti in fase di realizzazione
5660	BREBEMI risoluzione interferenza FOG R 06-32 Vignate		PROV-MI	F	100%	95.856,17	85.607,94	- 10.248,23	69.385,12	
5704	ex TAM: Realizzazione collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario zone non servite in comune di Motta Visconti (MI)		PROV-MI	F	100%	688.185,15	579.855,14	- 108.330,01	-	
5705	ex TAM: Interventi di adeguamento rete fognaria comunale interessante le vie Baracca, Rimembranze, Don Nardi, Europa. S. Francesco - 2° stralcio, 1° lotto in co		PROV-MI	F	100%	235.000,00	132.477,22	- 102.522,78	-	
5725	ex TASM: collettamento Rosate, frazione Cavoletto		PROV-MI	F	100%	224.427,44	179.735,57	- 44.691,87	-	
5728	ex TASM: allacciamenti rete fognatura Buccinasco		PROV-MI	F	100%	2.435,14	-	- 2.435,14	14.678,66	
5731	ex TASM :adeguamento e potenziamento impianto San Giuliano Ovest		PROV-MI	D	100%	1.054.801,37	203.701,42	- 851.099,95	207.987,28	
5747	ex TASM: Locate di Triulzi - Ripristino cementi armati ammalorati		PROV-MI	D	100%	10.000,00	399,00	- 9.601,00	30,00	
5965	ex TASM: Depuratore Rozzano - Interventi di ristrutturazione		PROV-MI	D	100%	2.720.000,00	1.392.138,40	- 1.327.861,60	332.742,52	
6609	interventi di fognatura come da convenzione, Trezzano Rosa (interventi 4 e 5)		PROV-MI	F	100%	155.000,00	45.000,00	- 110.000,00	-	

NumeroCom messa	DescrizioneCommessa	Conto Terzi	Ambito	Servizio	driver	Piano d'Ambito dicembre 2013	Aggiornamento settembre 2014 (situazione al 30/06/2014)	Variazioni rispetto al P.A.	Realizzato dal 31/12/2013 al 30/06/2014	Motivazione
					MI	Importi 2014 [€]	Importi 2014 [€]	Importi [€]	Importi [€]	
6632	progetto PIA (settore Geologia)		VARI	A/F/D	82%	334.682,40	46.184,60	-	288.497,80	POSTICIPAZIONE in base all'effettiva prevista realizzazione
6648	lavori di adeguamento della stazione di sollevamento via Adda in comune di Bresso		PROV-MI	F	100%	52.500,00	35.557,22	-	16.942,78	
6658	intervento n.5 di fognatura come da convenzione, Via Pascoli in Trezzano Rosa		PROV-MI	F	100%	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
6660	intervento n.7 di fognatura come da convenzione, scolmatore Via Primo Maggio in Trezzano Rosa		PROV-MI	F	100%	3.000,00	-	-	3.000,00	-
9000	immobilizzazioni in corso ex lanomi in fase di completamento		PROV-MI	G	100%	117.501,88	72.191,88	-	45.310,00	1.906,77
9024	infrazione via Luxemburg Locate Triulzi		PROV-MI	F	100%	184.808,00	29.661,60	-	155.146,40	VARIAZIONE QET: l'attività di rilevazione delle reti ha evidenziato la necessità di effettuare solo un intervento di relining in via XXV Aprile (gli scarichi non sono da dismettere in quanto di troppo pieno delle acque meteoriche)
6024	MSD modifiche piping Binasco		PROV-MI	D	100%	10.000,00	-	-	10.000,00	-
6036	MSD sostituzione scale Binasco		PROV-MI	D	100%	10.000,00	-	-	10.000,00	-
6240	MSD tramogge surnatanti RobeccoS Naviglio		PROV-MI	D	100%	16.000,00	-	-	16.000,00	-
6429	MSA Mazzafame vasche sostituzione spinte Legnano		PROV-MI	A	100%	10.000,00	-	-	10.000,00	-
6470	MSA opere accessorie San Lorenzo Parabiago		PROV-MI	A	100%	10.000,00	-	-	10.000,00	-
6528	MSA opere per la sicurezza tutti i Comuni		PROV-MI	A	100%	150.000,00	127.000,00	-	23.000,00	20.238,01
TOT Cap Holding S.p.a.						40.044.021,21	23.548.881,85	-	16.495.139,36	6.820.592,36