

Interventi anno 2018 -Gestore Cap Holding Spa

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 133 | 5691 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Guido dei Lavoratori, Niguarda - Milano, presso il comune di BRESCO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: trattamento sabbie e surnatanti sedimentazione primaria | BRESCO | DEP | AG01503201 | in corso | 864.562 | 487.262 |
| 141 | 5708 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Don Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: linea acque, linea fanghi | BAREGGIO | DEP | AG01501201 | in corso | 227.946 | 161.797 |
| 171 | 5775 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Cascinette, presso il comune di CANEGRATE - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: antincendio | CANEGRATE | DEP | AG01504601 | collaudati | 6.104 | 8.776 |
| 177 | 5788 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S.ta Maria, presso il comune di BINASCO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: digestione | BINASCO | DEP | AG01502401 | in corso | 369.267 | 35.392 |
| 204 | 5859 | MSD trattamento RL Peschiera Borromeo | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | in corso | 514.191 | 211.884 |
| 306 | 6600 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in C.so Europa, presso il comune di RHO - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | RHO | FOG | AG01517001 | collaudati | 23.128 | 2.594 |
| 369 | 6961 | Rifacimento secondo sedimentatore finale depuratore di Rozzano | ROZZANO | DEP | AG01518901 | terminati | 1.086.758 | 973.189 |
| 374 | 6966 | Adeguamento impianto di depurazione di San Colombano al Lambro | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | DEP | AG01519101 | in corso | 231.094 | 21.340 |
| 554 | 9100 | adeguamenti sedi e impianti per CPI | VARI | SEDI | | in corso | 572.556 | 1.392.872 |
| 557 | 9103 | costruzione nuova sede di Gruppo Milano Via Rimini | SEDE | SEDI | | in corso | 2.872.259 | 1.198.654 |
| 1263 | 9290_4 | Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | in corso | 70.120 | 31.532 |
| 1265 | 9318_1 | Sesto San Giovanni recupero fosforo | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | terminati | 316.828 | 227.693 |
| 1306 | 9037_27 | manutenzione secondo generatore ozono | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | collaudati | 53.600 | 58.415 |
| 18 | 5112 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Loc. Roggia Beretta, presso il comune di GUIDO VISCONTI - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | GUIDO VISCONTI | FOG | AG01511201 | in corso | 261.778 | 20.185 |
| 21 | 5119 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Strada Mercadante, presso il comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ABBIATEGRASSO | DEP | AG01500201 | collaudati | 78.000 | 77.721 |
| 23 | 5121 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in proprietà privata, presso il comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | ABBIATEGRASSO | FOG | AG01500201 | in corso | 357.676 | 15.141 |
| 29 | 5158 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Cagnola, presso il comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ABBIATEGRASSO | ACQ | | in corso | 625.451 | 20.216 |
| 30 | 5159 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Cagnola, presso il comune di ABBIATEGRASSO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ABBIATEGRASSO | ACQ | | in corso | 329.413 | 421.708 |
| 31 | 5160 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in C.na Croce, presso il comune di CORNAREDO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CORNAREDO | ACQ | | in corso | 1.185.874 | 720.966 |
| 34 | 5168 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Serbatoio comunale in Via Torriani, presso il comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | ACQ | | in corso | 489.160 | 319.603 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|----|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 39 | 5185 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Impianto di sollevamento comunale in varie vie, presso il comune di SAN DONATO MILANESE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | SAN DONATO MILANESE | ACQ | | in corso | 120.543 | 3.034 |
| 43 | 5198 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Turati, presso il comune di CUGGIONO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CUGGIONO | ACQ | | terminati | 224.636 | 497.104 |
| 48 | 5232 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Loc. Caselle, presso il comune di OZZERO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | OZZERO | ACQ | | collaudati | 141.857 | 186.201 |
| 51 | 5298 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via V. Emanuele e Don Sturzo, presso il comune di BERNATE TICINO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | BERNATE TICINO | FOG | AG01518401 | in corso | 212.500 | 2.828 |
| 54 | 5319 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via De Gasperi, presso il comune di MOTTA VISCONTI - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: filtrazione | MOTTA VISCONTI | ACQ | | collaudati | 23.397 | 430 |
| 56 | 5335 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Via Viboldone, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | collaudati | 274.367 | 434.453 |
| 57 | 5337 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. Civesio, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | collaudati | 115.160 | 54.112 |
| 59 | 5339 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Liberazione, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | in corso | 100.000 | 108.127 |
| 63 | 5367 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Settembrini, presso il comune di CINISELLO BALSAMO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CINISELLO BALSAMO | ACQ | | collaudati | 279.104 | 197.958 |
| 67 | 5379 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in S.P. 196, presso il comune di BUSCATE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BUSCATE | ACQ | | collaudati | 125.037 | 427 |
| 69 | 5386 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Abruzzi, presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | LEGNANO | ACQ | | collaudati | 587.121 | 469.928 |
| 71 | 5388 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Girardi, presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | LEGNANO | ACQ | | terminati | 210.883 | 472.612 |
| 72 | 5391 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Via Ungaretti, presso il comune di MAGNAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MAGNAGO | ACQ | | in corso | 207.009 | 190.890 |
| 73 | 5393 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Don Milani, presso il comune di MAGNAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MAGNAGO | ACQ | | collaudati | 9.661 | 18.292 |
| 77 | 5403 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Via Emilia (Vizzolo Pr.), presso il comune di MELEGNANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MELEGNANO | ACQ | | collaudati | 291.006 | 101.289 |
| 78 | 5406 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Serbatoio comunale in Via Crocefisso, presso il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | ROBECCO SUL NAVIGLIO | ACQ | | collaudati | 94.367 | 94.640 |
| 85 | 5440 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di VITTUONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VITTUONE | FOG | AG01518401 | in corso | 288.253 | 15.089 |
| 87 | 5443 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Via XXV Aprile, presso il comune di TURBIGO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | TURBIGO | ACQ | | in corso | 121.619 | 58.147 |
| 88 | 5444 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Impianto di sollevamento comunale in Via Trento e Trieste, presso il comune di TURBIGO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: area esterna | TURBIGO | ACQ | | collaudati | 25.162 | 3.478 |
| 95 | 5490 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Martiri della Libertà, presso il comune di LISCATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | LISCATE | ACQ | | collaudati | 106.795 | 74.552 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|---|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 98 | 5610 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. ancora da definire, presso il comune di MAGENTA - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: filtrazione | MAGENTA | ACQ | | terminati | 346.306 | 225.813 |
| 113 | 5645 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Fraz. Preloroto, presso il comune di CORBETTA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | CORBETTA | FOG | AG01518401 | collaudati | 2.079 | 596 |
| 120 | 5654 | Settore Depurazione - Lavori di costruzione nuove opere - Depuratore comunale in Via V. Veneto, presso il comune di ASSAGO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale, comparto dell'impianto interessato: Sezioni varie | ASSAGO | DEP | AG01501101 | collaudati | 509.254 | 272.862 |
| 136 | 5703 | Settore Depurazione - Lavori di costruzione nuove opere - Depuratore comunale in Loc. fosso Morto, Roggia Zamarca (fraz. Fallavecchia), presso il comune di MORIMONDO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: linea acque, linea fanghi, collettamento | MORIMONDO | DEP | AG01515001 | collaudati | 24.118 | 1.019 |
| 137 | 5704 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario comunale in varie vie, presso il comune di MOTTA VISCONTI - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MOTTA VISCONTI | FOG | AG01515101 | terminati | 918.890 | 801.938 |
| 138 | 5705 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Baracca, Rimembranze, Don Nardi, Europa, S. Francesco, presso il comune di OSSONA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | OSSONA | FOG | AG01518401 | collaudati | 102.117 | 2.367 |
| 139 | 5706 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Collettore fognario comunale in Loc. Cascinello Valerio, presso il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | ROBECCO SUL NAVIGLIO | FOG | AG01518401 | in corso | 100.000 | 40.813 |
| 142 | 5709 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Don Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: collettamento intercomunale | BAREGGIO | DEP | AG01501201 | in corso | 331.583 | 530.435 |
| 143 | 5710 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Novata, presso il comune di TURBIGO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: linea acque | TURBIGO | DEP | AG01522601 | in corso | 300.000 | 266.666 |
| 144 | 5713 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Volta, Leonardo da Vinci, Loc. Mirabella, presso il comune di OZZERO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | OZZERO | FOG | AG01516501 | collaudati | 305.453 | 393.321 |
| 149 | 5719 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in V.le Borletti, presso il comune di CORBETTA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CORBETTA | FOG | AG01518401 | collaudati | 131.273 | 29.385 |
| 151 | 5721 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di VANZAGHELLO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VANZAGHELLO | FOG | AG01518401 | terminati | 23.133 | 92 |
| 152 | 5722 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Vasca volano comunale in Strada vicinale Loc. Balzarone, presso il comune di VANZAGHELLO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | VANZAGHELLO | FOG | AG01518401 | in corso | 100.000 | 32.221 |
| 153 | 5723 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Fraz. Vigano, fraz. S. Vito, C.na Rosa, presso il comune di GAGGIANO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: Sezioni varie | GAGGIANO | FOG | AG01510301 | in corso | 345.632 | 17.363 |
| 158 | 5731 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in C.na Rancate, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a migliorare il processo | SAN GIULIANO MILANESE | DEP | AG01519502 | collaudati | 6.960 | 945 |
| 159 | 5733 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Darwin, presso il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato a migliorare il processo | TREZZANO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01522001 | in corso | 752.841 | 73.985 |
| 162 | 5736 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Tiepolo, Tiziano, Michelangelo, presso il comune di CESANO BOSCONONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CESANO BOSCONONE | FOG | AG01501101 | in corso | 584.498 | 130.211 |
| 163 | 5737 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Concordia, Mazzini, presso il comune di CORSICO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CORSICO | FOG | AG01501101 | in corso | 374.719 | 72.343 |
| 165 | 5742 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Fraz. Vigano, presso il comune di GAGGIANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | GAGGIANO | ACQ | | terminati | 96.876 | 279 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 166 | 5744 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di BUCCINASCO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BUCCINASCO | FOG | AG01501101 | collaudati | 264.095 | 326.551 |
| 172 | 5776 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: antincendio | PERO | DEP | AG01517001 | terminati | 329.879 | 258.859 |
| 179 | 5792 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S.ta Maria, presso il comune di BINASCO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: filtrazione finale | BINASCO | DEP | AG01502401 | terminati | 309.494 | 166.813 |
| 185 | 5800 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Guido dei Lavoratori, Niguarda - Milano, presso il comune di BRESCO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: grigliatura, dissabbiatura, sollevamento | BRESCO | DEP | AG01503201 | collaudati | 22.177 | 47.831 |
| 186 | 5808 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Fraz. Bettola, presso il comune di CALVIGNASCO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: dissabbiatura | CALVIGNASCO | DEP | AG01504201 | collaudati | 3.339 | 3.928 |
| 202 | 5856 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, riempimenti bioilite | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | terminati | 175.300 | 394.499 |
| 205 | 5860 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: digestore (n. 3 e n.6) | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | collaudati | 187.049 | 99.464 |
| 208 | 5863 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: disidratazione fanghi | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | terminati | 7.194 | 130 |
| 227 | 5916 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: gasometro | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | collaudati | 4.401 | 16.340 |
| 228 | 5917 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: disidratazione | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | collaudati | 14.881 | 32.300 |
| 230 | 5921 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, bioilite | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | collaudati | 140.000 | 174.097 |
| 237 | 5934 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Novara, presso il comune di TURBIGO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: filtrazione finale | TURBIGO | DEP | AG01522601 | collaudati | 43.805 | 81.120 |
| 243 | 5971 | Settore Depurazione - Lavori di costruzione nuove opere - Depuratore comunale in Loc. C.na La Folla, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: varie sezioni | SAN GIULIANO MILANESE | DEP | AG01519502 | in corso | 775.070 | 484.154 |
| 246 | 5982 | Settore Depurazione - Lavori di demolizione - Depuratore comunale in ex impianto di depurazione, presso il comune di INVERUNO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale, comparto dell'impianto interessato: area impianto | INVERUNO | DEP | AG01518401 | terminati | 55.953 | 24.440 |
| 247 | 5984 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in C.so Italia, Via Garibaldi, De Gasperi, Maroncelli, presso il comune di INVERUNO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | INVERUNO | FOG | AG01518401 | collaudati | 213.799 | 57.111 |
| 251 | 5995 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Pace, Sardegna, presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | LEGNANO | ACQ | | collaudati | 200.842 | 290.619 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|---|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 254 | 6007 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Don Fracassi, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: nitrificazione, linea diffusione aria | BAREGGIO | DEP | AG01501201 | terminati | 25.000 | 15.818 |
| 263 | 6106 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. Sarmazzano di Vizzolo Pr., presso il comune di DRESANO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: dissabbiatura | DRESANO | DEP | AG01524401 | terminati | 13.792 | 350 |
| 277 | 6315 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Fermi, presso il comune di SETTALA - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: linea aria fanghi | SETTALA | DEP | AG01521001 | collaudati | 105.577 | 13.149 |
| 316 | 6619 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Metallino, presso il comune di VIMODRONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VIMODRONE | ACQ | | in corso | 227.755 | 154.489 |
| 317 | 6620 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | TREZZANO SUL NAVIGLIO | FOG | AG01522001 | in corso | 144.125 | 238 |
| 323 | 6632 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento intercomunale in diversi comuni, presso il comune di DIVERSI COMUNI - Progetto finalizzato ad implementare sistemi di pianificazione/telecontrollo | DIVERSI COMUNI | ACQ | | in corso | 560.000 | 737.313 |
| 325 | 6634 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento intercomunale in diversi comuni, presso il comune di DIVERSI COMUNI - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | DIVERSI COMUNI | ACQ | | in corso | 163.843 | 161.894 |
| 336 | 6653 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di MAGENTA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MAGENTA | FOG | AG01518401 | in corso | 580.156 | 1.205.091 |
| 346 | 6664 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Collettore fognario intercomunale in varie vie, presso il comune di CANEGRATE S.GIORGIO OLONA - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | CANEGRATE S.GIORGIO OLONA | FOG | AG01504601 | in corso | 450.478 | 1.642.567 |
| 348 | 6676 | Lavori finalizzati alla risoluzione definitiva degli allagamenti in zona Pronto Soccorso in occasione di eventi meteorici brevi ma intensi, attraverso la realiz | CASTELLANZA | FOG | AG01504601 | in corso | 614.534 | 634.850 |
| 365 | 6957 | Dismissione e riqualificazione area ex impianto di Paullo | PAULLO | DEP | AG01516901 | in corso | 1.070.552 | 588.059 |
| 366 | 6958 | Dismissione e riqualificazione area ex impianto di Segrate | SEGRATE | DEP | AG01517101 | in corso | 290.684 | 36.609 |
| 371 | 6963 | Potenziamento rete fognaria via Risorgimento con volanizzazione -S. Giuliano Milanese | SAN GIULIANO MILANESE | FOG | AG01519502 | in gara | 134.517 | 44.183 |
| 372 | 6964 | Adeguamento e/o potenziamento depuratore di Parabiago | PARABIAGO | DEP | AG01515401 | in corso | 200.000 | 43.240 |
| 373 | 6965 | Collettore Rescaldina-Parabiago | PARABIAGO | FOG | AG01517001 | in corso | 578.327 | 185.357 |
| 375 | 6967 | Adeguamento sistema estrazione fanghi sedimentazione primaria depuratore Rozzano | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 7.302 | -5.995 |
| 376 | 6968 | Revamping linea fanghi depuratore Abbiategrasso | ABBIATEGRASSO | DEP | AG01500201 | collaudati | 950.404 | 784.059 |
| 377 | 6969 | Adeguamento e/o potenziamento vasche volano | VARI | FOG | | in corso | 2.784.760 | 1.487.804 |
| 379 | 6971 | Sistemazione del by-pass del depuratore di Cisliano e realizzazione nuova stazione di grigliatura | CISLIANO | DEP | AG01507801 | in corso | 188.674 | 109.880 |
| 380 | 6972 | Realizzazione 4° linea di ossidazione e sedimentazione finale del depuratore di Canegrate | CANEGRATE | DEP | AG01504601 | in corso | 200.000 | 33.758 |
| 383 | 6978 | Interventi di riqualificazione riferiti a serbatoi pensili e vasche di accumulo (comuni vari) | VARI | ACQ | | in corso | 422.327 | 19.293 |
| 386 | 6981 | Ristrutturazione rete idrica Vie varie in Comune di Busto Garolfo | BUSTO GAROLFO | ACQ | | in corso | 92.275 | 98.598 |
| 387 | 6982 | rilievi reti acquedotto | VARI | ACQ | | in corso | 400.000 | 419.362 |
| 388 | 6983 | risoluzione scarichi fognari a cura di Amiacque | VARI | FOG | | collaudati | 200.000 | 48.773 |
| 389 | 6984 | MSA parametrica Amiacque 2017 - 2020 | VARI | ACQ | | in corso | 2.605.000 | 5.159.660 |
| 394 | 6989 | MSD - messa in sicurezza impianti di depurazione | DIVERSI COMUNI | DEP | | in corso | 350.000 | 746.684 |
| 409 | 7072 | Eliminazione acque parassite da condotte fognarie - comparti vari Comuni vari ambito Mi | VARI | FOG | | terminati | 654.696 | 426.497 |
| 419 | 7112 | POZZO DADDA - Rifacimento condotta fognaria via Nenni | POZZO D'ADDA | FOG | AG01505901 | collaudati | 61.935 | 58.418 |
| 420 | 7113 | VAPRIO DADDA - Rifacimento condotta fognarie vie varie | VAPRIO D'ADDA | FOG | AG01505901 | collaudati | 416.370 | 450.027 |
| 421 | 7114 | BUSSERO - Nuova condotta fognaria a servizio zona Nord-Ovest | BUSSERO | FOG | AG01522401 | in corso | 238.552 | 17.189 |
| 424 | 7117 | POZZUOLO MARTESANA - Realizzazione condotta in pressione fino al collettore dalla frazione di Bisentrate | POZZUOLO MARTESANA | ACQ | | in corso | 240.000 | 464.633 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|---|------------------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 426 | 7119 | TRUCCAZZANO - Nuova condotta fognaria di allacciamento della frazione di incugnate alla fognatura del capoluogo | TRUCCAZZANO | FOG | AG01522401 | in corso | 60.000 | 13.497 |
| 427 | 7120 | BACINO TRUCCAZZANO - Opere di rifacimento collettori consortile ed adeguamento scarichi comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite | TRUCCAZZANO | FOG | AG01522401 | in corso | 188.745 | 92.676 |
| 449 | 7573 | chiusura anello fibra città di Milano | DIVERSI | I&S | | in corso | 350.000 | 307.807 |
| 491 | 9003 | ATTREZZATURE - Gruppo CAP | SEDE | SEDI | | in corso | 91.820 | 55.685 |
| 496 | 9017 | case dell'acqua | DIVERSI COMUNI | AAI | | in corso | 100.000 | 201.040 |
| 497 | 9019 | arredi e complementi ufficio | SEDE | SEDI | | in corso | 36.452 | 4.323 |
| 503 | 9037 | MSD 2018 ambito Milano | DIVERSI COMUNI | DEP | | terminati | 160.000 | 149.086 |
| 512 | 9057 | adeguamento palazzina uffici Assago | ASSAGO | SEDI | | terminati | 80.000 | 41.939 |
| 515 | 9060 | adeguamento palazzina uffici Bresso | DEPURATORE DI BRESSO | SEDI | | terminati | 18.122 | 28.080 |
| 516 | 9061 | adeguamento palazzina uffici Canegrate | DEPURATORE DI CANEGRATE | SEDI | | terminati | 325.000 | 375.604 |
| 518 | 9063 | adeguamento palazzina uffici Locate Triulzi | DEPURATORE LOCATE TRIULZI | SEDI | | terminati | 283.122 | 334.255 |
| 519 | 9064 | adeguamento palazzina uffici Melegnano | DEPURATORE DI MELEGNANO | SEDI | | terminati | 268.122 | 290.139 |
| 520 | 9065 | adeguamento palazzina uffici Pero (palazzina verde) | DEPURATORE DI PERO | SEDI | | terminati | 6.297 | 6.558 |
| 522 | 9067 | adeguamento palazzina uffici Robecco s/Naviglio | DEPURATORE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO | SEDI | | terminati | 203.122 | 224.165 |
| 523 | 9068 | adeguamento palazzina uffici Rozzano | ROZZANO | SEDI | | terminati | 68.122 | 88.187 |
| 553 | 9099 | manutenzione straordinaria Security impianti depurazione | VARI | SEDI | | in corso | 36.604 | 19.686 |
| 558 | 9104 | investimenti IT da 2017 | SEDE | I&S | | in corso | 1.934.664 | 3.052.804 |
| 559 | 9107 | fornitura motorhome | DIVERSI | SEDI | | terminati | 20.000 | 8.520 |
| 560 | 9108 | fornitura e posa fontanelle | VARI | ACQ | | terminati | 15.000 | 23.234 |
| 575 | 10037 | 2018 MI SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | ACQ | | in corso | 1.590.852 | 1.444.418 |
| 576 | 10038 | 2018 MI SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | FOG | | in corso | 400.000 | 1.359.685 |
| 577 | 10039 | 2018 MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | DEP | | in corso | 425.206 | 1.659.697 |
| 579 | 10044 | 2018 INTER MI MB SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | ACQ | | terminati | 104.761 | 1.714 |
| 580 | 10045 | 2018 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | DEP | | in corso | 118.037 | 121.514 |
| 589 | 11013 | sostituzione contatori anno 2018 ambito MI | DIVERSI COMUNI | ACQ | | in corso | 6.132.333 | 6.115.601 |
| 592 | 11020 | Smart metering - progetto contatori elettronici | DIVERSI COMUNI | ACQ | | in corso | 1.000.000 | 751.650 |
| 593 | 001ami | Investimenti Amiacque su sedi di proprietà | SEDE | SEDI | | in corso | 264.277 | 360.578 |
| 594 | 002AMI | Amiacque - attrezzature | SEDE | SEDI | | in corso | 546.780 | 250.223 |
| 616 | 5177_4 | Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese | COLOGNO MONZESE | FOG | AG01517101 | in corso | 782.849 | 1.525.873 |
| 634 | 5392_1 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in S.S. 341, presso il comune di MAGNAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MAGNAGO | ACQ | | collaudati | 4.114 | 4.160 |
| 635 | 5392_2 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in S.S. 341, presso il comune di MAGNAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | MAGNAGO | ACQ | | collaudati | 4.241 | 4.160 |
| 671 | 5650_1 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di LOCATE TRIULZI - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | LOCATE DI TRIULZI | FOG | AG01512501 | in corso | 14.586 | 6.697 |
| 675 | 5659_1 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, (Carpiano) e fraz. Grignano (Locate T.), presso il comune di CARIPIANO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | CARIPIANO | FOG | AG01505001 | in corso | 1.163.032 | 446.023 |
| 677 | 5739_1 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Locate di Triulzi | LOCATE TRIULZI | AAI | | terminati | 56.000 | 2.488 |
| 682 | 5739_15 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di San Vittore Olona | SAN VITTORE OLONA | AAI | | collaudati | 76.192 | 58.056 |
| 685 | 5739_18 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Canegrate | CANEGRATE | AAI | | collaudati | 48.395 | 52.883 |
| 686 | 5739_19 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Villa Cortese | VILLA CORTESE | AAI | | collaudati | 53.176 | 58.203 |
| 688 | 5739_20 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Bussero | BUSSERO | AAI | | terminati | 37.400 | 5.161 |
| 689 | 5739_21 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Dresano | DRESANO | AAI | | terminati | 35.111 | 4.642 |
| 690 | 5739_22 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Melzo | MELZO | AAI | | terminati | 40.183 | 5.397 |
| 691 | 5739_23 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Pregnana Milanese | PREGNANA MILANESE | AAI | | terminati | 46.050 | 1.556 |
| 694 | 5739_26 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di San Donato Milanese | SAN DONATO MILANESE | AAI | | collaudati | 70.542 | 38.618 |
| 708 | 5739_39 | Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Pero | PERO | AAI | | collaudati | 43.919 | 41.978 |
| 713 | 5739_43 | Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Abbiategrasso | ABBIATEGRASSO | AAI | | terminati | 72.254 | 822 |
| 717 | 5739_47 | Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Sesto San Giovanni (campo sportivo Breda) | SESTO SAN GIOVANNI | AAI | | collaudati | 62.749 | 45.819 |
| 721 | 5739_50 | Pozzo di prima falda per uso area a verde orti urbani nel comune di ROSATE | ROSATE | AAI | | collaudati | 44.119 | 44.764 |
| 723 | 5739_52 | Pozzi di prima falda per uso pompa di calore - area a verde - reti comune di INVERUNO | INVERUNO | AAI | | terminati | 43.296 | 42.000 |
| 724 | 5739_53 | Pozzo di prima falda per uso area a verde - orti comune di ROZZANO | ROZZANO | AAI | | terminati | 40.000 | 520 |
| 727 | 5739_8 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Truccazzano | TRUCCAZZANO | AAI | | terminati | 80.219 | 80.276 |
| 729 | 5859_1 | MSD Robecco | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | collaudati | 25.539 | 9.359 |
| 730 | 5859_2 | MSD Zelo | ZELO SURREGONE | DEP | AG01524601 | collaudati | 22.801 | 39.975 |
| 735 | 5993_2 | risoluzione problemi acquedotto e fognatura Paderno Dugnano | PADERNO DUGNANO | FOG | AG01503201 | collaudati | 54.013 | 28.375 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|-------------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 736 | 5994_1 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica intercomunale in varie vie, da Via Clerici a V.le Fulvio Testi, presso il comune di BRESSO SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BRESSO SESTO SAN GIOVANNI | ACQ | | collaudati | 50.000 | 27.191 |
| 739 | 6638_1000 | cementazione pozzi in diversi comuni ATO Milano | VARI | ACQ | | terminati | 47.800 | 2.634 |
| 744 | 6942_D | telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding 2016-2020 | TELECONTROLLO | DEP | | in corso | 408.044 | 230.981 |
| 745 | 6942_F | telecontrollo impianti tecnologici afferenti il ciclo idrico integrato di Cap Holding 2016-2020 | TELECONTROLLO | FOG | | in corso | 459.642 | 293.836 |
| 754 | 6948_9 | demolizione e ricostit. cupola digestore imp Rozzano | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 40.123 | 39.121 |
| 755 | 6949_10 | Cassano Adda alleggerimento rete fognaria mista al trattamento da perdite fognarie | CASSANO D'ADDA | FOG | AG01505901 | in corso | 681.694 | 490.822 |
| 756 | 6949_11 | Nerviano rifacimento tratta danneggiata con eliminazione infiltrazioni | NERVIANO | FOG | AG01517001 | collaudati | 209.501 | 153.474 |
| 760 | 6949_3 | potenziamento rete fognaria via Buozzi - rozzano | ROZZANO | FOG | AG01518901 | in corso | 380.033 | 206.496 |
| 761 | 6949_4 | rozzano potenziamento rete fognaria via alberelle e monte penice | ROZZANO | FOG | AG01518901 | terminati | 72.053 | 51.457 |
| 766 | 7572_1 | Attività di ricerca e sviluppo su reti e depuratori (working group) | VARI | I&S | | in corso | 130.113 | 13.534 |
| 904 | 6874 | Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno. Risoluzione interferenze acquedotto in Comune di Cusano Milanino | Cusano Milanino | ACQ | | collaudati | 76.533 | 2.527 |
| 906 | 6885 | Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno. Risoluzione interferenze acquedotto in Comune di paderno Dugnano | Paderno Dugnano | ACQ | | terminati | 87.438 | 1.130 |
| 909 | 6893 | Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno. Risoluzione interferenze fognatura in Comune di Bresso | Bresso | FOG | AG01503201 | collaudati | 175.022 | 2.142 |
| 932 | 9118 | Interv proped alla risoluz delle interf con la IV corsia dinamica A4 | COMUNI DIVERSI | ACQ | | in corso | 6.179 | 27.069 |
| 978 | 5466_2 | lavori a carico Provincia di Milano per risoluzione interferenze rete idrica con la metrotranvia in comune di Bresso | BRESSO | ACQ | | collaudati | 76.642 | 3.324 |
| 987 | 9125_A | Sostituzione Motori Alta Efficienza IE3 | VARI | DEP | | terminati | 97.542 | 146.310 |
| 988 | 9125_B | Installazione Sistema Misura Energia per ISO 50.001 | VARI | DEP | | in corso | 100.000 | 106.372 |
| 990 | 9125_D | Sostituzione Pompe con Pompe alta efficienza depurazione | VARI | DEP | | terminati | 134.186 | 105.414 |
| 992 | 9125_F | ANALISI ACQUE PARASSITE E INSTALLAZIONE MONITORAGGIO CONTINUO | VARI | DEP | | in corso | 255.854 | 282.587 |
| 994 | 5028_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Loc. ancora da definire, presso il comune di BARANZATE - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | BARANZATE | ACQ | | in corso | 17.039 | 3.798 |
| 997 | 5035_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in S.P. 46, presso il comune di PADERNO DUGNANO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | PADERNO DUGNANO | ACQ | | terminati | 50.390 | 1.064 |
| 998 | 5036_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in S.P. 46, presso il comune di PADERNO DUGNANO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | PADERNO DUGNANO | ACQ | | in corso | 87.942 | 33.123 |
| 1058 | 5032 | RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 7 in Comune di Bollate | BOLLATE | ACQ | | in corso | 43.910 | 318 |
| 1060 | 9043 | MSD 2018 Interambito | VARI | DEP | | terminati | 74.592 | 68.947 |
| 1108 | 9186 | BRESSO - Upgrade biometano e recupero nutrienti | DEPURATORE BRESSO | DEP | AG01503201 | collaudati | 860.072 | 939.783 |
| 1109 | 9187 | DEPURATORI VARI - recupero nutrienti | 0 | DEP | | terminati | 60.000 | -15.809 |
| 1152 | 9231 | easy opening sedi ed impianti | VARI | SEDI | | in corso | 31.896 | 10.093 |
| 1153 | 9232 | adeguamento palazzina uffici Truccazzano | DEPURATORE TRUCCAZZANO | SEDI | | in corso | 43.808 | 47.974 |
| 1155 | 9234 | citofoni IP | VARI | SEDI | | terminati | 31.896 | 57.149 |
| 1159 | 9238 | progetto pyracantha recinzioni perimetrali impianti depurazione | VARI | SEDI | | terminati | 274.530 | 154.567 |
| 1163 | 9244 | Riduzione acque parassite e altri interventi della rete fognaria agglomerato di Cislano | CISLIANO | FOG | AG01507801 | in corso | 150.129 | 1.099.819 |
| 1169 | 9250 | CASOREZZO - INVERUNO - Interconnessione rete idrica Casorezzo Inveruno | CASOREZZO | ACQ | | in corso | 50.000 | 12.773 |
| 1170 | 9251 | LEGNANO - Sostituzione rete idrica Via D'Azeglio | LEGNANO | ACQ | | in corso | 270.000 | 54.404 |
| 1173 | 9254 | PADERNO DUGNANO - Ristrutturazione rete idrica Via Sabotino | PADERNO DUGNANO | ACQ | | in corso | 250.000 | 262.961 |
| 1180 | 9261 | Potenziamento rete fognaria Via Mazzini - Abbiategrasso | ABBIATEGRASSO | FOG | AG01500201 | in corso | 250.000 | 479.047 |
| 1182 | 9263 | Liscate - Sistema di grigliatura SS via don Milano | LISCATE | FOG | AG01522401 | terminati | 69.434 | 91.432 |
| 1195 | 9276 | manutenzione palzine Depuratori intercompany CAP | DEPURATORE SESTO SAN GIOVANNI | SEDI | | in corso | 250.000 | 111.230 |
| 1199 | 9280 | progetto messa in sicurezza acquedotti con telesorveglianza + controllo accessi e security vasche volano, acquedotti e impianti | VARI | SEDI | | in corso | 264.277 | 271.514 |
| 1207 | 9288 | 2018-2019 MSP DEP P2-P3 | VARI | DEP | | in corso | 135.198 | 105.811 |
| 1208 | 9289 | MSD-Turbigo - Impianto trattamento Bottini | TURBIGO | AAI | | terminati | 200.000 | 8.892 |
| 1209 | 9290 | Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | in corso | 1.157.084 | 139.376 |
| 1212 | 9293 | Piano Potenziamento Servizio Fognatura - Comuni vari | COMUNI VARI | FOG | | in corso | 396.849 | 736.567 |
| 1214 | 9295 | Dresano - MSD ispessitore | DRESANO | DEP | AG01524401 | terminati | 141.471 | 66.337 |
| 1217 | 9298 | Sesto San Giovanni - Intervento di adeguamento e potenziamento depuratore | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | in corso | 63.401 | 1.010.232 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|---|----------|------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1218 | 9299 | Abbiategrasso- Depuratore Rifacimento parziale impianti elettrici, automazione ed illuminazione esterna | ABBIATEGRASSO | DEP | AG01500201 | in corso | 56.000 | 32.361 |
| 1219 | 9300 | Assago- Depuratore Rifacimento impianto elettrico sezione sollevamento e pretrattamenti | DEPURATORE DI ASSAGO | DEP | AG01501101 | in corso | 102.000 | 109.927 |
| 1220 | 9301 | Bresso- Depuratore Rifacimento impianto elettrico sezione Biologico | DEPURATORE DI BRESSO | DEP | AG01503201 | terminati | 373.000 | 442.626 |
| 1222 | 9303 | Peschiera- Depuratore Rifacimento parziale impianti elettrici MT e realizzazione rete di comunicazione linea 1 e revamping linea 2 | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | in corso | 142.002 | 92.161 |
| 1224 | 9305 | Settala - Depuratore Installazione PLC e realizzazione rete trasmissione dati | SETTALA | DEP | AG01521001 | in corso | 125.000 | 90.592 |
| 1225 | 9306 | Trezzano - Depuratore Installazione PLC e realizzazione rete trasmissione dati | DEPURATORE DI TREZZANO | DEP | AG01522001 | in corso | 95.000 | 74.547 |
| 1232 | 9313 | MSA Vulnerabilità acquedotti | VARI | ACQ | | in corso | 1.000.000 | 798.266 |
| 1235 | 9316 | Nuovo centro di ricerca - MS su beni di terzi | NON NOTO | SEDI | | terminati | 500.000 | 763.881 |
| 1239 | 5739_55 | CASSANO D'ADDA - Pozzo di prima falda per uso area a verde | CASSANO D'ADDA | AAI | | collaudati | 32.301 | 42.062 |
| 166 | 5744_2 | Assago ristrutturazione rete fognaria | ASSAGO | FOG | AG01501101 | in corso | 678.340 | 356.253 |
| 345 | 6663_1 | Adeguamento/regolazione derivatori/sfioratori ai collettori dell'agglomerato Pero/Varedo per interventi in solaro | PERO | FOG | AG01517001 | in corso | 419.307 | 20.595 |
| 368 | 6960_1 | adeguamento reti fognarie varie vie e collettamento reflui ex roggia Pobbiera al depuratore di Assago | ASSAGO | FOG | AG01501101 | terminati | 385.341 | 253.495 |
| 383 | 6978_2 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in fratelli Cervi a Cusago | CUSAGO | ACQ | | in corso | 23.022 | 15.864 |
| 383 | 6978_3 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via Lombardia a Melegnano | MELEGNANO | ACQ | | in corso | 12.664 | 12.332 |
| 383 | 6978_4 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via Vigentina (I.N.C.I.S.) a Pieve Emanuele | PIEVE EMANUELE | ACQ | | in corso | 535.854 | 540 |
| 383 | 6978_6 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via San Paolo a Solaro | SOLARO | ACQ | | in corso | 419.221 | 344.723 |
| 384 | 6979_1 | San Giuliano Milanese - Pozzo uso industriale presso depuratore ovest | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | collaudati | 111.619 | 116.758 |
| 384 | 6979_2 | San Giuliano Milanese - Pozzo uso industriale presso depuratore est | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | collaudati | 2.296 | 97.885 |
| 506 | 9046_1 | MELZO - POZZUOLO - Interconnessione rete idrica Melzo - Pozzuolo M. | MELZO | ACQ | | collaudati | 230.594 | 68.957 |
| 506 | 9046_2 | INZAGO - POZZUOLO - Interconnessione rete idrica Inzago - Pozzuolo M. | INZAGO | ACQ | | in corso | 506.712 | 402.601 |
| 506 | 9046_3 | Vizzolo P. - Potenziamento rete da impianto serbatoio Fraz. Sarmazzano a impianto Via Per Melegnano | VIZZOLO PREDABISSI | ACQ | | in corso | 50.000 | 3.064 |
| 562 | 9113_11 | CISLIANO GAGGIANO - Interconnessione rete idrica Frazione S. Vito con Frazione Bestazzo | CISLIANO | ACQ | | in corso | 60.000 | 157.209 |
| 562 | 9113_2 | ABBIATEGRASSO - ALBAIRATE - Interconnessione rete idrica | ABBIATEGRASSO | ACQ | | in corso | 105.843 | 116.393 |
| 562 | 9113_3 | CISLIANO - GAGGIANO - Interconnessione rete idrica | CISLIANO | ACQ | | in corso | 480.000 | 147.634 |
| 562 | 9113_4 | ARESE - BOLLATE - Interconnessione rete idrica | ARESE | ACQ | | collaudati | 378.715 | 281.947 |
| 562 | 9113_5 | Potenziamento rete idrica lungo SP30, nell'ambito dell'interconnessione rete idrica Vermezzo - Zelo S. - Gudo Visconti | VARI | ACQ | | in corso | 339.934 | 139.344 |
| 562 | 9113_6 | GUDO VISCONTI - GAGGIANO - Interconnessione rete idrica Gudo Visconti - Frazione Viganò di Gaggiano | GUDO VISCONTI | ACQ | | in corso | 300.000 | 127.612 |
| 1242 | 9125_G | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PROCESSO DEPURATIVO | VARI | DEP | | in corso | 930.000 | 451.777 |
| 1243 | 9317 | Robecco - fermentazione fanghi e concentrazione per recupero nutrienti | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | terminati | 475.000 | 52.500 |
| 1244 | 9318 | Robecco - Sesto: recupero nutrienti | ROBECCO SUL NAVIGLIO/SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01518401/A G01520901 | in corso | 7.829 | 234 |
| 1245 | 9319 | Sesto - Core: piattaforma di valorizzazione fanghi | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | in corso | 247.115 | 281.388 |
| 377 | 6969_2A | S. GIORGIO SU LEGNANO - Ripristino ed adeguamento vasca volano in via Don Luigi Sturzo e degli sfioratori di piena della rete fognaria comunale - lotto a: rimozione e smaltimento dei rifiuti sul fondo | San Giorgio su Legnano | FOG | AG01504601 | in corso | 851.388 | 276.225 |
| 1250 | 6984_P | MSA parametrica Amiacque 2017 - 2020 - Perdite | VARI | ACQ | | in corso | 1.000.000 | 75.792 |
| 1251 | 5824_1 | 5824 - Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci - lotto 1 | GAGGIANO | DEP | AG01510301 | collaudati | 24.761 | 24.456 |
| 1252 | 5824_2 | 5824 - Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci - lotto 2 | GAGGIANO | DEP | AG01510301 | terminati | 341.041 | 204.818 |
| 1253 | 6660_1 | LOMRID087/MI - Comune di Trezzano Rosa - Sistemazione reti fognarie e regolarizzazione scarichi presso area artigianale e zona Sp 179 in Trezzano Rosa e altri interventi | TREZZANO ROSA | FOG | AG01505901 | in corso | 108.918 | 664.457 |
| 1254 | 5487_2 | Risoluzione nuovi scarichi - torrente Trobbia | INZAGO | FOG | AG01505901 | in corso | 120.000 | 36.756 |
| 1256 | 9104_1 | Applicativo NEMO | SEDE | I&S | | in corso | 367.280 | 260.532 |
| 1257 | 9104_2 | Applicativo Oracle Primavera | SEDE | I&S | | in corso | 275.460 | 204.530 |
| 1258 | 9104_3 | GIS e WEBGIS | SEDE | I&S | | in corso | 183.640 | 109.886 |
| 1259 | 9104_4 | Datawarehouse RQTI | SEDE | I&S | | in corso | 137.730 | 3.055 |
| 1260 | 9104_5 | Applicativo SAFO | SEDE | I&S | | in corso | 459.100 | 315.242 |
| 1262 | 6978_11 | Borghetto Lodigiano località Casoni - Intervento pilota sperimentale nella centrale a servizio di San Colombano al Lambro | SAN COLOMBANO | ACQ | | in corso | 15.025 | 44.393 |
| 1264 | 6960_6/2 | Dismissione scarichi fognari in zona Civesio | SAN GIULIANO MILANESE | FOG | AG01519502 | collaudati | 61.049 | 104.621 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|------------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1267 | 9324 | risoluzione interferenza 3° binario linea in comune di Cormano | CORMANO | FOG | AG01503201 | in corso | 42.451 | 25.822 |
| 1269 | 6960_8/2 | Lavori di adeguamento scarichi in roggia presso le frazioni di Moirago e Badile | ZIBIDO SAN GIACOMO | FOG | AG01511501 | in corso | 300.000 | 1.129.758 |
| 1270 | 6960_9 | Eliminazione scarichi fognari in roggia nel comune di settala | SETTALA | FOG | AG01521001 | in corso | 660.753 | 474.132 |
| 1271 | 6960_10 | Gaggiano collegamento Fagnano al depuratore di San Vito e potenziamento della rete fognaria di S.Vito | GAGGIANO | FOG | AG01510302 | terminati | 409.229 | 243.214 |
| 1272 | 6960_12 | Eliminazione scarichi fognari in roggia | Besate | FOG | AG01502201 | terminati | 118.994 | 157.328 |
| 1273 | 6960_13 | Risoluzione nuovi scarichi in C.I.S. torrente Trobbia | BELLINZAGO LOMBARDO | FOG | AG01522401 | in corso | 89.246 | 57.180 |
| 1274 | 6960_14 | RISOLUZIONE SCARICO DIRETTO IN CIS IN VIA XXV APRILE A CASSINA DE' PECCHI | CASSINA DE PECCHI | FOG | AG01517101 | in corso | 89.246 | 75.997 |
| 1275 | 6960_16 | Risoluzione scarico | Vernate | FOG | AG01523601 | in corso | 416.480 | 172.960 |
| 1276 | 6960_15 | Risoluzione scarichi diretti in CIS in Via Martesana e nelle Vie Alessandrini, Guarniero e Vanoni in Comune di Trezzo Sull'Adda (MI) | TREZZO D'ADDA | FOG | AG01505901 | in corso | 1.130.456 | 199.802 |
| 1277 | 6978_12 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via Dante a Gaggiano | GAGGIANO | ACQ | | in corso | 51.647 | 25.274 |
| 1278 | 6989_f3 | MSD - messa in sicurezza impianti di depurazione FASE 3 | VARI | DEP | | in corso | 321.370 | 176.704 |
| 1279 | 9288_1 | installazione centrifuga in sostituzione delle np presenti con conseguente ridimensionamento delle pompe di caricamento fanghi (una np di scorta + una np sostituita con centrifuga) | DEPURATORE LOCATE T. | DEP | AG01512501 | terminati | 301.000 | 202.393 |
| 1280 | 9288_2 | REVAMPING BIOFILTRI TRATTAMENTO ARIA HOUSING E CARTUCCE FILTRANTI IN INOX PER 3 FILTRI FINALI + PRESSOSTATI MASSIMA PRESSIONE LINEE LAVAGGIO | DEPURATORE LOCATE T. | DEP | AG01512501 | collaudati | 111.800 | 130.801 |
| 1281 | 9037_1 | FILTRI FINALI + PRESSOSTATI MASSIMA PRESSIONE LINEE LAVAGGIO | DEPURATORE LOCATE T. | DEP | AG01512501 | collaudati | 5.610 | 5.034 |
| 1282 | 9037_2 | SOSTITUZIONE Q.E. RELATIVI ALLE 4 SOFFIANTI HV-TURBO (PLC OBSOLETI FUORI PRODUZIONE E SENZA EEPROM) + 1 Q.E. GESTIONE GENERALE - CHIAVI IN MANO | DEPURATORE LOCATE T. | DEP | AG01512501 | collaudati | 46.750 | 42.067 |
| 1283 | 9037_3 | Pompa dosatrice reagenti, cloruro ferrico e acido peracetico | ROZZANO | DEP | AG01518901 | terminati | 46.750 | 158 |
| 1284 | 9037_4 | Svuotamento del digestore secondario | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 37.400 | 18.463 |
| 1285 | 9037_5 | refacimento impermeabilizzazioni coperture locali ispessimento e biofore sigillature varie | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 28.050 | 3.952 |
| 1286 | 9037_6 | Istallazione di copertura sulla vasca di raccolta dell'acqua tratta Biofor | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 16.830 | 17.132 |
| 1287 | 9037_8 | ricondizionamento biofiltro trattamento fanghi | BASIGLIO | DEP | AG01501501 | collaudati | 18.700 | 18.450 |
| 1289 | 9037_10 | MODIFICA NASTRO TRASPORTATORE VAGLIO GRIGLIE GROSSOLANE INSTALLAZIONE NUOVO COMPATTATORE | DEPURATORE DI S.GIULIANO EST | DEP | AG01519502 | collaudati | 53.755 | 54.105 |
| 1290 | 9037_11 | SOSTITUZIONE POLIPREPARATORE POLVERE CON 2 EMULSIONE - DISIDRATAZIONE FANGHI | DEPURATORE DI S.GIULIANO EST | DEP | AG01519502 | collaudati | 28.050 | 17.430 |
| 1291 | 9288_3 | RIMOZIONE VECCHI PONTI PRIMARI VAI E VIENI E SOSTITUZIONE CON NUOVI | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | terminati | 129.000 | 74 |
| 1292 | 9037_12 | SOSTITUZIONE COMPRESSORI PREAREAZIONE | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | terminati | 28.050 | 8.807 |
| 1293 | 9037_13 | RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE ARIA DISSABBIATORE | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | collaudati | 37.400 | 12.138 |
| 1294 | 9037_14 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTATORE SECONDARIO 2 | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | terminati | 37.400 | 27.724 |
| 1295 | 9037_15 | manutenzione straordinaria UV (sostituzione lampade) | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | collaudati | 56.100 | 38.378 |
| 1297 | 9037_17 | potenziamento UV (portare capacità di trattamento da 1400 mc/h a 2000 mc/h a 10 ufc/100 ml) | DEPURATORE DI TREZZANO | DEP | AG01522001 | terminati | 56.100 | 47.550 |
| 1298 | 9037_18 | gruppo di pressurizzazione per acqua industriale (dimensionamento adeguato a nuove esigenze fornitura acqua uso irriguo al comune)+ tubazione adduzione | ASSAGO | DEP | AG01501101 | collaudati | 65.450 | 46.248 |
| 1299 | 9037_20 | realizzazione linee elettriche di alimentazione dedicate per ciascun quadro elettrico del comparto disidratazione(ad oggi il comparto è alimentato da una sola linea elettrica) | ASSAGO | DEP | AG01501101 | collaudati | 28.050 | 7.121 |
| 1300 | 9037_21 | Grigliatura fine ingresso (n° 2 filtrococlee) | DEPURATORE BINASCO | DEP | AG01502401 | collaudati | 62.950 | 66.075 |
| 1301 | 9037_22 | gruppo di pressurizzazione per acqua industriale | DEPURATORE BINASCO | DEP | AG01502401 | collaudati | 28.050 | 18.491 |
| 1302 | 9037_23 | piping surnatanti sedimentatori primari e finali (num 5) (attualmente spurghiamo periodicamente i pozzetti) | DEPURATORE BINASCO | DEP | AG01502401 | collaudati | 28.050 | 3.498 |
| 1303 | 9037_24 | revamping sezione di filtrazione e trattamento uv (potenziamento terziario per consentire trattamento di 450 mc/h portata raggiunta nel periodo irriguo a 500 ufv/100 ml) | CALVIGNASCO | DEP | AG01504201 | terminati | 32.725 | 22.490 |
| 1304 | 9037_25 | manutenzione sedimentatori finali (num 2) carri ponte e platea | CALVIGNASCO | DEP | AG01504201 | collaudati | 32.725 | 21.906 |
| 1305 | 9037_26 | sistema copertura sezione filtrazione finale | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | collaudati | 28.050 | 69.163 |
| 1308 | 9037_30 | sostituzione colee trasferimento vaglio | DEPURATORE DI BRESCO | DEP | AG01503201 | terminati | 37.400 | 20.148 |
| 1309 | 9288_4 | manutenzione straordinaria Sezione filtrazione finale sostituzione teli filtranti per n 3 di6 | DEPURATORE DI BRESCO | DEP | AG01503201 | collaudati | 103.200 | 61.104 |
| 1310 | 9288_5 | istallazione nuova pompa di calore su digestore 1B | DEPURATORE DI BRESCO | DEP | AG01503201 | collaudati | 68.800 | 74.751 |
| 1311 | 9043_1 | sostituzione porte e portoni locali tecnologici grigliatura, dissabbiatura, disidratazione, servizi digestore, produzione aria oxi, cogenerazione(aumentato da 40.000) | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | collaudati | 40.768 | 33.680 |
| 1312 | 9043_2 | rigenerazione pannelli filtri rotativi | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | collaudati | 15.690 | 66.902 |
| 1313 | 9043_3 | Control sludge | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | collaudati | 25.088 | 25.509 |
| 1314 | 9043_4 | Verifica e diagnostica e ripristino quadri comandati da PLC | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | collaudati | 18.816 | 12.857 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|-------------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1315 | 9043_5 | Sistema dosaggio tramite nebulizzazione (enzimi antiodori) zona carico fanghi silo e locale disidratazione | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | collaudati | 3.136 | 2.306 |
| 1316 | 9288_6 | nuovo sistema distribuzione fanghi per caricamento diretto 4 cassoni dal locale disidratazione al capannone fanghi | DEPURATORE BAREGGIO | DEP | AG01501201 | terminati | 111.800 | 70.737 |
| 1317 | 9037_31 | compattatori a coclea per movimentazione vaglio scarico griglie grossolane | DEPURATORE BAREGGIO | DEP | AG01501201 | terminati | 28.050 | 26.391 |
| 1319 | 9037_33 | Manutenzione straordinaria rotostaccio | DEPURATORE BAREGGIO | DEP | AG01501201 | collaudati | 14.025 | 11.223 |
| 1320 | 9037_35 | fornitura nuovo compressore aria ossidazione | DEPURATORE GAGGIANO S.VITO | DEP | AG01510302 | collaudati | 4.675 | 4.495 |
| 1321 | 9037_36 | fornitura e installazione nuovo compressore vasca ox. | GAGGIANO | DEP | AG01510301 | collaudati | 14.025 | 12.980 |
| 1322 | 9037_37 | sistema pulizia canaline con rotospazzola | GAGGIANO | DEP | AG01510301 | collaudati | 9.350 | 7.559 |
| 1323 | 9037_38 | Sostituzione coclee trasporto fanghi disidratati con coclee brandeggianti | DEPURATORE CANEGRATE | DEP | AG01504601 | collaudati | 46.750 | 35.274 |
| 1324 | 9037_41 | sostituzione gruppo pressurizzazione acqua industriale | DEPURATORE CANEGRATE | DEP | AG01504601 | terminati | 44.250 | 17.900 |
| 1325 | 9037_42 | manutenzione straordinaria filtrazione finale (sostituzione tele e accessori) | DEPURATORE PARABIAGO | DEP | AG01515401 | collaudati | 23.375 | 24.909 |
| 1326 | 9037_43 | sostituzione gruppo pressurizzazione acqua industriale | DEPURATORE PARABIAGO | DEP | AG01515401 | terminati | 28.050 | 18.633 |
| 1327 | 9037_44 | sostituzione grigliati pozzetto sollevamento iniziale | DEPURATORE PARABIAGO | DEP | AG01515401 | collaudati | 9.350 | 5.215 |
| 1328 | 9043_6 | Revisione paratoie arrivo reflui linea 1 e relative motorizzazioni | DEPURATORE PESCHIERA BORRAMEO | DEP | AG01517101 | terminati | 70.120 | 34.792 |
| 1330 | 9037_46 | Rifacimento supporti tubo di mandata compressori ossidazione in cunicolo compresa l'installazione fissa di pompa di agottaggio | DEPURATORE SETTALA | DEP | AG01521001 | collaudati | 9.350 | 10.034 |
| 1331 | 9043_7 | Desolforatori biologici biogas | DEPURATORE PESCHIERA BORRAMEO | DEP | AG01517101 | in corso | 35.060 | 2.946 |
| 1332 | 9043_8 | Manutenzione straordinaria/implementazione strumentazione biofor | DEPURATORE PESCHIERA BORRAMEO | DEP | AG01517101 | collaudati | 42.072 | 27.319 |
| 1334 | 9037_48 | Sedimentazione primaria - grassi/flottati. Revisione sistema per migliorare estrazione materiale galleggianti | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | terminati | 32.725 | 306 |
| 1336 | 9043_10 | Svuotamento Linea 1, trattamenti conservativi carroponte primario S05A, sostituzione Q.E. locale, sostituzione ruote traslazione e motorizzatori , sostituzione valvole di manovra sedimentatore primario (4) Sostituzione integrale parapettatura Sostituzione paratoia By-pass ossidazione - coda sed. Primari | DEPURATORE CASSANO D'ADDA | DEP | AG01505901 | collaudati | 63.200 | 46.953 |
| 1337 | 9043_11 | RIFACIMENTO IMPIANTO DOSAGGIO CLORURO | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | terminati | 34.995 | 110 |
| 1338 | 9043_12 | RIPRISTINO CARROPONTE E AUTOMATISMO PRIMARIO (ORA FUORI SERVIZIO) | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | collaudati | 27.996 | 22.267 |
| 1340 | 9043_14 | RIMESSA IN ESERCIZIO VASCA EQUALIZZAZIONE (ACQUISTO DI 2 POMPE DI RILANCIO,ACQUISTO O MANUTENZIONE DEI MIXER) | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | terminati | 34.995 | 13.940 |
| 1341 | 9043_15 | SOSTITUZIONE CLASSIFICATORE SABBIE CLS 100 | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | collaudati | 41.994 | 40.766 |
| 1342 | 9043_16 | SOSTITUZIONE FILTRI A GHIAIA LINEA BIOGAS | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | terminati | 27.996 | 8.208 |
| 1343 | 9043_17 | RIFACIMENTO PORTONI LOCALI | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | collaudati | 27.996 | 16.114 |
| 1344 | 9043_18 | VERNICIATURA CARROPONTI | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | collaudati | 48.993 | 47.637 |
| 1345 | 9288_7 | OTTIMIZZAZIONE GESTIONE ARIA OSSIDAZIONE (SOSTITUZIONE CON TRE TURBINE, VALVOLE, ECC), ADEGUAMENTO LINEA ARIA, ADEGUAMENTO CABINE, ETC | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | terminati | 220.049 | 117.907 |
| 1346 | 9297_1 | Ottimizzazione sistema areazione, disidratazione e altre opere | CASSANO D'ADDA | DEP | AG01505901 | terminati | 774.200 | 748.675 |
| 1349 | 6985_2 | MSF Bareggio - Bareggio via Firenze - Rifacimento tratto fognario | BAREGGIO | FOG | AG01501201 | terminati | 43.250 | 98.065 |
| 1351 | 6985_4 | MSF Bollate - Bollate via Bixio - Sostituzione tubazione vetusta | BOLLATE | FOG | AG01517001 | terminati | 21.625 | 77.618 |
| 1352 | 6985_5 | MSF Buccinasco - Buccinasco via Indipendenza - Rifacimento tratto fognario | BUCCINASCO | FOG | AG01501101 | terminati | 8.650 | 10.571 |
| 1353 | 6985_6 | MSF Buccinasco - Buccinasco via Gorizia - Rifacimento tratto ammalorato e con scarsa pendenza | BUCCINASCO | FOG | AG01501101 | terminati | 30.275 | 219 |
| 1355 | 6985_8 | MSF Cinisello Balsamo - Cinisello Balsamo via dei Partigiani - Collegamento tratto fognario e realizzazione pozzo perdente | CINISELLO BALSAMO | FOG | AG01503201 | terminati | 12.975 | 748 |
| 1356 | 6985_9 | MSF Cinisello Balsamo - Cinisello Balsamo via F.lli Cervi - Rifacimento tratto fognario vetusto con cedimenti | CINISELLO BALSAMO | FOG | AG01503201 | terminati | 77.850 | 8.349 |
| 1362 | 6985_15 | MSF Marcallo con Casone - Marcallo con Casone via S. Carlo - Rifacimento tratto con poca pendenza | MARCALLO C/ CASONE | FOG | AG01518401 | terminati | 69.200 | 26.338 |
| 1363 | 6985_16 | MSF Opera - Opera via del cavaliere - Rifacimento tratto vetusto | OPERA | FOG | AG01512501 | terminati | 82.175 | 4.842 |
| 1367 | 6985_20 | MSF San Zenone al Lambro - San Zenone al Lambro viale rimembranze - Rifacimento tratto fognario con creazione di nuova cameretta di ispezione | SAN ZENONE AL LAMBRO | FOG | AG09804601 | collaudati | 43.250 | 41.710 |
| 1368 | 6985_21 | MSF Senago - Senago vicolo Parini - Rifacimento tratto vetusto | SENAGO | FOG | AG01503201 | terminati | 8.650 | 30.204 |
| 1370 | 6985_23 | MSF Cernusco Sul Naviglio - Cernusco SN via Grado - Rifacimento tratto in contropendenza | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | FOG | AG01517101 | terminati | 38.925 | 52.742 |
| 1371 | 6985_24 | MSF Sesto San Giovanni - Sesto SG via Roma - Rifacimento tratto in contropendenza | SESTO SAN GIOVANNI | FOG | AG01520901 | terminati | 21.625 | 1.231 |
| 1372 | 6985_25 | MSF Solaro - Solaro via S. Pietro - Rifacimento tratto vetusto | SOLARO | FOG | AG01517001 | terminati | 69.200 | 10.697 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|---|----------------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1374 | 6985_27 | MSF Castellanza - Castellanza via S. Giulio - Sostituzione tratto vetusto | CASTELLANZA | FOG | AG01504601 | terminati | 21.625 | 59.111 |
| 1375 | 6985_28 | MSF Buscate - Buscate via Cavallotti - Rifacimento tratto di rete vetusta | BUSCATE | FOG | AG01518401 | terminati | 43.250 | 53.968 |
| 1377 | 6985_30 | MSF Busto Garolfo - Busto Garolfo via ... - Realizzazione pozzi perdenti | BUSTO GAROLFO | FOG | AG01518401 | terminati | 60.550 | 86.542 |
| 1379 | 9342 | Trezzano - Depuratore revamping impianti elettrici | DEPURATORE DI TREZZANO | DEP | AG01522001 | in corso | 100.000 | 6.207 |
| 1381 | 9344 | San Giuliano Ovest- Depuratore revamping impianti elettrici | DEPURATORE DI SAN GIULIANO OVEST | DEP | AG01519501 | in corso | 100.000 | 108.215 |
| 1394 | 9401 | Commessa Sicurezza AMI su proprietà di CAP Holding - commessa relativa a sicurezza su depuratori e impianti di acquedotto | VARI | I&S | | terminati | 72.904 | 67.297 |
| 1395 | 5739_57 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Rozzano | ROZZANO | ACQ | | collaudati | 11.979 | 10.462 |
| 1396 | 5739_58 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Trezzano Rosa | ROZZANO | ACQ | | collaudati | 10.763 | 9.376 |
| 1397 | 5739_59 | Novate MILANESE -lavori di manutenzione pozzo per uso area verde | NOVATE MILANESE | ACQ | | terminati | 25.422 | 6.227 |
| 1398 | 5739_60 | Trezzano Rosa - ritrivellazione pozzo uso area verde | TREZZANO ROSA | ACQ | | collaudati | 54.931 | 49.328 |
| 1399 | 6942_1 | Sistemi di monitoraggio on line acque depurate | VARI | DEP | | in corso | 506.000 | 148.872 |
| 24 | 5122 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Loc. roggia Beretta, presso il comune di ZELO SURRIGONE - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | ZELO SURRIGONE | FOG | AG01524601 | Posticipati | 108.238 | 0 |
| 36 | 5170 | Settore Acquedotto - Lavori di demolizione - Serbatoio comunale in Loc. Broilo, presso il comune di SOLARO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: serbatoio pensile | SOLARO | ACQ | | Posticipati | 236.470 | 0 |
| 64 | 5372 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in V.le Lombardia, presso il comune di CUSAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CUSAGO | ACQ | | Posticipati | 57.760 | 0 |
| 93 | 5488 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica comunale in Fraz. Albignano, presso il comune di TRUCCAZZANO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | TRUCCAZZANO | AAI | | Posticipati | 26.000 | 0 |
| 160 | 5734 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario intercomunale in Via Vigevanese, presso il comune di CESANO BOSCONI CORSICO - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | CESANO BOSCONI CORSICO | FOG | AG01501101 | Posticipati | 42.000 | 0 |
| 199 | 5849 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: linee biogas | PERO | DEP | AG01517001 | Posticipati | 188.160 | 0 |
| 221 | 5905 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. C.na Rancate, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: digestione | SAN GIULIANO MILANESE | DEP | AG01519502 | Posticipati | 100.000 | 0 |
| 275 | 6296 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. C.na Rancate, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: diversi, paratoie | SAN GIULIANO MILANESE | DEP | AG01519502 | Posticipati | 30.000 | 0 |
| 344 | 6662 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie , presso il comune di CANEGRATE - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | CANEGRATE | FOG | AG01504601 | Posticipati | 57.500 | 0 |
| 361 | 6948 | Interventi urgenti servizio depurazione | VARI | DEP | | Posticipati | 456.808 | 0 |
| 362 | 6949 | Interventi reti fognarie e acquedottistiche comuni Ambito Milano | VARI | ACQ | | Posticipati | 278.653 | 0 |
| 370 | 6962 | Paratoie a stramazzo uscita MBR depuratore di Rozzano | ROZZANO | DEP | AG01518901 | Posticipati | 120.000 | 0 |
| 378 | 6970 | Adeguamento sezione grigliatura depuratore di Rozzano | ROZZANO | DEP | AG01518901 | Posticipati | 100.000 | 0 |
| 384 | 6979 | Pozzi per area a verde, uso industriale e pompe di calore per impianti e sedi Gruppo Cap (valorizzazione acqua non potabile) | VARI | ACQ | | Posticipati | 116.000 | 0 |
| 423 | 7116 | GORGONZOLA - Nuova rete fognaria Cascina Vergani | GORGONZOLA | FOG | AG01522401 | Posticipati | 81.028 | 0 |
| 506 | 9046 | MSA Interventi urgenti (nitrati e altro) a cura di CAP Holding | DIVERSI COMUNI | ACQ | | Posticipati | 459.968 | 0 |
| 697 | 5739_29 | Pozzi di prima falda per uso pompa di calore nel comune di Sesto San Giovanni | SESTO SAN GIOVANNI | AAI | | Posticipati | 745 | 0 |
| 707 | 5739_38 | Pozzi di prima falda per uso pompa di area a verde di San Zenone al Lambro | SAN ZENONE AL LAMBRO | AAI | | Posticipati | 300 | 0 |
| 741 | 6805_2_new | risoluzione interferenze rete fognaria 5° Corsia A8, arese | ARESE | FOG | AG01517001 | Posticipati | 43.168 | 0 |
| 771 | 9020_A | spese per acquisizione terreni | PIU' COMUNI (...DECINE.) | ACQ | | Posticipati | 18.226 | 0 |
| 772 | 9020_D | spese per acquisizione terreni | PIU' COMUNI (...DECINE.) | DEP | | Posticipati | 18.226 | 0 |
| 773 | 9020_F | spese per acquisizione terreni | PIU' COMUNI (...DECINE.) | FOG | | Posticipati | 18.226 | 0 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|---|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 825 | 5031 | Risoluzione interferenza ACQ Rho Monza scheda 3 | Bollate | ACQ | | Posticipati | 45.375 | 0 |
| 826 | 5034 | RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 8 in Comune di Paderno Dugnano | Paderno Dugnano | ACQ | | Posticipati | 49.409 | 0 |
| 995 | 5029_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via IV Novembre, presso il comune di BOLLATE - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | BOLLATE | ACQ | | Posticipati | 71.635 | 0 |
| 1059 | 5033 | RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 8 in Comune di Bollate | BOLLATE | ACQ | | Posticipati | 87.721 | 0 |
| 1183 | 9264 | Ristrutturazione rete fognaria Via Corridoni - Lainate | LAINATE | FOG | AG01517001 | Posticipati | 70.000 | 0 |
| 1187 | 9268 | Riduzione acque parassite rete fognaria lungo SP 183 - Morimondo | MORIMONDO | FOG | AG01515001 | Posticipati | 65.000 | 0 |
| 1193 | 9274 | Interventi riduzione acque parassite Agglomerato Assago | ASSAGO | FOG | AG01501101 | Posticipati | 50.000 | 0 |
| 1241 | 5975_new | RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 15 in Comune di Paderno Dugnano | PADERNO DUGNANO | ACQ | | Posticipati | 9.128 | 0 |
| 383 | 6978_1 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via Trieste a Besate | BESATE | ACQ | | Posticipati | 216.075 | 0 |
| 506 | 9046_4 | Pozzuolo M. - Truccazzano - Interconnessione rete idrica Frazione Albignano con Frazione Trecelle | POZZUOLO MARTESANA | ACQ | | Posticipati | 50.000 | 0 |
| 562 | 9113_7 | Lavori di realizzazione nuovo pozzo singola colonna, impianto di sollevamento e impianto di trattamento in comune di Casarile | CASARILE | ACQ | | Posticipati | 250.000 | 0 |
| 1255 | 6663_4 | Eliminazione scarico fognario in corso Europa | RHO | FOG | AG01517001 | Posticipati | 103.554 | 0 |
| 1266 | 6949_18 | Indagini propedeutiche all'individuazione del tracciato delle condotte in pressione delle ss da Tribiano a Settala | SETTALA | FOG | AG01521001 | Posticipati | 5.161 | 0 |
| 1268 | 6960_8 | adeguamento scarichi in Badile e Moirago - comune di Zibido S. Giacomo - | ZIBIDO SAN GIACOMO | FOG | AG01511501 | Posticipati | 881.482 | 0 |
| 1288 | 9037_9 | MODIFICA POSIZIONAMENTO POMPE ESTRAZIONE FANGHI STABILIZZATI SUL FONDO VASCA | BASIGLIO | DEP | AG01501501 | Posticipati | 9.350 | 0 |
| 1318 | 9037_32 | Manutenzione straordinaria linee biogas sostituzione valvole | DEPURATORE BAREGGIO | DEP | AG01501201 | Posticipati | 28.050 | 0 |
| 1339 | 9043_13 | GRIGLIA BY-PASS:GRUPPO ELETTROGENO,MODIFICHE ELEVAZIONE IN MANUALE | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | Posticipati | 13.998 | 0 |
| 1347 | 9298_AMI | Manutenzione paratoie IN/OUT ed installazione attuatori. Sezione Grigliatura grossolana, Grigliatura fine, dissabbiatura. | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | Posticipati | 85.000 | 0 |
| 1348 | 6985_1 | MSF Abbiategrasso - Abbiategrasso via Legnano - Sostituzione tubazione vetusta | ABBIATEGRASSO | FOG | AG01500201 | Posticipati | 69.200 | 0 |
| 1358 | 6985_11 | MSF Buccinasco - Buccinasco via Emilia - Aumento scarico di fondo | BUCCINASCO | FOG | AG01501101 | Posticipati | 21.625 | 0 |
| 1360 | 6985_13 | MSF Locate di Triulzi - Locate Triulzi via Verdi - Sostituzione tratto in contropendenza | DEPURATORE LOCATE TRIULZI | FOG | AG01512501 | Posticipati | 69.200 | 0 |
| 1376 | 6985_29 | MSF Vernate - Vernate via Verdi - Rifacimento fognatura vetusta posta sotto canale irriguo non impermeabilizzato | VERNATE | FOG | AG01523601 | Posticipati | 30.275 | 0 |
| 1382 | 9345 | Motori IE4 Pompe da pozzo settore Acquedotto | VARI | ACQ | | Posticipati | 50.000 | 0 |
| 1392 | 9355 | Adeguamento centrali termiche palazzine depuratori | VARI | I&S | | Posticipati | 13.727 | 0 |
| 13 | 5072 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. Travello, presso il comune di ARESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ARESE | ACQ | | collaudati | 33.722 | 0 |
| 37 | 5179 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Melegnano, presso il comune di VIZZOLO PREDABISSI - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | VIZZOLO PREDABISSI | FOG | AG01514001 | terminati | 17.346 | 0 |
| 40 | 5194 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Loc. Pontenuovo, presso il comune di MAGENTA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | MAGENTA | FOG | AG01518401 | collaudati | 10.817 | 0 |
| 96 | 5491 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in varie vie, centro storico, presso il comune di VIGNATE - Progetto finalizzato a gestire le acque meteoriche | VIGNATE | FOG | AG01522401 | terminati | 22.187 | 0 |
| 115 | 5647 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Cartesio, Righi, Pascoli, Carducci, presso il comune di BINASCO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | BINASCO | FOG | AG01502401 | collaudati | 4.554 | 0 |
| 119 | 5652 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Morvillo, presso il comune di MELEGNANO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | MELEGNANO | DEP | AG01514001 | collaudati | 198.836 | 0 |
| 121 | 5655 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario comunale in strada vicinale Cassinetta, presso il comune di MEDIGLIA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | MEDIGLIA | FOG | AG01519502 | collaudati | 148.456 | 0 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|---|---|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 239 | 5965 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via dell'Ecologia, presso il comune di ROZZANO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: Varie sezioni linea B | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 71.776 | 0 |
| 245 | 5978 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in P.zza Falcone e Borsellino, Dante, presso il comune di BOFFALORA SOPRA TICINO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BOFFALORA SOPRA TICINO | FOG | AG01518401 | terminati | 78.138 | 0 |
| 342 | 6659 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Fratelli Cervi, presso il comune di TREZZANO ROSA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | TREZZANO ROSA | FOG | AG01505901 | terminati | 148.176 | 0 |
| 364 | 6953 | Risoluzione interferenza TEEM acquedotto 03-91 | COLTURANO | ACQ | | terminati | 5.552 | 0 |
| 448 | 7554 | Arluno risoluzione interferenza fognaria convenzionata con SATAP | ARLUNO | FOG | AG01518401 | terminati | 46.851 | 0 |
| 602 | 4977_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Gramsci, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | SESTO SAN GIOVANNI | ACQ | | terminati | 26.498 | 0 |
| 640 | 5621_1 | fognature RHO | Rho | FOG | AG01517001 | collaudati | 3.711 | 0 |
| 642 | 5621_3 | fognature Pregnana Milanese | Pregnana Milanese | FOG | AG01517001 | collaudati | 8.248 | 0 |
| 662 | 5631_1 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria intercomunale in diversi comuni, presso il comune di POGLIANO MILANESE/ RHO/ARESE/PARABIAGO/SENAGO/SOLARO/VANZAGO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | POGLIANO MILANESE/ RHO/ARESE/PARABIAGO/S ENAGO/SOLARO/VANZAGO | FOG | AG01517001 | collaudati | 2.557 | 0 |
| 663 | 5631_2 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria intercomunale in diversi comuni, presso il comune di POGLIANO MILANESE/ RHO/ARESE/PARABIAGO/SENAGO/SOLARO/VANZAGO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | POGLIANO MILANESE/ RHO/ARESE/PARABIAGO/S ENAGO/SOLARO/VANZAGO | FOG | AG01517001 | terminati | 3.826 | 0 |
| 673 | 5653_1 | Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano | SAN GIULIANO MILANESE | FOG | AG01519502 | collaudati | 41.788 | 0 |
| 982 | 5974_new | RADDOPPIO RHO-MONZA risoluzione interferenza tavola 13 in Comune di Paderno Dugnano | PADERNO DUGNANO | ACQ | | collaudati | 1.400 | 0 |
| 996 | 5030_new | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Berlinguer, presso il comune di BOLLATE - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | BOLLATE | ACQ | | collaudati | 9.327 | 0 |
| 1 | 3988 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Viale Europa, presso il comune di COLOGNO MONZESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | COLOGNO MONZESE | ACQ | | collaudati | 2.680 | 0 |
| 9 | 4818 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento intercomunale in Loc. C.na Maggiolina, presso il comune di VERMEZZO ZELO SURRIGONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VERMEZZO ZELO SURRIGONE | ACQ | | collaudati | 29.036 | 0 |
| 11 | 4930 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via S. Francesco, presso il comune di PIOLTELLO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | PIOLTELLO | FOG | AG01517101 | terminati | 10.000 | 0 |
| 27 | 5153 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Nenni, presso il comune di BOLLATE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BOLLATE | ACQ | | terminati | 11.899 | 0 |
| 44 | 5203 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Pio XI, Benedetto XV, dei Triulzi, presso il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | CASSINETTA DI LUGAGNANO | FOG | AG01518401 | terminati | 3.359 | 0 |
| 65 | 5377 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Serbatoio comunale in Via Battisti, presso il comune di SAN VITTORE OLONA - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | SAN VITTORE OLONA | ACQ | | terminati | 17.353 | 0 |
| 82 | 5426 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Serbatoio comunale in Via Garibaldi, presso il comune di SANTO STEFANO TICINO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza | SANTO STEFANO TICINO | ACQ | | terminati | 6.048 | 0 |
| 83 | 5437 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di BUSCATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | BUSCATE | FOG | AG01518401 | terminati | 85.999 | 0 |
| 84 | 5438 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Fiume, presso il comune di VITTUONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VITTUONE | ACQ | | terminati | 12.236 | 0 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 91 | 5465 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Giavazzi, presso il comune di MARCALLO CON CASONE - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | MARCALLO CON CASONE | FOG | AG01518401 | collaudati | 2.149 | 0 |
| 94 | 5489 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in Via Vavassori e Via De Gasperi, presso il comune di LISCATE - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | LISCATE | ACQ | | collaudati | 13.759 | 0 |
| 104 | 5633 | Settore Depurazione - Lavori di costruzione nuove opere - Depuratore comunale in Via Guido dei Lavoratori, Niguarda - Milano, presso il comune di BRESSO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | BRESSO | DEP | AG01503201 | collaudati | 5.073 | 0 |
| 110 | 5642 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di MAGNAGO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | MAGNAGO | FOG | AG01518401 | collaudati | 6.250 | 0 |
| 112 | 5644 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Folletta e loc. Magana, presso il comune di BOFFALORA SOPRA TICINO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | BOFFALORA SOPRA TICINO | FOG | AG01518401 | collaudati | 16.101 | 0 |
| 114 | 5646 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Loc. Cascinello Valerio, presso il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale, comparto dell'impianto interessato: linea acque, linea fanghi | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | collaudati | 4.117 | 0 |
| 117 | 5649 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario comunale in prossimità dell'area Oasi, presso il comune di LACCHIARELLA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | LACCHIARELLA | FOG | AG01511501 | collaudati | 2.440 | 0 |
| 118 | 5651 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Fraz. Moro Basso, Via Staffora, presso il comune di LOCATE TRIULZI - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | LOCATE DI TRIULZI | FOG | AG01512501 | terminati | 2.071 | 0 |
| 123 | 5658 | Settore Depurazione - Lavori di costruzione nuove opere - Depuratore comunale in Via dell'Ecologia, presso il comune di ROZZANO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale, comparto dell'impianto interessato: Sezioni varie | ROZZANO | DEP | AG01518901 | collaudati | 11.240 | 0 |
| 126 | 5665 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: filtrazione | LEGNANO | ACQ | | collaudati | 4.119 | 0 |
| 128 | 5669 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in varie vie, presso il comune di GARBAGNATE MILANESE - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | GARBAGNATE MILANESE | FOG | AG01517001 | collaudati | 9.347 | 0 |
| 134 | 5692 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in Via Unione, presso il comune di NERVIANO - Progetto finalizzato a migliorare il processo | NERVIANO | DEP | AG01517001 | collaudati | 27.019 | 0 |
| 147 | 5717 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Garibaldi, presso il comune di DAIRAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | DAIRAGO | FOG | AG01518401 | terminati | 2.845 | 0 |
| 196 | 5835 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. C.na Castello, presso il comune di LOCATE TRIULZI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: filtrazione finale | LOCATE DI TRIULZI | DEP | AG01512501 | collaudati | 9.907 | 0 |
| 210 | 5869 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: digestione | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | terminati | 12.274 | 0 |
| 231 | 5922 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, linea carbonio esterno | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | terminati | 4.391 | 0 |
| 235 | 5928 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Fermi, presso il comune di SETTALA - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: defosfatazione | SETTALA | DEP | AG01521001 | collaudati | 7.923 | 0 |
| 240 | 5966 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria intercomunale in Via Ponte Castano, presso il comune di CASTANO PRIMO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | CASTANO PRIMO | FOG | AG01518401 | collaudati | 19.582 | 0 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|---|------------------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 253 | 5998 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. impianto S. Giuseppe, presso il comune di VERNATE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | VERNATE | ACQ | | collaudati | 3.081 | 0 |
| 309 | 6604 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Loc. Santuario, presso il comune di TREZZANO ROSA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | TREZZANO ROSA | FOG | AG01505901 | collaudati | 2.003 | 0 |
| 313 | 6614 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Trieste, presso il comune di BAREGGIO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | BAREGGIO | FOG | AG01501201 | terminati | 6.507 | 0 |
| 318 | 6625 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Bissone, presso il comune di BARANZATE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BARANZATE | FOG | AG01517001 | collaudati | 32.493 | 0 |
| 324 | 6633 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. ancora da definire, presso il comune di BESATE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | BESATE | ACQ | | terminati | 155.000 | 0 |
| 334 | 6651 | Settore Acquedotto - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete idrica comunale in varie vie, presso il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ROBECCHETTO CON INDUNO | ACQ | | collaudati | 2.036 | 0 |
| 339 | 6656 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Collettore fognario comunale in Via Industria e Via Curiel, presso il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ROBECCO SUL NAVIGLIO | FOG | AG01518401 | terminati | 3.740 | 0 |
| 340 | 6657 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Buozzi e Via Di Vittorio, presso il comune di SAN DONATO MILANESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | SAN DONATO MILANESE | FOG | AG01519502 | collaudati | 31.970 | 0 |
| 341 | 6658 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Pascoli, presso il comune di TREZZANO ROSA - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | TREZZANO ROSA | FOG | AG01505901 | collaudati | 6.135 | 0 |
| 347 | 6675 | via Bettinelli risoluzione provvisoria degli allagamenti CASTELLANZA | CASTELLANZA | FOG | AG01504601 | terminati | 2.641 | 0 |
| 353 | 6682 | Lavori di estensione rete fognaria in zona non servita in zona via Borri e via Azimonti CASTELLANZA | CASTELLANZA | FOG | AG01504601 | terminati | 30.313 | 0 |
| 363 | 6952 | Risoluzione interferenza TEEM fognatura 03-19 | COLTURANO | FOG | AG01524401 | terminati | 6.075 | 0 |
| 367 | 6959 | Adeguamento sezione biologico Canegrate | CANEGRATE | DEP | AG01504601 | terminati | 3.043 | 0 |
| 391 | 6986 | Modellazione e misurazione reti (progetti speciali) | VARI | ACQ | | terminati | 109.406 | 0 |
| 406 | 7055 | Collegamento degli scarichi di Via delle Rose in Pieve Emanuele all'impianto di depurazione di Locate Triulzi | PIEVE EMANUELE | FOG | AG01512501 | collaudati | 5.242 | 0 |
| 610 | 5078_3 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica intercomunale in Via Tevere, Tagliamento, presso il comune di COLOGNO MONZESE SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | COLOGNO MONZESE SESTO SAN GIOVANNI | ACQ | | terminati | 4.378 | 0 |
| 627 | 5307_4 | Eliminazione scarichi in sponda destra del Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento e rimozione traliccio in attraversamento al lamb | MELEGNANO | FOG | AG01514001 | collaudati | 20.872 | 0 |
| 633 | 5380_2 | Buscate - lavori di interconnessione della rete idrica con il comune di Cuggiono | BUSCATE | ACQ | | collaudati | 2.277 | 0 |
| 732 | 5983_1 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Cavour, presso il comune di INVERUNO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | INVERUNO | FOG | AG01518401 | collaudati | 140.878 | 0 |
| 733 | 5983_2 | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Cavour, presso il comune di INVERUNO - Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie | INVERUNO | FOG | AG01518401 | collaudati | 11.888 | 0 |
| 752 | 6948_7 | Solaro eliminazione scarichi nel Guisa e Cisanara | SOLARO | DEP | AG01517001 | terminati | 15.832 | 0 |
| 762 | 6949_5 | Locate sost e pot rete idrica via iv novembre | LOCATE TRIULZI | ACQ | | collaudati | 5.686 | 0 |
| 765 | 7072_2 | Eliminazione acque parassite da condotte fognarie - comparti vari Comuni vari ambito Mi | VARI | FOG | | collaudati | 10.347 | 0 |
| 905 | 6878 | Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno. Risoluzione interferenze fognatura in Comune di Cusano Milanino | Cusano Milanino | FOG | AG01520901 | terminati | 87.453 | 0 |
| 934 | 9123 | Ristrutturazione fognatura in Via Lanino in Comune di Legnano | LEGNANO | FOG | AG01504601 | terminati | 3.368 | 0 |
| 1000 | 5244_new | Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Via Marsala, presso il comune di DRESANO - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture | DRESANO | FOG | AG01524401 | terminati | 6.247 | 0 |
| 1164 | 9245 | Robecchetto - Int somma Urg. Ristr rete fognaria via Diaz e Garibaldini | ROBECCHETTO CON INDUNO | FOG | AG01518401 | collaudati | 34.797 | 0 |
| 1165 | 9246 | Baranzate - completamento fognatura via Aquileia | BARANZATE | DEP | AG01517001 | terminati | 16.989 | 0 |
| 1166 | 9247 | POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA CASCINA BESOZZA - PIOLTELLO | PIOLTELLO | FOG | AG01517101 | collaudati | 31.832 | 0 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|---|--|----------|--------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 377 | 6969_3-1 | PARABIAGO - 1° stralcio relativo alle vasche denominate d1, d2 dell'area dell'ex depuratore di Villastanza a Parabiago | PARABIAGO | FOG | AG01517001 | terminati | 9.979 | 0 |
| 498 | 9026 | interventi urgenti sfiori anno 2017 | VARI | FOG | | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 27.959 | 0 |
| 505 | 9042 | MSA 2018 Interambito | DIVERSI COMUNI | ACQ | | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 5.556 | 0 |
| 578 | 10043 | 2018 INTER MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | DEP | | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 78.104 | 0 |
| 1221 | 9302 | Dresano- Depuratore Sostituzione del sistema di rifasamento e softstarter | DRESANO | DEP | AG01524401 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 14.000 | 0 |
| 1226 | 9307 | Truccazzano- Depuratore Integrazione rete trasmissione dati esistente | TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 20.997 | 0 |
| 1237 | 5739_1000 | Pozzi di prima falda per uso area a verde in Comuni Vari (MI) | VARI | AAI | | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 80.728 | 0 |
| 1296 | 9037_16 | MODIFICA GRIGLIE PRIMARIE ESISTENTI (MOVIMENTO PETTINE CON PISTONI) | LACCHIARELLA | DEP | AG01511501 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 18.700 | 0 |
| 1307 | 9037_28 | fornitura e installazione estrattori aria calda locale QE | ABBIATEGRASSO | DEP | AG01500201 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 9.350 | 0 |
| 1329 | 9037_45 | Ricondizionamento dei cementi su varie parti dell'impianto con sigillature varie comprese impermeabilizzazioni | DEPURATORE SETTALA | DEP | AG01521001 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 16.830 | 0 |
| 1333 | 9043_9 | Adeguamento serbatoi e sistema di dosaggio peracetico LINEA 1 in ottica riuso irriguo | DEPURATORE PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 56.096 | 0 |
| 1335 | 9037_49 | Verifica funzionamento/sostituzione paratoia comunicazione vasche sollevamento ingresso. | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 46.750 | 0 |
| 1350 | 6985_3 | MSF Bareggio - Bareggio via Toscanini - Rifacimento tratto fognario | BAREGGIO | FOG | AG01501201 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 8.650 | 0 |
| 1354 | 6985_7 | MSF Castano Primo- Castano Primo via del Pozzo - Rifacimento tratto vetusto | CASTANO PRIMO | FOG | AG01518401 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 43.250 | 0 |
| 1357 | 6985_10 | MSF Cologno Monzese- Cologno Monzese - via Vittorio Veneto - Rifacimento tratto vetusto | COLOGNO MONZESE | FOG | AG01517101 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 38.925 | 0 |
| 1359 | 6985_12 | MSF Garbagnate Milanese - Garbagnate Milanese via Monza - Rifacimento tratto vetusto e in contropendenza | GARBAGNATE MILANESE | FOG | AG01517001 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 21.625 | 0 |
| 1361 | 6985_14 | MSF Magenta - Magenta controviale Matteotti - Rifacimento tratto vetusto | MAGENTA | FOG | AG01518401 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 60.550 | 0 |
| 1364 | 6985_17 | MSF Pieve Emanuele- Pieve Emanuele via degli aceri - Rifacimento tratto in contropendenza | PIEVE EMANUELE | FOG | AG01512501 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 30.275 | 0 |
| 1365 | 6985_18 | MSF Pieve Emanuele- Pieve Emanuele via degli abeti - Rifacimento tratto in contropendenza | PIEVE EMANUELE | FOG | AG01512501 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 30.275 | 0 |
| 1366 | 6985_19 | MSF Pioltello - Pioltello via Cattaneo - Rifacimento fognatura | PIOLTELLO | FOG | AG01517101 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 77.850 | 0 |
| 1369 | 6985_22 | MSF Senago- Senago via Volta 47 - Completamento tratto fognario | SENAGO | FOG | AG01503201 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 59.675 | 0 |
| 1373 | 6985_26 | MSF Vanzago - Vanzago via del Sasso - Rifacimento tratto fognario | VANZAGO | FOG | AG01517001 | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 60.550 | 0 |
| 1391 | 9354 | Rimozione serbatoio gasolio impianto depurazione Lachiarella | LACCHIARELLA | I&S | | Ridestinata - Commessa parametrica completamente utilizzata | 18.000 | 0 |
| 700 | 5739_31 | Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Magenta | MAGENTA | AAI | | Stralciato | 33.075 | 0 |
| 703 | 5739_34 | Pozzi di prima falda per uso area a verde nel comune di Pessano con Bornago | PESSANO CON BORNAGO | AAI | | Stralciato | 37.400 | 0 |
| 1383 | 9346 | Cogenerazione Truccazzano | TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | Stralciato | 209.970 | 0 |
| 32 | 5164 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica intercomunale in varie vie, presso il comune di PERO RHO PADERNO CORNAREDO SENAGO GARBAGNATE ARESE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | PERO RHO PADERNO CORNAREDO SENAGO GARBAGNATE ARESE | ACQ | | Anticipati | - | 1.214 |
| 68 | 5385 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Via Mazzafame, presso il comune di LEGNANO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | LEGNANO | ACQ | | Anticipati | - | 17.370 |
| 343 | 6660 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Primo Maggio, presso il comune di TREZZANO ROSA - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | TREZZANO ROSA | FOG | AG01505901 | Anticipati | - | 180.361 |
| 345 | 6663 | Adeguamento/regolazione derivatori/sfioratori ai collettori dell'agglomerato Pero/Varedo | PERO/VAREDO | FOG | AG01517001 | Anticipati | - | 134.363 |
| 390 | 6985 | MSF parametrica Amiacque 2017 - 2020 | VARI | FOG | | Anticipati | - | 79.050 |
| 499 | 9027 | interventi urgenti sfiori anno 2018 | VARI | FOG | | Anticipati | - | 105.906 |
| 614 | 5177_2 | Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese | COLOGNO MONZESE | FOG | AG01517101 | Anticipati | - | 5.738 |
| 681 | 5739_13 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Lachiarella | BINASCO | AAI | | Anticipati | - | 47.232 |
| 743 | 6942_A | telecontrollo impianti tecnologici afferenti al ciclo idrico integrato di Cap Holding 2016-2020 | TELECONTROLLO | ACQ | | Anticipati | - | 554.284 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|---|------------------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1167 | 9248 | BUSTO GAROLFO - CANEGRATE INTERCONN rete idrica Busto Garolfo Canegrate | BUSTO GAROLFO | ACQ | | Anticipati | - | 5.891 |
| 1168 | 9249 | BUSTO ARSIZIO - Sostituzione rete idrica in fibrocemento in Via Don Milani, Via Morelli, Via Busto Arsizio | CASTELLANZA | ACQ | | Anticipati | - | 3.388 |
| 1181 | 9262 | Ristrutturazione rete fognaria Via IV Novembre e Matteotti - Besate | BESATE | FOG | AG01502201 | Anticipati | - | 13.475 |
| 1213 | 9294 | Canegrate - MSD digestore depuratore Canegrate | CANEGRATE | DEP | AG01504601 | Anticipati | - | 18.500 |
| 1215 | 9296 | Lacchiarella - MSD sezione filtrazione depuratore | LACCHIARELLA | DEP | AG01511501 | Anticipati | - | 9.358 |
| 1223 | 9304 | Sesto S.G. - Depuratore Rifacimento completo impianti elettrici e automazione | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | Anticipati | - | 165.762 |
| 383 | 6978_7 | Adeguamento sismico e restauro conservativo del serbatoio pensile in via Marconi a Vignate | VIGNATE | ACQ | | Anticipati | - | 65.763 |
| 661 | 5629_2 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria intercomunale in diversi comuni, presso il comune di PADERNO DUGNANO CINISELLO BALSAMO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | PADERNO DUGNANO CINISELLO BALSAMO | FOG | AG01503201 | Code | - | 228 |
| 714 | 5739_44 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Sedriano | SEDRIANO | AAI | | Code | - | 5.174 |
| 722 | 5739_51 | Pozzo di prima falda per uso area a verde campo sportivo di VANZAGO | VANZAGO | AAI | | Code | - | 45.560 |
| 79 | 5408 | Settore Acquedotto - Lavori di demolizione - Serbatoio comunale in Via Maroncelli, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato ad incrementare la sicurezza, comparto dell'impianto interessato: serbatoio pensile | SAN GIULIANO MILANESE | ACQ | | Code | - | 894 |
| 92 | 5487 | Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via C.na Pignone, presso il comune di INZAGO - Progetto finalizzato a ridurre l'impatto ambientale | INZAGO | FOG | AG01505901 | Code | - | 6.462 |
| 223 | 5908 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Loc. C.na Rancate, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture, comparto dell'impianto interessato: digestione | SAN GIULIANO MILANESE | DEP | AG01519502 | Code | - | 19.125 |
| 224 | 5910 | Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: linea aria trattamenti biologico tradizionale | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | Code | - | 3.493 |
| 393 | 6988 | Installazione impianti fotovoltaici | DIVERSI | SEDI | | Code | - | 119.303 |
| 410 | 7077 | investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla innovazione tecnologica | VARI | I&S | | Code | - | 69.172 |
| 447 | 7553 | Interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua distribuita (cromo, nitrati, solventi, diserbanti, inquinanti emergenti) | VARI | ACQ | | Code | - | 11.908 |
| 489 | 9001 | HARDWARE - Gruppo CAP | SEDE | I&S | | Code | - | 49.026 |
| 490 | 9002 | SOFTWARE - Gruppo CAP | SEDE | I&S | | Code | - | 228.704 |
| 525 | 9070 | adeguamento palazzina uffici Sesto San Giovanni | SESTO SAN GIOVANNI | SEDI | | Code | - | 8.331 |
| 563 | 10019 | 2016 MI SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | ACQ | | Code | - | 32.678 |
| 564 | 10020 | 2016 MI SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | FOG | | Code | - | 31.859 |
| 569 | 10028 | 2017 MI SII AP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | ACQ | | Code | - | 806.651 |
| 570 | 10029 | 2017 MI SII FOG (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | FOG | | Code | - | 679.477 |
| 571 | 10030 | 2017 MI SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | DEP | | Code | - | 577.863 |
| 574 | 10036 | 2017 INTER MI MB SII DEP (MANUTENZIONI STRAORDINARIE A ROTTURA) | DIVERSI COMUNI | DEP | | Code | - | 69.568 |
| 588 | 11010 | sostituzione contatori anno 2017 ambito MI | DIVERSI COMUNI | ACQ | | Code | - | 776.515 |
| 611 | 5078_4 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Rete idrica intercomunale in Via Tevere, Tagliamento, presso il comune di COLOGNO MONZESE SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | COLOGNO MONZESE SESTO SAN GIOVANNI | ACQ | | Code | - | 311 |
| 683 | 5739_16 | Pozzo di prima falda per uso area a verde nel comune di Liscate | LISCATE | AAI | | Code | - | 210 |
| 777 | 9038_10 | MSF Abbiategrasso Sostituzione Fognatura in contropendenza | ABBATEGRASSO | FOG | AG01500201 | Code | - | 438 |
| 778 | 9038_11 | MSF Gudo Visconti Sostituzione Fognatura in contropendenza | GUDO VISCONTI | FOG | AG01511201 | Code | - | 9.686 |
| 781 | 9038_14 | MSF CORNAREDO TRATTI IN CORDA MOLLE | CORNAREDO | FOG | AG01501201 | Code | - | 12.829 |
| 897 | 6528 | MSA opere per la sicurezza tutti i Comuni | NON NOTO | ACQ | | Code | - | 121.551 |
| 911 | 6941 | Strumentazione continua per depuratore | VARI | DEP | | Code | - | 21.354 |
| 989 | 9125_C | Efficientamento Energetico illuminazione Esterna | VARI | DEP | | Code | - | 30.363 |
| 991 | 9125_E | INSTALLAZIONE ANALIZZATORI IN CONTINUO INGRESSO DEPURATORI | VARI | DEP | | Code | - | 30.562 |
| 1064 | 9136 | Adeguamento elettropompe sollevamenti fognari | VARI | DEP | | Code | - | 74.654 |
| 1072 | 9144 | installazione misuratori portata | DEPURATORE GAGGIANO CAPOLUOGO | DEP | AG01510301 | Code | - | 7.647 |
| 1074 | 9147 | sostituzione delle tubazioni di alimentazione aria valvole pneumatiche presenti sull'impianto MBR e acquisto di nuovo compressore aria servizi oltre che sostituzione piping serbatoi | BASIGLIO | DEP | AG01501501 | Code | - | 9.045 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1076 | 9149 | estrazione e manutenzione membrane (linea MBR) | BASIGLIO | DEP | AG01501501 | Code | - | 9.748 |
| 1078 | 9151 | Ricondizionamento/rifacimento biofiltro ingresso | DEPURATORE SETTALA | DEP | AG01521001 | Code | - | 10.936 |
| 1080 | 9153 | sostituzione delle paratoie in /out sulle griglie grossolane e manutenzione delle viti/ riduttori sulle paratoie in /out griglie fini | DEPURATORE SETTALA | DEP | AG01521001 | Code | - | 15.352 |
| 1084 | 9157 | Dissabbiatura. Manutenzione straordinaria carroponti va e viene. Verniciature, sostituzione raschie di superficie e di fondo. Realizzazione tramoggia raccolta sabbie linea B, installazione pompe rilancio all'estrattore. Sostituzione quadri bordo macchina | DEPURATORE SESTO S.G. | DEP | AG01520901 | Code | - | 37.342 |
| 1091 | 9168 | ripristini perdite e opere civili | DEPURATORE TURBIGO | DEP | AG01522601 | Code | - | 10.306 |
| 1097 | 9175 | revisione impianto deodorizzazione: dissabbiatura I e II lotto e grigliatura | DEPURATORE PERO | DEP | AG01517001 | Code | - | 3.898 |
| 1101 | 9179 | Installazione misuratore portata liquami storizzazione del segnale ed interfaccia TLC | DEPURATORE CASSANO D'ADDA | DEP | AG01505901 | Code | - | 443 |
| 1106 | 9184 | Fornitura di autocampionatori per impianti di depurazione e per controllo attività produttive | VARI | DEP | | Code | - | 89.418 |
| 1107 | 9185 | TRUCCAZZANO - Interventi su sezioni di filtrazione finale, disinfezione finale, disidratazione fanghi | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | Code | - | 79.275 |
| 1111 | 9190 | MSF-Via S.Giacomo_rifacimento tratto in contropendenza | ZIBIDO S.G. | FOG | AG01511501 | Code | - | 14.421 |
| 1112 | 9191 | MSF -Via Guido Rossa_sistemazione sfioro | BUCCINASCO | FOG | AG01501101 | Code | - | 5.636 |
| 1113 | 9192 | MSF -Via Cascina Bazzana sup._Rifacimento con aumento diametro tubazione per chiusura sfioro adiacente | ASSAGO | FOG | AG01501101 | Code | - | 18.620 |
| 1114 | 9193 | MSF -Via Volta_Collegamento camerette tratto meteorico e chiusura recapito verso tratto misto | ASSAGO | FOG | AG01501101 | Code | - | 40.146 |
| 1119 | 9198 | MSF-Via Frova_creazione caditoie + sistemazione tratto fognario schiacciato | CINISELLO BALSAMO | FOG | AG01520901 | Code | - | 76 |
| 1121 | 9200 | MSF- Via Briantea_rifacimento allacci caditoie parcheggio | CERNUSCO S/N | FOG | AG01517101 | Code | - | 5.447 |
| 1123 | 9202 | MSF- via Dalmazia_fognatura vetusta + contropendenza | CERNUSCO S/N | FOG | AG01517101 | Code | - | 19.196 |
| 1124 | 9203 | MSF- via Frazione Riva_tubazione vetusta | CASSINA DE' PECCHI | FOG | AG01517101 | Code | - | 28.102 |
| 1127 | 9206 | MSF -varie vie_interventi puntuali da effettuare nel comune | CASSANO D'ADDA | FOG | AG01505901 | Code | - | 11.887 |
| 1128 | 9207 | MSF -via Gandhi_tubazione vetusta e con contropendenza | CAMBIAGO | FOG | AG01522401 | Code | - | 17.700 |
| 1134 | 9213 | MSF-dietro depuratore_collettore pieno di radici-fare calza | OZZERO | FOG | AG01516501 | Code | - | 56 |
| 1135 | 9214 | MSF -Via Monte Bernina_collegamento tratto fognario | ARCONATE | FOG | AG01518401 | Code | - | 7.577 |
| 1136 | 9215 | MSF-via Fermi_Rifacimento manufatto di sfioro | TREZZANO S/N | FOG | AG01522001 | Code | - | 89.830 |
| 1143 | 9222 | MSF-Via Giovenale_spostamento allaccio su corda molle | RHO | FOG | AG01517001 | Code | - | 4.579 |
| 1144 | 9223 | MSF-Via Bramante_vetusta e con cedimenti continui | PARABIAGO | FOG | AG01517001 | Code | - | 16.953 |
| 1145 | 9224 | MSF-Via Romanò_vetusta e con cedimenti continui | LAINATE | FOG | AG01517001 | Code | - | 10.077 |
| 1146 | 9225 | MSF-Via Corridoni_vetusta e con cedimenti continui | NERVIANO | FOG | AG01517001 | Code | - | 58.963 |
| 1148 | 9227 | MSF-Apparecchiature elettromeccaniche Vasche Volano | VARI | FOG | | Code | - | 4.341 |
| 1149 | 9228 | Attività telecontrollo e telegestione Amiacque | VARI | ACQ | | Code | - | 96.444 |
| 1151 | 9230 | Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua | VARI | ACQ | | Code | - | 447.806 |
| 1157 | 9236 | TRUCCAZZANO - Interventi su sollevamento iniziale | DEPURATORE TRUCCAZZANO | DEP | AG01522401 | Code | - | 97.050 |
| 1203 | 9284 | adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Trucazzano (ex Villanterio) | DEPURATORE TRUCCAZZANO | SEDI | | Code | - | 11.006 |
| 394 | 6989_20 | Linee Vita impianti Depurazione Vari | VARI | DEP | | Code | - | 135 |
| 383 | 9331 | Cessione opera eseguita EXPO | RHO | DEP | AG01517001 | Code | - | 4.011 |
| 384 | 9332 | NOVATE MILANESE - BY PASS interferenza non censita S.P. 46 | NOVATE MILANESE | ACQ | | Code | - | 19.346 |
| 407 | 5177_12 | Potenziamento reti fognarie insufficienti nel centro storico di Cologno Monzese | COLOGNO MONZESE | FOG | AG01517101 | Code | - | 104.594 |
| 418 | 6948_17 | manutenzione straordinaria e riqualificazione della palazzina servizi dell'impianto s.Giuliano Ovest - Progetto PerFORM WATER 2030 - ID 240750 | SAN GIULIANO MILANESE | I&S | | Code | - | 10.540 |
| 419 | 6948_19 | spostamento fognatura in pressione da Tribiano a Settala per interferenza | SETTALA | FOG | AG01521001 | Code | - | 8.902 |
| 541 | 9290_1 | Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore 1° stralcio | PESCHIERA BORROMEO | DEP | AG01517101 | Code | - | 18.100 |
| 45 | 5208 | Settore Acquedotto - Lavori di costruzione nuove opere - Impianto di sollevamento comunale in Loc. C.na Bazzana, presso il comune di ASSAGO - Progetto finalizzato a potenziare il servizio | ASSAGO | ACQ | | Code | - | 8.709 |
| 768 | 9014_A | telecontrollo impianti tecnologici afferenti al ciclo idrico integrato di Cap Holding | TELECONTROLLO | ACQ | | Code | - | 80.078 |
| 1131 | 9210 | MSF -Via Bellini_tratto in contropendenza | ABBIATEGRASSO | FOG | AG01500201 | Code | - | 2.341 |
| 394 | 6989_12 | sostituzione Q.E. (n. 4) ponti dissabbiatori e decantatori compresa l'implementazione di sistemi di allarme da connettere al sistema tlc | DEPURATORE SETTALA | DEP | AG01518901 | Code | - | 13.376 |
| 361 | 6948_20 | attività di studio e indagine documentale progettazione intervento di bonifica impianto di via Luini - Sesto San Giovanni | SESTO SAN GIOVANNI | ACQ | AG01518901 | Code | - | 32.515 |
| 377 | 6969_3/2 | realizzazione vasca di prima pioggia a servizio delle frazioni di villastanza e villapia | PARABIAGO | FOG | AG01518901 | Code | - | 1.461.777 |
| 377 | 6969_6 | VITTUONE - ADEGUAMENTO VASCA VOLANO ARLUNO | VITTUONE | FOG | AG01518901 | Code | - | 17.491 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------|---------------|--|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 362 | 6949_24 | Indagini geologiche cascina Selmo San Giuliano M | SAN GIULIANO MILANESE | FOG | AG01518901 | Code | - | 7.076 |
| 74 | 5394 | Lavori di realizzazione nuovo pozzo | SAN VITTORE OLONA | ACQ | AG01518901 | Code | - | 2.121 |
| 546 | 9091 | adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Trezzano s/Naviglio | DEPURATORE DI TREZZANO | SEDI | AG01518901 | Code | - | 2.221 |
| 1102 | 9180 | Manutenzione straordinaria n. 2 griglie fini | DEPURATORE CASSANO D'ADDA | DEP | AG01518901 | Code | - | 18.552 |
| 1154 | 9233 | progetto messa in sicurezza acquedotti con telesorveglianza + controllo accessi e security vasche volano, acquedotti e impianti | VARI | SEDI | AG01518901 | Code | - | 286 |
| 1207 | 9288_8 | Man. str. comparto ozono Robecco | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518901 | Code | - | 79.975 |
| 1424 | 11004 | sostituzione contatori anno 2015 ambito MI | VARI | ACQ | | Code | - | -58 |
| 301 | 6529 | MSA sostituzione reti tutti i Comuni | VARI | ACQ | 0 | Code | - | -2.453 |
| 357 | 6837 | MSA - TUTTI I COMUNI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA | TUTTI | ACQ | 0 | Code | - | -12.086 |
| 789 | 9038_7 | MSF SAN GIULIANO M.SE RIFACIMENTO TRATTO CORDA MOLLE E CONTROPENDENZA via Giovanni XXIII | SAN GIULIANO MILANESE | FOG | AG01519502 | Code | - | 15.222 |
| 1110 | 9189 | MSF-Via Carducci_Sistemazione tubazione ammalorata e con poca pendenza | CORSICO | FOG | AG01501101 | Code | - | 19.348 |
| 1129 | 9208 | MSF-Via Liverazione_tubazione vetusta e camerette profonde | PESCHIERA BORROMEIO | FOG | AG01517101 | Code | - | 12.430 |
| 1137 | 9216 | MSF-Via Stadio ang. Via Casati_Rifacimento tratto | MAGENTA | FOG | AG01518401 | Code | - | 25.938 |
| 565 | 10021 | 2016 MI SII DEP | VARI | DEP | | Code | - | -409 |
| 539 | 9084 | adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Peschiera Borromeo | PESCHIERA BORROMEIO | SEDI | 0 | Code | - | 460 |
| 666 | 5640_1 | ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate di Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho e Pero - 1 lotto | DIVERSI COMUNI | FOG | | Code | - | 539 |
| 1140 | 9219 | MSF-Via Turati_tubazione vetusta con cedimenti | RHO | FOG | AG01517001 | Code | - | 5.543 |
| 532 | 9077 | adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Bresso | DEPURATORE DI BRESSO | SEDI | 0 | Code | - | 43 |
| 1120 | 9199 | MSF-Via dei Giovi_rifacimento tratto fognario con allaccio fabbricato in attraversamento con spingitubo binari tram | CORMANO | FOG | AG01520901 | Code | - | 845 |
| 1125 | 9204 | MSF-Piazza Piemonte_tratto fognario collasato, sono già stati eseguiti diversi interventi di riparazione cedimenti | MELEGNANO | FOG | AG01514001 | Code | - | 5.964 |
| 925 | 9004 | ARMONIZZAZIONE - Gruppo CAP | SEDE | I&S | 0 | Code | - | 184 |
| 361 | 6948_18 | adeguamento compressore ADCOMP a servizio microturbine Robecco | ROBECCO SUL NAVIGLIO | DEP | AG01518401 | Code | - | 38.700 |
| 538 | 9083 | adeguamento impianti e sistemi videoanalisi Pero | DEPURATORE DI PERO | SEDI | 0 | Code | - | 3.328 |
| 392 | 6987_1 | Sesto San Giovanni -Installazione gruppo di Cogenerazione da BIOGAS - Depuratore | SESTO SAN GIOVANNI | DEP | AG01520901 | Code | - | 6.008 |
| 783 | 9038_17 | MSF - sistemazione n. 18 scarichi non conformi | VARI | FOG | | Code | - | 2.336 |
| 941 | 10002 | 2014 MILANO SII FOG | VARI | FOG | | Code | - | 33.673 |
| 1448 | 9372 | LAINATE-RHO - RISOLUZIONE INTERFERENZE AUTOSTRADA A8 MILANO LAGHI - V CORSIA | VARI | ACQ | | Code | - | 462 |
| 1450 | 9119 | Risoluzione interferenza 3°binario ferrovie Nord MI ASSO KM 8 + 256 | CINISELLO BALSAMO | ACQ | | Code | - | 41.985 |
| 1419 | 9338 | COMUNI BRESSO - CORMANO CUSANO MILANINO - RISOLUZIONE INTERFERENZA AI 09-013- AUTOSTRADA A4 - 4° CORSIA DINAMICA | CUSANO MILANINO | ACQ | | Nuovi | - | 195.325 |
| 1420 | 6948_23 | Asfaltatura interna depuratore San Giuliano Ovest, | DEPURATORE S.GIULIANO OVEST | FOG | AG01517001 | collaudati | - | 59.223 |
| 1421 | 6948_24 | Rifacimento tappetini d'usura a Pregnana Milanese, via Europa | PREGNANA MILANESE | FOG | AG01522401 | collaudati | - | 37.530 |
| 1422 | 9374 | Rifacimento fognatura Melzo (intervento di somma urgenza) | MELZO | FOG | AG01503201 | Nuovi | - | 208.236 |
| 1431 | 9380 | ROZZANO_Relining strutturale rete acquedotto Viale Isonzo | ROZZANO | ACQ | | Nuovi | - | 3.389 |
| 1446 | 9371 | Risoluzione interferenza A4 Satap - Acq- PERO - Via Sempione | PERO | ACQ | | Nuovi | - | 1.430 |
| 1447 | 9332_2 | Risoluzione interferenza non censita S.P. 46 RHO/MONZA al Km. 3+500 | CORMANO | ACQ | | Nuovi | - | 708 |
| 377 | 6969_AMI | MVV - Interventi di manutenzione straordinaria vasche volano funzionali all'esercizio/sviluppo progetti di ristrutturazione complessiva AMIACQUE | VARI | FOG | AG01518901 | in corso | - | 645.500 |
| 427 | 7120/4 | Piano di rimozione e smaltimento rifiuti nell'area di proprietà Ricotti in comune di Liscate | LISCATE | AAI | AG01518901 | in corso | - | 2.619 |
| 1418 | 6949_20 | PREGNANA MILANESE - Deviazione fognatura via dei Rovedi | PREGNANA MILANESE | FOG | AG01517001 | in corso | - | 319.696 |
| 204 | 5859_AMI1 | Sostituzione distribuzione aria + tubazioni + sistema ottimizzazione LINEA 1 | PESCHIERA BORROMEIO | DEP | AG01519501 | terminati | - | 5.223 |
| 389 | 6984_1 | MSA - Nuove estensioni/potenziamento rete per divisione prese esistenti | VARI | ACQ | AG01518901 | in corso | - | 102.923 |
| 766 | 7572_4 | CASOREZZO - FOGNATURA -INSTALLAZIONI MISURATORI DI PORTATA | CASOREZZO | FOG | AG01518901 | in corso | - | 14.136 |
| 766 | 7572_5 | ZELO SURREGIONE- FOGNATURA - INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA | ZELO SURREGIONE | FOG | AG01518901 | in corso | - | 23.321 |
| 1209 | 9290_2 | PESCHIERA BORROMEIO - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE: SOSTITUZIONE LINEA ARIA E DIFFUSORI LINEA 1 | PESCHIERA BORROMEIO | DEP | AG01517101 | in corso | - | 257.768 |
| 325 | 6634_7 | Realizzazione piezometro in Via Don Milani | MAGNAGO | AAI | AG01518901 | terminati | - | 1.666 |
| 383 | 6978_9 | Ristrutturazione serbatoio pensile Basiglio via C.Porta | BASIGLIO | ACQ | AG01518901 | in corso | - | 26.086 |
| 362 | 6949_22 | Rete fognaria Via Ariosto | CASTANO PRIMO | FOG | AG01518901 | in corso | - | 14.567 |
| 427 | 7120_3 | Intervento di relining collettore di Liscate lato Nord | VIGNATE | FOG | AG01518901 | terminati | - | 175.417 |
| 325 | 6634_8 | Lavori di realizzazione di un piezometro in Via Cagnola - Abbiategrasso | ABBATEGRASSO | ACQ | AG01518901 | terminati | - | 7.834 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdi 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------------|---------------|--|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 383 | 6978_13 | COMUNI DIVERSI - ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO ABC DEL POLITECNICO DI MILANO PER LA DURATA DI 12 MESI - ACQU | ASSAGO | ACQ | AG01518901 | in corso | - | 54.508 |
| 199 | 5849_1 | intervento MSD Locale grigliatura impianto di depurazione di Pero (MI) | PERO | DEP | AG01518901 | in corso | - | 9.327 |
| 389 | 6984_2B | Separazione prese | VARI | ACQ | AG01518901 | in corso | - | 2.654 |
| 554 | 9100_24 | Revimping riscaldamento fanghi | ROZZANO | DEP | AG01518901 | in corso | - | 4.435 |
| 324 | 6633_A | Nuovo pozzo potabile Besate | BESATE | ACQ | | in corso | - | 3.220 |
| 193 | 5824_3 | Progetto MISO e terziari del depuratore di Gaggiano | GAGGIANO | DEP | AG01510301 | in corso | - | 19.236 |
| 362 | 6949_21 | Riduzione acque parassite Turbigo | TURBIGO | FOG | AG01522601 | in corso | - | 1.020 |
| 562 | 9113_13 | Gaggiano Interconnessione rete idrica frazione san vito | GAGGIANO | ACQ | | in corso | - | 13.694 |
| 1212 | 9293_AMI_1 | Potenziamento reti fognarie | VARI | FOG | | in corso | - | 47.089 |
| 420 | 6948_21 | CANEGRATE - ADEGUAMENTO COMPARTO DI FILTRAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE | CANEGRATE | DEP | AG01504601 | in corso | - | 86.187 |
| 421 | 6948_22 | adeguamento dei comparti di filtrazione impianto di depurazione di Pero | PERO | DEP | AG01517001 | in corso | - | 303.530 |
| 502 | 9032 | rilievi reti fognarie | DIVERSI COMUNI | FOG | | in corso | - | 65.505 |
| TOT | | | | | | | 93.380.655 | 84.222.957 |

Interventi anno 2018 - Gestore MM Spa

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdl 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 3 | A1108 | Installazione impianti di biodenitrificazione C.le Feltrre | Milano | ACQ | | in corso | 8.385.000 | 9.187.856 |
| 9 | A1307 (lotto 2017) | Adeguamento e potenziamento del sistema di monitoraggio in continuo della qualità dell'acqua distribuita (2014-2018) | Milano | ACQ | | in corso | 90.000 | 188.553 |
| 21 | A1406 (lotto 2017) | Adeguamento e potenziamento sistema di telemetria | Milano | ACQ | | in corso | 108.000 | 367.291 |
| 26 | A1414 (Lotto Tonezza) | Sostituzione gruppi, quadri elettrici di potenza e inverter | Milano | ACQ | | in corso | 527.000 | 467.103 |
| 29 | A1708 | Sistema automatico per la gestione e l'ottimizzazione del sistema acquedottistico | Milano | ACQ | | in corso | 890.000 | 925.873 |
| 36 | A1418 (Assiano) | Manutenzione straordinaria C.li acquedottistiche (componenti elettromeccaniche) | Milano | ACQ | | in corso | 574.000 | 812.237 |
| 46 | A1504 | Manutenzione straordinaria / rifacimento reti di alimentazione elettrica pozzi esistenti | Milano | ACQ | | in corso | 43.000 | 60.465 |
| 47 | A1601 | Riabilitazione tubazione A.P. DN 700 Lotto 1 esistente tratta viale Suzzani-L.go Desio | Milano | ACQ | | in corso | 1.460.000 | 304.888 |
| 48 | A1602 | C.le Bruzzano: recupero centralina con intervento elettrico, edile e installazione filtri CAG | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 87391,86 |
| 53 | A1605 (Fornitura) | Sostituzione elettropompe pozzi (Piano intervento 2016-2017) | Milano | ACQ | | in corso | 226.000 | 182.843 |
| 54 | A1605 (Sostituzione) | Sostituzione elettropompe pozzi (Piano intervento 2016-2017) | Milano | ACQ | | in corso | 226.000 | 233.069 |
| 66 | A1616 | Interventi recupero pozzi (Piano di intervento 2017-2019) | Milano | ACQ | | in corso | 591.000 | 901.415 |
| 76 | 1701R | Adeguamento delle cabine elettriche alla RTC e rifasamento impianti elettrici (Piano di intervento 2017-2018) | Milano | ACQ | | in corso | 750.000 | 508.021 |
| 82 | A1710 | Potenziamento rete acquedottistica in via San Dionigi ed in Via Ravenna | Milano | ACQ | | in corso | 10.000 | 24.512 |
| 83 | A1711 | Potenziamento rete acquedottistica in via Mecenate nella tratta compresa tra i civici 69 e 87 | Milano | ACQ | | in corso | 131.000 | 21.338 |
| 85 | A1713 | Potenziamento rete acquedottistica in via Monviso | Milano | ACQ | | in corso | 6.000 | 954 |
| 88 | A7003 | Realizzazione filtri a carbone attivo Centrale AP Comasina | Milano | ACQ | | in corso | 3.240.000 | 3.114.659 |
| 89 | A9006 (lotto 2) | Ristrutturazione elettromeccanica ed edile Centrale Gorla - Interventi di 2° fase | Milano | ACQ | | code | 0 | 269.071 |
| 90 | A9007 | Ristrutturazione C.le AP Suzzani | Milano | ACQ | | code | 0 | 201.967 |
| 99 | D1505 (lotto 2018) | Manutenzione straordinaria: Interventi mirati al mantenimento dello stato e alla garanzia dei parametri depurativi - MILANO S.ROCCO - opere elettromeccaniche | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 450.000 | 1.081.637 |
| 103 | D1507 (lotto 2018) | Manutenzione straordinaria: Interventi mirati al mantenimento dello stato e alla garanzia dei parametri depurativi - MILANO S.ROCCO - opere civili | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 108.000 | 104.509 |
| 111 | D1604 | Sostituzione rete diffusione aria processo - S.ROCCO | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 131.000 | 289.089 |
| 116 | D1607 | Sostituzione sistema controllo antisbandamento sedimentatori | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 270.000 | 64.992 |
| 117 | D1608 | Strumentazione sistema supervisione e telecontrollo dell'impianto | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 393.000 | 240.176 |
| 119 | D1610 | Interventi sugli impianti pompaggio e sul convogliamento delle schiume biologiche | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 75.000 | 300.936 |
| 123 | D1701 | Sostituzione rete diffusione aria processo - S.ROCCO | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 43.000 | 88.348 |
| 124 | D1702 | Manutenzione straordinaria sistema caricamento e trasporto fanghi - S.ROCCO | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 270.000 | 30.356 |
| 126 | F1006 | Ristrutturazione e potenziamento rete fognaria da P.le Oberdan a Piazza V Giornate (rifacimento allacciamenti) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 23.000 | 23.522 |
| 128 | F1011 | Costruzione della fognatura in Via Val Camonica, prolungamento della rete in Via Teocrito e potenziamento della rete in Via Val Gardena | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 18.651 |
| 130 | F1013 | Rifacimento della rete di fognatura lungo le vie Inverigo, A. De Gasperi e del Ghisallo | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 1.310.000 | 1.074.477 |
| 135 | F1402 | Consolidamento statico del collettore di fognatura di via Fatebenefratelli da via De Marchi a Piazza Cavour | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 279.000 | 335.257 |
| 137 | F1408 | Sostituzione e manutenzione straordinaria allacciamenti (Piano di intervento 2016-2017) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 270.000 | 347.048 |
| 141 | F1409 | Potenziamento sistema supervisione e telecontrollo della rete fognatura (SIT, modelli idraulici, SCADA) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 725.000 | 785.586 |
| 145 | F1501 | Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica della rete fognaria - Lotto 2: installazione strumenti di misura in rete | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 12.153 |
| 150 | F1505 | Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città di Milano (2016-2017) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 2.199.000 | 2.307.865 |
| 152 | F1601 | Rifacimento rete fognaria in via Caterina da Forlì tra la via Desenzano e piazzale Giovanni dalle Bande Nere | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 1.008.000 | 786.991 |
| 162 | F1612 | Realizzazione fognatura d=0,60 m in via Mecenate nella tratta compresa tra i civici 69 e 87 | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 544.000 | 20.871 |
| 166 | F1615 | Rinnovo e potenziamento degli impianti di sollevamento | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 90.000 | 88.487 |
| 167 | F1616 | Rifacimento del collettore di via Giambellino tra Piazza Tirana e via Odazio | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 621,81 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdl 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|----------------------|---|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 168 | F1617 | Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Bardolino | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 477.000 | 8.506 |
| 170 | F1619 | Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Guascona | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 393.000 | 428.977 |
| 171 | F1620 | Interventi di risanamento del collettore di fognatura in I.go Gelsomini, I.go Giambellino ed in via Odazio | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 574.000 | 603.043 |
| 176 | F1626 | Adeguamento rete fognaria in via Monviso | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 9.000 | 26.561 |
| 180 | F1704 | Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Valano Valle | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 222.000 | 63.632 |
| 181 | F1705 | Ristrutturazione e potenziamento rete fognaria da Piazza V Giornate a C.so Lodi (rifacimento allacciamenti) | Milano | FOG | AG01514601 | Posticipati | 203.000 | 0 |
| 183 | F5030 | Ristrutturazione e copertura collettore fognario Emissario Nosedo da Via S.Dionigi all'opera di presa dell'impianto di depurazione Milano Nosedo e integrazione dell'opera di presa | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 56.301 |
| 185 | F9005 | Adeguamento rete fognaria in via Cassinis da Piazza Mistral alla stazione FS Rogoredo | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 1.299.000 | 27.398 |
| 211 | D1801 | Potenziamento Filtrazione Terziaria - S.ROCCO | Milano | DEP | AG01514601 | code | 0 | 83.546 |
| 212 | D1802 | Realizzazione by-pass sezione terziaria - S.ROCCO | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 90.000 | 172.072 |
| 221 | F1803 (lotto 2018) | Interventi e misure sulla rete fognaria per la salvaguardia dei corpi idrici ricettori (Piano di intervento 2018-2019) | Milano | FOG | AG01514601 | Posticipati | 135.000 | 0 |
| 226 | PrF1805 (lotto 2018) | Interventi e misure sulla rete fognaria per il distoglimento delle acque parassite | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 180.000 | 28.672 |
| 228 | PrF1806 | Rinnovo e potenziamento degli impianti di sollevamento | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 113.000 | 48.338 |
| 230 | F1807 | Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città di Milano (Piano di intervento 2018-2019) | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 10760,64 |
| 231 | F1808 (lotto 2018) | Opere di efficientamento e salvaguardia della funzionalità idraulica della rete (Piano di intervento 2018-2019) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 1.471.000 | 356.988 |
| 237 | S1506 (lotto 2018) | Arredamenti | Milano | SEdi | | in corso | 36.000 | 35.761 |
| 238 | S1601 | Realizzazione di un ERP aziendale per i processi del Servizio Idrico | Milano | I&S | | in corso | 700.000 | 1.263.013 |
| 245 | S1603 (lotto 2018) | Aggiornamento e Manutenzione strumenti software informativi (portale, sito web, app, ecc.) del Servizio Idrico | Milano | I&S | | in corso | 45.000 | 84.048 |
| 247 | S1604 | Implementazione sistemi per Gestione documentale (protocollo digitalizzazione degli archivi e gestione elettronica dei documenti) | Milano | I&S | | in corso | 72.000 | 52.763 |
| 253 | S1605 (lotto 2018) | Interventi di adeguamento e potenziamento della server farm del Servizio Idrico | Milano | I&S | | in corso | 275.000 | 296.769 |
| 257 | S1606 (lotto 2018) | Ristrutturazione degli edifici e adattamento degli spazi interni nella sede del SII di via Meda/Sforza | Milano | SEdi | | in corso | 504.000 | 287.851 |
| 263 | S1701 (lotto 2018) | Interventi sui software di Business Intelligence | Milano | I&S | | in corso | 36.000 | 15.000 |
| 307 | D1703 | Realizzazione impianto di recupero e valorizzazione energetica dei fanghi | Milano | DEP | AG01514601 | Anticipati | 0 | 29181,21 |
| 310 | 1816R | Interventi di manutenzione straordinaria C.le AP Linate | Milano | ACQ | | in corso | 195.000 | 1.768 |
| 311 | 1703R | Interventi di relining su reti acquedottistiche a servizio della c.le Feltre | Milano | ACQ | | in corso | 239.000 | 393.152 |
| 312 | 1704R | Interventi di relining su reti acquedottistiche a servizio della c.le Abbiategrosso | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 39930,57 |
| 313 | 1705R | Interventi di relining su reti acquedottistiche a servizio della c.le Armi | Milano | ACQ | | in corso | 792.000 | 57.886 |
| 315 | 1801R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie Lanzone e Novate | Milano | ACQ | | in corso | 116.000 | 5.676 |
| 316 | 1802R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie Donizzetti e Bellini | Milano | ACQ | | in corso | 266.000 | 3.302 |
| 317 | 1803R | Potenziamento e adeguamento rete AP in via Del Fante | Milano | ACQ | | in corso | 219.000 | 522 |
| 318 | 1804R | Potenziamento e adeguamento rete AP in via San Luca | Milano | ACQ | | code | 0 | 522 |
| 320 | 1806R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie Verrazzano e Flumendosa | Milano | ACQ | | in corso | 491.000 | 213.509 |
| 322 | 1808R | Potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie A. Pecorini e Zante | Milano | ACQ | | in corso | 354.000 | 271.788 |
| 323 | 1809R | Potenziamento e adeguamento rete AP nella via degli Umiliati | Milano | ACQ | | in corso | 394.000 | 293.472 |
| 325 | 1818R | Potenziamento e adeguamento rete AP nella via Vittorini | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 1106,59 |
| 326 | 1819R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie Brera, Giulletti e Flumendosa | Milano | ACQ | | in corso | 274.000 | 211.483 |
| 327 | 1820R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie S. D. Savio, S. Teresa e P. Boifava | Milano | ACQ | | in corso | 277.000 | 262.037 |
| 328 | 1821R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie A. Giovanola, S. Giacomo e P. Boifava | Milano | ACQ | | in corso | 421.000 | 333.193 |
| 329 | 1822R | Potenziamento e adeguamento rete AP nelle vie S. Teresa e A. Avancini | Milano | ACQ | | in corso | 392.000 | 276.621 |
| 330 | 1823R | Potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie G. Meleri e G. Pietri | Milano | ACQ | | code | 0 | 97.633 |
| 331 | 1824R | Potenziamento e adeguamento rete acquedottistica nelle vie Dalmazia, A. Cossa e Zante | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 6030,42 |
| 332 | 1727N | Risanamento collettore fognario in Piazza Castello/Foro Bonaparte da v.le Gadio a via Ricasoli | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 964.000 | 61.794 |
| 333 | 1710N | Risanamento collettore fognario in via Beato Padre Pio da Pietralcina | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 359.000 | 280.386 |
| 334 | 1711N | Risanamento collettore fognario in via Baroni | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 229.000 | 216.305 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice aggregato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdl 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|--|-----------------------------|----------|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 336 | 1713N | Risanamento collettore fognario in via Parenzo | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 283.000 | 324.230 |
| 337 | 1714N | Risanamento collettore fognario in via Chiodi | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 325.000 | 374.618 |
| 338 | 1715N | Risanamento collettore fognario in via Pepere | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 457.000 | 527.726 |
| 339 | 1716N | Risanamento collettore fognario in via B. Crivelli | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 212.000 | 236.133 |
| 340 | 1717N | Risanamento collettore fognario in via Giussani | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 298.000 | 335.985 |
| 341 | 1718N | Risanamento collettore fognario in via Stromboli/Piazza Vesuvio | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 11169,08 |
| 342 | 1719N | Risanamento collettore fognario in via delle Forze Armate | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 27624,48 |
| 343 | 1720N | Risanamento collettore fognario in via A. Olivieri | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 336.000 | 281.090 |
| 344 | 1721N | Risanamento collettore fognario in via A. Mosca | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 161.000 | 166.977 |
| 345 | 1722N | Risanamento collettore fognario in via Gianicolo | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 178.000 | 201.638 |
| 346 | 1723N | Risanamento collettore fognario in via Morgantini | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 298.000 | 28.291 |
| 347 | 1724N | Risanamento collettore fognario in via Gazzadini | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 20408,8 |
| 348 | 1725N | Risanamento collettore fognario in via L. Bartolini | Milano | FOG | AG01514601 | Anticipati | 0 | 12163,59 |
| 350 | F1708 | Interventi di risanamento e/o consolidamento in località diverse (2017) | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 900.000 | 879.486 |
| 355 | 1701M | Servizio di fornitura e sostituzione contatori con sviluppo di sistemi AMR | Milano | ACQ | | in corso | 4.860.000 | 3.931.005 |
| 356 | 1721R | Sostituzione e manutenzione straordinaria derivazioni d'utenza esistenti | Milano | ACQ | | in corso | 1.008.000 | 1.056.168 |
| 358 | 1801P | Manutenzione straordinaria degli impianti di potabilizzazione centrali AP (Armi,Anfossi, Crescenzago) finalizzata alla rimozione del cromo esavalente | Milano | ACQ | | in corso | 849.000 | 811.113 |
| 359 | 1802P | Realizzazione nuovo impianto di filtrazione CAG in C.le AP Lambro | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 39747,12 |
| 360 | A1619 | Sostituzioni e rifacimenti della rete AP della città di Milano in vie varie | Milano | ACQ | | in corso | 2.231.000 | 2.449.252 |
| 361 | S1702 | Realizzazione di opere di manutenzione in sedi diverse del SII | Milano | SEDI | | in corso | 960.000 | 1.508.056 |
| 362 | 1701C | Recupero integrale pozzi di captazione | Milano | ACQ | | in corso | 616.000 | 275.779 |
| 364 | 1728N | Risanamento collettore fognario in Piazza Castello/Foro Bonaparte da via Ricasoli a via Sella | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 856.000 | 29.063 |
| 365 | 1729N | Risanamento collettore fognario in Piazza Castello/Foro Bonaparte da via Sella a v.le Gadio | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 960.000 | 36.258 |
| 366 | 1817R | Manutenzione straordinaria delle reti AP Città di Milano | Milano | ACQ | | in corso | 2.109.000 | 1.544.556 |
| 369 | 1805N | Realizzazione nuovo collettore fognario in viale Turchia | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 688.000 | 20.114 |
| 375 | 1715R | Potenziamento rete acquedottistica in via San Paolino | Milano | ACQ | | in corso | 202.000 | 159.331 |
| 376 | 1801C | Adeguamento sistemi di protezione e misura dei pozzi esistenti | Milano | ACQ | | in corso | 56.000 | 3.827 |
| 378 | 1706R | Interventi di efficientamento energetico in Centrali Varie (cogenerazione) | Milano | ACQ | | Anticipati | 0 | 44586,51 |
| 379 | 1704N | Realizzazione di vasca sollevamento acque bianche in via Civitavecchia al servizio del collettore 4,60 x 2,70 m da via Palmanova / Flumendosa a loc. Molino Torretta | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 10.378 |
| 383 | 1708N | Potenziamento vasca di sollevamento Via S. Arialdo | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 7.160 |
| 384 | 1701N | Adeguamento della rete fognaria del quartiere Gratosoglio mediante la realizzazione di nuovo collettore d=1,50 m lungo la via Dei Missaglia dal condotto 1,50 x 1,50 m di via Saponaro al condotto 3,10 x 2,20 lungo via Dei Missaglia all'altezza di via Baroni | Milano | FOG | AG01514601 | code | 0 | 113.634 |
| 385 | 1828R | Potenziamento rete acquedottistica in Via San Vigilio | Milano | ACQ | | in corso | 199.000 | 8.674 |
| 386 | 1828N | Potenziamento rete fognaria in Via San Vigilio | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 403.000 | 11.981 |
| 387 | 1829R | Potenziamento rete acquedottistica in Via Ovada | Milano | ACQ | | Posticipati | 79.000 | 0 |
| 388 | 1829N | Potenziamento rete fognaria in Via Ovada | Milano | FOG | AG01514601 | Posticipati | 158.000 | 0 |
| 389 | 1826R | Sostituzione rete AP in viale Turchia | Milano | ACQ | | in corso | 129.000 | 7.174 |
| 393 | 1906N | Installazione fibra ottica fissa all'interno dei collettori per controllo strutturale e rilevazione scarichi anomali | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 225.000 | 149.698 |
| 394 | D1907 | Strumentazione laboratorio depurazione | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 225.000 | 164.291 |
| 395 | 1830R | Potenziamento e adeguamento rete AP nella via Donizetti e Litta | Milano | ACQ | | in corso | 289.000 | 6.299 |
| 396 | A1617 | Attività di ricerca perdite in tubazioni di grande diametro | Milano | ACQ | | in corso | 123.000 | 112.277 |
| 397 | DIS04 | Servizio ricerca e localizzazione perdite per tubazioni DN < 400 mm | Milano | ACQ | | in corso | 155.000 | 66.667 |
| 398 | 1900R | Interventi di sostituzione tubazione rete acquedottistica finalizzati alla riduzione alle perdite idriche (circa 11 Km) | Milano | ACQ | | in corso | 812.000 | 691.675 |
| 399 | 1802M | Inserimento punti di misura (pressione, portata) lungo la rete AP | Milano | ACQ | | Posticipati | 180.000 | 0 |
| 400 | 1927R | Risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 Assiano Lotto 2 | Milano | ACQ | | in corso | 810.000 | 7.315 |
| 401 | 1906R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Vincenzo Foppa da via Trezzo D'Adda a via Washington | Milano | ACQ | | in corso | 100.000 | 64.517 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica intervento | Importo Pdl 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|-----|---------------|--|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 402 | 1907R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Vincenzo Foppa da via del Caravaggio a via Dezza | Milano | ACQ | | in corso | 12.000 | 11.517 |
| 403 | 1908R | Adeguamento rete acquedottistica in Via degli Olivetani da Via Bosso a via Azario | Milano | ACQ | | in corso | 28.000 | 15.571 |
| 404 | 1910R | Adeguamento rete acquedottistica in Via e. De Amicis angolo via Ausonio | Milano | ACQ | | in corso | 53.000 | 20.721 |
| 405 | 1911R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Santa Sofia angolo di Corso di Porta Romana | Milano | ACQ | | Posticipati | 45.000 | 0 |
| 406 | 1912R | Adeguamento rete acquedottistica in Largo Augusto | Milano | ACQ | | in corso | 8.000 | 7.876 |
| 407 | 1914R | Adeguamento rete acquedottistica in Corso Plebisciti da via Cicognara a piazzale Susa | Milano | ACQ | | in corso | 40.000 | 40.110 |
| 408 | 1915R | Adeguamento rete acquedottistica in Via P. Segneri da via Sanniti a via Lorenteggio | Milano | ACQ | | in corso | 49.000 | 49.301 |
| 409 | 1916R | Adeguamento rete acquedottistica in Largo gelsomini e in via Lorenteggio | Milano | ACQ | | in corso | 298.000 | 176.587 |
| 410 | 1917R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Lorenteggio da via Vignoli a via Tolstoj | Milano | ACQ | | in corso | 101.000 | 46.095 |
| 411 | 1918R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Vincenzo Foppa da viale Misurata a via Washington | Milano | ACQ | | in corso | 56.000 | 64.161 |
| 412 | 1919R | Adeguamento rete acquedottistica in Via Vincenzo Foppa da via California a via Lanino | Milano | ACQ | | Posticipati | 60.000 | 0 |
| 413 | 1920R | Adeguamento rete acquedottistica in Via San Vittore da via de Togni a piazza S. Ambrogio | Milano | ACQ | | Posticipati | 100.000 | 0 |
| 414 | 1921R | Adeguamento rete acquedottistica in Piazza resistenza partigiana e Via E. De Amicis | Milano | ACQ | | Posticipati | 90.000 | 0 |
| 415 | 1922R | Adeguamento rete acquedottistica in Via S. Sofia da Coso Italia a Via Senatore | Milano | ACQ | | in corso | 24.000 | 7.626 |
| 416 | 1923R | Adeguamento rete acquedottistica in Corso Europa e Largo Toscanini | Milano | ACQ | | in corso | 98.000 | 31.037 |
| 417 | 1924R | Adeguamento rete acquedottistica in Corso Plebisciti da viale dei Mille a via Ceradini | Milano | ACQ | | in corso | 124.000 | 50.668 |
| 418 | 1925R | Adeguamento rete acquedottistica in Viale Forlanini da via Facchinetti a via Bellosio | Milano | ACQ | | in corso | 108.000 | 107.937 |
| 419 | 1926R | Adeguamento rete acquedottistica in viale Argonne tra Lomellina, Marciano e Birago | Milano | ACQ | | in corso | 61.000 | 40.997 |
| 420 | 1901N | Adeguamento rete fognaria in via Romagnoli da via Bertieri a via Lorenteggio | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 608.000 | 607.961 |
| 421 | 1902N | Adeguamento rete fognaria in Via Vincenzo Foppa e via Washington | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 444.000 | 387.996 |
| 422 | 1903N | Adeguamento rete fognaria in Via San Vittore da via de Togni a piazza S. Ambrogio | Milano | FOG | AG01514601 | Posticipati | 283.000 | 0 |
| 423 | 1904N | Adeguamento rete fognaria in Corso Europa, via Cavallotti e Largo Augusto | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 692.000 | 491.401 |
| 424 | 1905N | Adeguamento rete fognaria in via Vincenzo Foppa da via Trezzo D'adda a via Washington | Milano | FOG | AG01514601 | in corso | 269.000 | 255.089 |
| 425 | D1903-1 | Interventi di efficientamento energetico impianto Milano San Rocco - sostituzione gruppo valvole e attuatori sistema di distribuzione aria | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 438.000 | 39.322 |
| 426 | D1903-2 | Interventi di efficientamento energetico impianto Milano San Rocco - sostituzione inverter sollevamento | Milano | DEP | AG01514601 | in corso | 189.000 | 39.322 |
| 427 | D1903-3 | Interventi di efficientamento energetico impianto Milano San Rocco - realizzazione impianto finalizzato all'efficientamento energetico | Milano | DEP | AG01514601 | Anticipati | 0 | 39321,88 |
| 438 | 1903P | Sostituzione filtri a carbone attivo nelle C.li AP Cimabue e Chiusabella | Milano | ACQ | | Nuovo | 0 | 14547,5 |
| 276 | A8003 | Posa nuova tubazione DN 800 tratta Salemi - Vialba | Milano | ACQ | | code | 0 | 87 |
| 33 | A1417 | Manutenzione idraulica straordinaria (Piano di intervento 2016-2018) | Milano | ACQ | | code | 0 | 196.393 |
| 44 | A1502 | Manutenzione edile straordinaria fabbricati industriali | Milano | ACQ | | code | 0 | 205.007 |
| 114 | D1605 | Efficientamento essiccatore - S. ROCCO | Milano | DEP | | code | 0 | 15.930 |
| 107 | D1601 | Impianto recupero sabbie | Milano | DEP | | code | 0 | 11.038 |
| 182 | F1706 | Monitoraggio delle portate della rete di fognatura nella Città di Milano - Lotto 2 Bacino Est | Milano | FOG | | code | 0 | 37.049 |
| 309 | F1301 | Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città' di Milano (anno 2014-2015) | Milano | FOG | | code | 0 | 9.766 |
| 57 | A1608 | Manutenzione straordinaria e potenziamento degli impianti di trattamento (Piano di intervento 2016-2017) | Milano | ACQ | | code | 0 | 204.726 |
| 2 | A1010 | Adeguamento delle cabine elettriche alla RTC e rifasamento impianti elettrici Lotto 1 di 2 e Lotto 2 di 2 | Milano | ACQ | | code | 0 | 107.444 |
| 265 | A1003 | Sostituzione e potenziamento rete A.P. DN 300 nelle vie Bellini, Lorenteggio e Piazza Frattini. | Milano | ACQ | | code | 0 | 4.335 |
| 302 | F5028 | Costruzione del collettore di fognatura per l'allacciamento della rete di fognatura del Quartiere Cantalupa - Vasca di sollevamento | Milano | FOG | | code | 0 | 9.557 |
| 14 | A1401 | Collegamento DN 400 rete idrica in via Stephenson | Milano | ACQ | | code | 0 | 3.122 |
| 158 | F1608 | Potenziamento rete fognaria di via Scutari da via Prinetti a via Padova | Milano | FOG | | code | 0 | 7.906 |
| 81 | A1709 | Estensione rete acquedottistica in via Scutari da via Prinetti a via Padova | Milano | ACQ | | code | 0 | 2.469 |
| 160 | F1610 | Adeguamento rete fognaria in via S.Dionigi | Milano | FOG | | code | 0 | 10.719 |
| 13 | A1313 | Adeguamento sistemi di protezione e misura dei pozzi esistenti (Piano intervento 2014-2015 - 50 pozzi) | Milano | ACQ | | code | 0 | 1.585 |
| 24 | A1412 | Ammodernamento rete AP nelle vie Brera, G. Verdi, Monte di Pietà, dell'Orso | Milano | ACQ | | code | 0 | 1.781 |

| ID | Num. Commessa | Descrizione Commessa | comuni/località interessate | servizio | codice agglomerato | Stato esecuzione lavori/specifica Intervento | Importo Pdl 2018 [€] | Realizzato al 31-12-2018 [€] |
|------------|--------------------|---|-----------------------------|----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 148 | F1503 | Consolidamento statico del collettore di fognatura in via Boifava da via S.Giacomo a via Dei Missaglia, sezione 3,00 x 2,50 m. L = 400 m | Milano | FOG | | code | 0 | 297 |
| 175 | F1625 | Interventi di risanamento collettore 100x130 in via Cola di Rienzo da via Stendhal a Piazza Napoli | Milano | FOG | | code | 0 | 6.387 |
| 73 | A1701 | Potenziamento rete acquedottistica in via Rombon, Canelli e vie limitrofe | Milano | ACQ | | code | 0 | 8.210 |
| 1 | A1005 | Interventi di relining "CML - Slip lining e similari" e posa nuove valvole telecontrollate | Milano | ACQ | | code | 0 | 7.410 |
| 147 | F1502 | Consolidamento statico del collettore di fognatura in via Millelire da piazza Melozzo da Forli a via S. Nabore e Felice, sezione 1,00 x 1,50 m. L = 250 m | Milano | FOG | | code | 0 | 8.754 |
| 132 | F1101 | Potenziamento rete fognaria in via Rombon, Canelli e vie limitrofe | Milano | FOG | | code | 0 | 11.519 |
| 4 | A1304 | Impermeabilizzazione della copertura C.li AP Italia e Abbiategrasso (Lotto 2) | Milano | ACQ | | code | 0 | 41.685 |
| 15 | A1402 | Spostamento rete idrica dalla pertinenza autostradale tratto cavalcavia Boffalora-Area di Servizio Cantalupa Ovest | Milano | ACQ | | code | 0 | 60.011 |
| 61 | A1611 | Installazione di filtri a carbone attivo per il trattamento dell'acqua proveniente dal campo pozzi della C.le AP Assiano | Milano | ACQ | | code | 0 | 15.947 |
| 11 | A1308 | Potenziamento sistema di videosorveglianza e antintrusione C.li AP (Piano Interventi 2014-2015) | Milano | ACQ | | code | 0 | 105.629 |
| 174 | F1624 | Interventi di risanamento collettore 80x120 in via Diomede da via Arenzano a via Caprilli | Milano | FOG | | code | 0 | 12.059 |
| 133 | F1401 | Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica - Lotto 1: installazione strumenti di misura sugli scaricatori di piena e sui corsi d'acqua ricettori | Milano | FOG | | code | 0 | 162.823 |
| 125 | F1005 | Risanamento del collettore di fognatura in via Giambellino da Piazza Tirana a via Brunelleschi | Milano | FOG | | code | 0 | 27.214 |
| 59 | A1609 | Risanamento tubazione acquedottistica DN 1200 (via Ciclamini via Parri) | Milano | ACQ | | code | 0 | 578.025 |
| 115 | D1606 | Realizzazione passerelle servizio linea acque - S.ROCCO | Milano | DEP | | code | 0 | 89.802 |
| 234 | S1505 (lotto 2018) | Automezzi | Milano | I&S | | code | 0 | 28.700 |
| 94 | D1503 | Potenziamento impianto trattamento aria - S.ROCCO | Milano | DEP | | code | 0 | 139.677 |
| 118 | D1609 | Opere di adeguamento silo fanghi | Milano | DEP | | code | 0 | 10.162 |
| 261 | S1608 | Realizzazione di opere di manutenzione nelle unità immobiliare di via Anassagora, via Anfossi e via Empedocle | Milano | SEDI | | code | 0 | 2.077 |
| 96 | D1504 | Potenziamento videosorveglianza e antintrusione | Milano | DEP | | code | 0 | 12.043 |
| 303 | F9004 | Adeguamento rete fognaria in via Cassinis - Fabio Massimo | Milano | FOG | | code | 0 | 144 |
| 184 | F9002 | Collegamento lungo le vie Crescenzago e Conte Rosso | Milano | FOG | | code | 0 | 10.207 |
| TOT | | | | | | | 65.269.000 | 54.339.373 |