AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 01 FEBBRAIO 2016

Deliberazione n. 6 del 01.02.2016 - Atti n.1183 del 01/02/2016 – Fascicolo 2.10/2016/56

Oggetto: Obbiettivi strutturali al 31.12.2015 – Art. 5, c. 7 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento del SII.

L'anno 2016, il giorno 1 del mese di Febbraio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 19.01.2016 (Prot. Uff. ambito n. 537 del 19.01.2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente	X	
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto**
2) **di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
3) **data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Oggetto: Obbiettivi strutturali al 31.12.2015 – Art. 5, c. 7 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Affidamento del SII

RELAZIONE TECNICA:

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Disciplinare Tecnico, quale allegato alla Convenzione di affidamento del S.I.I. stipulata in data 20 dicembre 2013, è posto in capo al Gestore Unico del S.I.I. Cap Holding Spa l'ottemperamento ad una serie di obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del "Programma degli Interventi" contenuto nel Piano d'Ambito. Gli obbiettivi strutturali fissati al 31/12/2015 dagli accordi convenzionali sono:

- La conclusione del rilievo delle reti fognarie;
- La conclusione piano di ricerca e censimento scarichi;
- La conclusione degli interventi di cui alle procedure di infrazione CE.

In adempimento a quanto sopra indicato la società Cap Holding Spa ha provveduto a trasmettere:

- Con nota del 30/12/2015 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 18076 del 31.12.2015) la segnalazione di avvenuta conclusione delle attività di rilievo delle reti fognarie;
- Con nota del 12/01/2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 233 del 12/01/2016) gli esiti della conclusione delle attività connesse al "Piano di intervento finalizzato al Censimento e alla Regolarizzazione degli Scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale" (CRS);
- Con nota del 13/01/2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 415 del 14/01/2016) l'aggiornamento del Catasto Scarichi;
- Con nota del 19.01.2016 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 597 del 19/01/2016) la comunicazione del raggiungimento dello stato di funzionalità e/o ultimazione di tutti gli interventi funzionali alla regolarizzazione degli agglomerati oggetto della Causa C-85 e delle Procedura di Infrazione n. 2014/2059 e n. 2009/2034.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei contenuti e delle finalità della documentazione pervenuta all'Ufficio d'Ambito in relazione agli obbiettivi strutturali sopraindicati.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Conclusione del rilievo delle reti fognarie

In data 30/12/2015 la società Cap Holding Spa ha comunicato all'Ufficio d'Ambito (nota prot. ATO n. 18076) che l'attività di rilievo delle reti fognarie si è conclusa in data 28/12/2015 con l'ultimazione dei rilievi nei Comuni di Rescaldina, Nerviano e Baranzate.

Complessivamente sono stati rilevati 5.898 km di rete fognaria in 124 comuni dell'ambito (su n. 133 comuni totali). Con la medesima nota il Gestore del S.I.I. ha comunicato che a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della società Brianzacque srl alla stessa società Cap Holding Spa, avvenuta in data 28/12/2015 con decorrenza 01/01/2016, provvederà, a seguito dell'acquisizione delle informazioni tecniche delle reti fognarie in cessione, a valutare l'eventuale esigenza di provvedere all'esecuzione dei rilievi delle reti dei comuni dell'area nord est dell'ATO della Città Metropolitana di Milano (sui quali ha operato Brianzacque Srl) con termine di ultimazione dell'attività entro e non oltre il 30 giugno 2016.

I dati dei rilievi sono stati caricati e resi visionabili all'Ufficio d'Ambito mediante l'applicativo WebGis di CAP Holding Spa a meno della mappatura dei 3 Comuni sopraindicati per i quali Cap Holding Spa provvederà al caricamento dei rilievi entro la fine del mese di gennaio 2016.

Nel dettaglio attraverso l'applicativo WebGis è possibile accedere sia alla visualizzazione della rappresentazione cartografica di tutte le reti fognarie presenti all'interno dell'ATO della Città Metropolitana di Milano sia ai dati tecnici associati a ciascun singolo tratto e/o manufatto censito. Infatti è possibile evidenziare la tipologia di reti di fognatura (mista, nera, bianca ecc.) presenti mediante una ricerca per singolo Comune e/o per indirizzo oppure utilizzando le specifiche coordinate ed in alternativa i dati catastali dell'area interessata (foglio e mappale). Tali reti possono essere rappresentate su diversi sfondi cartografici (BaseMap) a seconda delle diverse esigenze oppure al fine di facilitarne l'inquadramento sul territorio.

Interrogando l'applicativo per ciascun singolo tratto di rete inoltre è possibile ottenere informazioni di dettaglio, quali ad esempio:

- Localizzazione infrastruttura;
- Tipologia di fognatura (nera, mista, bianca, in pressione, sfiorate, depurate, collettore);
- Stato di servizio (in esercizio o meno);
- Qualità del dato (rilevato con GPS o da cartografia);
- Caratteristiche della tubazione (lunghezza, materiale, forma, larghezza/altezza/diametro);
- Data del rilievo e data di creazione del dato all'interno dell'applicativo Web Gis da parte di Cap Holding Spa;
- Schema grafico rappresentativo del tratto interessato con indicazione delle rispettive quote chiusino, pendenza e lunghezza.

Analogamente, per i manufatti a corredo della rete fognaria (scaricatori/sfioratori di piena, ripartitori di portata, stazioni di sollevamento, camerette di ispezione, ecc.) le informazioni tipo messe a disposizione dell'Ufficio d'Ambito sono:

- Tipologia di manufatto (cameretta, nodo, stazione di sollevamento ecc.);
- Stato di servizio (in esercizio o meno);
- Qualità del dato (rilevato con GPS o da cartografia);
- Data del rilievo e data di creazione del dato all'interno dell'applicativo Web Gis da parte di Cap Holding Spa;
- Caratteristiche del manufatto (denominazione, dimensioni, forma, materiale);
- Posizione (su strada/su p.c., profondità, quote, altezze);
- Caratteristiche pompe se presenti (n° pompe totali/di riserva, prevalenza);

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

fondamentale che **il Gestore provveda a fornire all'Ufficio d'Ambito nell'ambito dell'istruttoria per la determinazione delle tariffe 2016-2019:**

- **la quantificazione degli abitanti equivalenti (A.E.) che insistono sui tronchi fognari che danno origine ai n. 53 scarichi in questione; tale operazione, funzionale anche alla definizione delle opere necessarie per la regolarizzazione degli scarichi, consentirà di quantificare l'entità del problema;**
- **a individuare e quantificare (anche in forma parametrica se necessario) le opere idrauliche finalizzate alla dismissione degli scarichi non conformi mediante il collettamento dei reflui non depurati all'impianto di trattamento;**
- **a definire un'ipotesi di programmazione degli interventi individuati tenendo conto che dovrà essere data priorità temporale agli interventi che regolarizzano gli scarichi caratterizzati dal più elevato numero di abitanti equivalenti.**

L'elenco degli interventi così individuati si configurerà come estensione del piano per il superamento delle infrazioni comunitarie e verrà considerato, all'interno del Piano degli interventi del Piano d'Ambito, come un obbiettivo prioritario che dovrà essere perseguito con urgenza; l'attuazione del programma di interventi delle verrà monitorato dall'Ufficio d'Ambito con le modalità stabilite dalla Regione Lombardia per gli interventi connessi alle procedure di infrazione.

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla necessità che il Gestore prosegua nell'attività di accertamento e regolarizzazione funzionale/amministrativa degli scarichi, si ritiene che l'obbiettivo strutturale connesso al completamento del piano di ricerca e censimento scarichi sia stato conseguito.

Stato di attuazione degli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione CE (attuazione Direttiva 91/271/CE)

Come già richiamato nelle precedenti informative inerenti le procedure d'infrazione comunitaria attivate nei confronti di diversi agglomerati dell'Ambito per violazioni dei disposti della Dir. 91/271/CEE, la scadenza fissata dalla Corte di Giustizia Europea per il completamento delle opere funzionali al superamento delle non conformità alla suddetta direttiva, nonché per gli agglomerati interessati dalla Causa C-85/2013, è il 31 dicembre 2015.
Con le consuete modalità il 15 gennaio 2016 l'Ufficio d'Ambito ha provveduto ad aggiornare la sezione interventi del portale regionale S.I.Re. riportando le informazioni raccolte nell'ambito dei vari monitoraggi1 a cui sono sottoposti gli interventi funzionali al raggiungimento della conformità alla citata direttiva comunitaria.
Di seguito si riporta la sintesi dello stato di attuazione degli interventi della causa C-85 dalla quale si evince che alla data del 31 dicembre 2015 la stima delle opere realizzate si attesta al 88.4 % del totale.
Rispetto a tale dato è necessario sottolineare che in molteplici casi, come di seguito indicato per singolo intervento, a fronte della ultimazione dei lavori e/o a fronte del conseguimento della relativa funzionalità idraulica risultano ancora da eseguire lavori di ripristino stradale ovvero lavori che non pregiudicano il funzionamento dell'infrastruttura.

[1] Agglomerati : Causa C85/2013 – Mensile; Procedura d'infrazione 2014/2059 – Semestrale; Non conformi alla Dir. 91/271/CEE – annuale;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Causa C-85:

Codice e nome agglomerato	Interventi [N]	Costo Complessivo [€]	Stima importo realizzato 30-12-2015 [€]
AG01504601 - Olona Nord	7	7.576.117,94	6.419.593,740
AG01514001 - Melegnano	11	5.513.574,92	4.273.812,680
AG01517001 - Olona Sud	14	14.533.384,92	12.387.543,560
AG01518401 - Robecco sul Naviglio	21	10.490.041,23	9.549.787,182
AG01518901 - Rozzano	1	18.013.805,50	18.013.805,500
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	6	6.224.813,50	4.829.144,534
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	3	990.274,74	518.824,620
Totale complessivo	63	63.342.012,75	55.992.511,82

Di seguito si riporta la situazione dei cronoprogrammi degli interventi interessati dalla Causa C-85:

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01504601 - Olona Nord				
	5622	20-nov-14	25-nov-15	100,0%
	5623	7-ago-15	31-mar-16	100,0%
	5624	30-dic-15	31-mar-16	55,9%
	5625	8-ott-15	31-mar-16	100,0%
	5626	30-nov-15	31-mar-16	63,3%
	5627	1-dic-15	20-nov-16	49,2%
	5628	23-dic-15	20-nov-16	95,3%
AG01514001 - Melegnano				
	5307/01	15-ott-13	29-set-15	100,0%
	5307/03	21-nov-14	1-set-15	100,0%
	5307/04	27-mag-15	31-dic-15	100,0%
	5307/05	27-feb-15	18-dic-15	100,0%
	5307/06	17-ott-14	19-dic-14	100,0%
	5307/07	17-lug-15	13-ott-15	100,0%
	5307/08	**Annullato**	**Annullato**	**Annullato**
	5307/10	17-set-15	14-dic-15	100,0%
	5652/1	23-ott-16	23-ott-16	0,0%
	5653/1	10-giu-15	31-mar-16	100,0%
	5653/2	15-nov-15	31-mar-16	100,0%
AG01517001 - Olona Sud				
	5309	31-dic-12	31-dic-12	100,0%
	5310	1-ago-13	20-lug-13	100,0%
	5313	9-mag-14	9-mag-14	100,0%
	5314	1-set-13	31-dic-13	100,0%
	5631	13-set-15	13-mar-16	100,0%
	5637	1-set-14	6-feb-14	100,0%
	5638	30-mar-13	30-ott-13	100,0%
	5639	3-nov-14	3-giu-15	100,0%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	5640	27-nov-15	27-nov-16	0,0%
	9012	30-apr-13	30-apr-13	100,0%
	5621/1	30-dic-15	31-mar-16	57,7%
	5621/2	30- dic-2015 25-mar-2016	31-mar-16	0,0%
	5669/1	25-ago-14	27-nov-14	0,0%
	5669/2	28-dic-15	27-set-16	0,0%
AG01518401 - Robecco sul Naviglio				
	5082	30-mag-14	29-feb-16	100,0%
	5142	31-dic-12	9-nov-12	100,0%
	5150	11-mar-13	19-ott-12	100,0%
	5194	15-set-15	4-dic-15	100,0%
	5199	20-nov-12	30-nov-12	100,0%
	5201	31-dic-14	29-feb-16	100,0%
	5271	24-ott-14	28-lug-15	100,0%
	5295	3-set-12	3-set-12	100,0%
	5296	31-mag-14	29-feb-16	100,0%
	5297	**Annullato**	**Annullato**	**Annullato**
	5449	20-lug-12	1-apr-12	100,0%
	5464	18-ott-13	18-ott-13	100,0%
	5465	27-mag-15	27-nov-15	100,0%
	5642	18-dic-15	30-giu-16	0,0%
	5643	31-dic-13	29-set-14	100,0%
	5644	31-dic-15	30-giu-16	0,0%
	5645	23-mag-14	23-giu-14	100,0%
	5987	3-lug-15	16-feb-16	100,0%
	5988	7-ago-15	16-feb-16	100,0%
	5294/A	31-gen-13	31-dic-13	100,0%
	5499/A/B	30-giu-14	4-mag-15	100,0%
AG01518901 - Rozzano				
	5658	24-mar-14	28-nov-14	100,0%
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est				
	4588	27-mar-13	30-dic-13	100,0%
	5073	8-apr-13	1-dic-14	100,0%
	5655	22-dic-15	30-giu-16	82,6%
	5067/2	15-ott-14	16-apr-15	100,0%
	6657/A	30-dic-15	31-dic-16	70,7%
	6657/B	18-nov-15	31-dic-16	100,0%
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio				
	5648/A	15-giu-15	23-ott-15	100,0%
	5648/B	31-dic-15	30-giu-16	74,7%
	5744/1	31-dic-15	30-giu-16	0,0%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Dall'analisi dei cronoprogrammi relativi ai 63 interventi programmati per il raggiungimento della conformità degli agglomerati oggetto della causa C-85/13 si rileva che:

- **per n. 59 interventi i lavori sono stati ultimati o comunque è stata attestata la funzionalità idraulica delle opere con risoluzione della criticità; in n. 35 casi i lavori sono stati anche collaudati mentre in 26 casi le operazioni di collaudo termineranno oltre il termine del 31 dicembre 2015;**
- **n. 2 interventi sono stati annullati in quanto a seguito di accertamenti effettuati dal Gestore in sede di attuazione del piano degli interventi sono stati ritenuti non necessari;**
- **per n 2 interventi le lavorazioni sono ancora in corso di esecuzione e pertanto sono gli unici due casi per i quali non viene rispettata la scadenza del 31 dicembre 2015.**

Le opere che non rispettano la scadenza del 31 dicembre 2015 sono:

- intervento cod. 5652/1, "Potenziamento impianto di Melegnano 1° fase". La conclusione delle opere è prevista per il 23 ottobre 2016: sull'intervento si riscontra uno slittamento del cronoprogramma per criticità legate alla complessità dell'intervento vista la sua localizzazione a ridosso del fiume Lambro, per la necessità di eseguire interventi di difesa spondale sul medesimo corso d'acqua nonché per l'acquisizione delle connesse autorizzazioni dagli Enti competenti;
- intervento cod. 5621/2 "Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate" (realizzazione nuove reti fognarie nei comuni di Baranzate, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago). Lo slittamento della data di fine lavori è dovuto al ritrovamento di urne cinerarie del I SEC D.C. di epoca romana, durante le operazioni di scavo per la posa della rete fognaria a servizio di via Arluno (soli 84 A.E.) in comune di Pogliano Milanese; in accordo a quanto previsto dalle norme in materia, è stata disposta la sospensione dei lavori che ha determinato un rallentamento dei lavori causando lo slittamento della data di fine lavori al 25 marzo 2016. Come sopra evidenziato il n. di abitanti equivalenti che non viene ancora collettato alla depurazione è di soli 84 AE, tutte le rimanenti opere fognarie previste dal progetto nei comuni indicati risulta essere posata.

A livello complessivo, nell'ATO, per la regolarizzazione dei sistemi fognari e depurativi ai disposti della direttiva 91/271/CEE sono programmati 115 interventi, 11 in più rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica di cui alla deliberazione n. 8 del 28 luglio 2015 (Allegato A), in quanto, a seguito della decisione della Commissione Europea di inserire nella lettera di Parere motivato della procedura di infrazione n. 2014/2059 dello scorso marzo le criticità connesse all'abbattimento del fosforo e dell'azoto degli impianti a servizio degli agglomerati, si è resa necessaria la programmazione di nuovi interventi.
Alla data del 31 dicembre 2015 lo stato di avanzamento dei lavori medio complessivo, al netto delle opere connesse al miglioramento della resa di abbattimento dell'azoto e del fosforo degli impianti di depurazione, si attesta intorno al 77,4 % del totale.

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01501101 - Assago				
	5654	23-ott-16	23-ott-16	37,50%
	7005/1	31-lug-16	31-dic-16	0,00%
AG01501201 - Bareggio				
	5303	Annulato	Annulato	Annulato

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	5305	16-ott-14	19-giu-15	100,00%
AG01502201 - Besate				
	5091	28-mar-13	1-apr-13	100,00%
AG01502401 - Binasco				
	5647	31-dic-15	30-apr-16	84,70%
	5726	30-mag-14	30-mag-14	100,00%
AG01503201 - Seveso Sud				
	5629	22-dic-15	31-mar-16	62,00%
	5630	11-nov-15	31-mar-16	81,00%
	5632	31-lug-13	30-ott-13	100,00%
	5635	6-dic-12	18-dic-13	100,00%
	4709/D	15-apr-12	1-gen-13	100,00%
	5633/2	26-feb-15	14-dic-15	100,00%
	5633/3	23-ott-16	23-ott-16	64,70%
	5633/4	23-ott-16	23-ott-16	20,00%
AG01504601 - Olona Nord				
	5622	20-nov-14	25-nov-15	100,00%
	5623	7-ago-15	31-mar-16	100,00%
	5624	30-dic-15	31-mar-16	55,90%
	5625	8-ott-15	31-mar-16	100,00%
	5626	30-nov-15	31-mar-16	63,30%
	5627	1-dic-15	20-nov-16	49,20%
	5628	23-dic-15	20-nov-16	95,30%
	5636	6-dic-12	18-dic-13	100,00%
AG01505001 - Carpiano				
	5659	18-dic-15	31-mar-16	82,50%
AG01505901 - Cassano d'Adda				
	5487	31-dic-15	1-set-16	100,00%
	6949_10	31-mag-17	31-ott-17	0,00%
	BS0103	28-ago-12	28-ago-12	100,00%
	BS18	30-dic-11	30-dic-11	100,00%
	PDA.MI.F.004	30-apr-14	30-apr-14	100,00%
AG01507801 - Cisliano				
	5083	24-nov-12	31-dic-12	100,00%
	5175	15-mag-15	17-nov-15	100,00%
	5176	18-apr-14	10-dic-15	100,00%
AG01511501 - Lacchiarella				
	5649	20-nov-15	31-mar-16	100,00%
AG01512501 - Locate Triulzi				
	5651	27-nov-15	31-mar-16	100,00%
	5656	20-dic-13	20-dic-13	100,00%
	5657	30-giu-13	12-lug-13	100,00%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	9024	**Annulato**	**Annullato**	**Annullato**
AG01514001 - Melegnano				
	5307/01	15-ott-13	29-set-15	100,00%
	5307/03	21-nov-14	1-set-15	100,00%
	5307/04	27-mag-15	31-dic-15	100,00%
	5307/05	27-feb-15	18-dic-15	100,00%
	5307/06	17-ott-14	19-dic-14	100,00%
	5307/07	17-lug-15	13-ott-15	100,00%
	5307/08	**Annullato**	**Annullato**	**Annullato**
	5307/10	17-set-15	14-dic-15	100,00%
	5652/1	23-ott-16	23-ott-16	0,00%
	5653/1	10-giu-15	31-mar-16	100,00%
	5653/2	15-nov-15	31-mar-16	100,00%
AG01517001 - Olona Sud				
	5309	31-dic-12	31-dic-12	100,00%
	5310	1-ago-13	20-lug-13	100,00%
	5313	9-mag-14	9-mag-14	100,00%
	5314	1-set-13	31-dic-13	100,00%
	5631	13-set-15	13-mar-16	100,00%
	5637	1-set-14	6-feb-14	100,00%
	5638	30-mar-13	30-ott-13	100,00%
	5639	3-nov-14	3-giu-15	100,00%
	5640	27-nov-15	27-nov-16	0,00%
	5847	23-ott-16	23-ott-16	0,00%
	5850	31-dic-13	31-dic-13	100,00%
	6600	30-nov-16	31-mar-17	0,00%
	9012	30-apr-13	30-apr-13	100,00%
	5621/1	30-dic-15	31-mar-16	57,70%
	5621/2	30- dic-2015 25-mar-2016	31-mar-16	0,00%
	5669/1	25-ago-14	27-nov-14	0,00%
	5669/2	28-dic-15	27-set-16	0,00%
	6949_11	31-mag-17	31-ott-17	0,00%
AG01517101 - Peschiera Borromeo				
	5858	23-ott-16	23-ott-16	0,00%
	6 - 15 p			0,00%
AG01518401 - Robecco sul Naviglio				
	5082	30-mag-14	29-feb-16	100,00%
	5142	31-dic-12	9-nov-12	100,00%
	5150	11-mar-13	19-ott-12	100,00%
	5194	15-set-15	4-dic-15	100,00%
	5199	20-nov-12	30-nov-12	100,00%
	5201	31-dic-14	29-feb-16	100,00%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	5271	24-ott-14	28-lug-15	100,00%
	5295	3-set-12	3-set-12	100,00%
	5296	31-mag-14	29-feb-16	100,00%
	5297	**Annullato**	**Annullato**	**Annullato**
	5449	20-lug-12	1-apr-12	100,00%
	5464	18-ott-13	18-ott-13	100,00%
	5465	27-mag-15	27-nov-15	100,00%
	5642	18-dic-15	30-giu-16	0,00%
	5643	31-dic-13	29-set-14	100,00%
	5644	31-dic-15	30-giu-16	0,00%
	5645	23-mag-14	23-giu-14	100,00%
	5646	31-dic-15	30-nov-16	76,80%
	5987	3-lug-15	16-feb-16	100,00%
	5988	7-ago-15	16-feb-16	100,00%
	5294/A	31-gen-13	31-dic-13	100,00%
	5499/A/B	30-giu-14	4-mag-15	100,00%
	6949_7-8	31-ott-16	31-mar-17	14,40%
AG01518901 - Rozzano				
	5658	24-mar-14	28-nov-14	100,00%
AG01519501 - San Colombano al Lambro				
	5894	23-ott-16	23-ott-16	0,00%
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est				
	4588	27-mar-13	30-dic-13	100,00%
	5073	8-apr-13	1-dic-14	100,00%
	5655	22-dic-15	30-giu-16	82,60%
	7089	30-nov-16	31-mar-17	0,00%
	5067/2	15-ott-14	16-apr-15	100,00%
	6657/A	30-dic-15	31-dic-16	70,70%
	6657/B	18-nov-15	31-dic-16	100,00%
AG01520901 - Sesto san Giovanni				
	5611	8-ott-14	2-mar-15	100,00%
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio				
	5648/A	15-giu-15	23-ott-15	100,00%
	5648/B	31-dic-15	30-giu-16	74,70%
	5744/1	31-dic-15	30-giu-16	0,00%
	6620/5	31-ott-16	31-mar-17	0,00%
AG01522401 - Truccazzano				
	5500	29-apr-15	29-apr-15	100,00%
	OR01	7-lug-10	7-lug-10	100,00%
	PDA.MI.F.013	23-ott-16	23-ott-16	2,00%
	PE04	31-ago-12	31-ago-12	100,00%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

	TU36	Annullato	Annullato	Annullato
AG01522601 - Turbigo				
	5447	27-mar-14	16-dic-15	100,00%
	5448	31-dic-12	31-lug-15	100,00%
AG01524601 - Zelo Surrigone				
	4882/A	20-giu-13	27-giu-12	100,00%
AG01521001 - SETTALA				
	7072	31-mag-17	30-giu-17	0,00%
AG01515401 - Parabiago				
	6949_6	31-dic-16	30-giu-17	0,00%

Dall'analisi dei cronoprogrammi dei n. 115 interventi programmati per la regolarizzazione dei sistemi fognari e depurativi ai disposti della direttiva 91/271/CEE (compresi gli interventi della causa C-85 e compresi n. 10 interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza di abbattimento di azoto e fosforo dei depuratori, inseriti nel programma e monitorati a partire dal secondo semestre 2015 e che per ragioni connesse alla recente programmazione non possono rispettare la scadenza del 31/12/2015) si rileva che:

- **per n. 91 interventi i lavori risultano essere ultimati e/o risulta essere stata attestata la relativa funzionalità idraulica (n. 59 opere risultano essere già state collaudate);**
- **n. 5 interventi sono stati annullati in quanto a seguito di accertamenti effettuati dal Gestore/operatore residuale (Brianzacque Srl) in sede di attuazione del piano degli interventi sono stati ritenuti non necessari;**
- **per n. 9 interventi i lavori risultano essere ancora in corso di esecuzione e pertanto termineranno oltre il 31/12/2015;**
- **n. 10 interventi, aggiunti al programma solo nel secondo semestre 2015, presentano un cronoprogramma che non risulta compatibile con la scadenza del 31/12/2015;**

Le opere che non rispettano la scadenza del 31 dicembre 2015 sono complessivamente 9:

- n. 2 interventi già descritti nell'ambito del report riferito alla causa C-85;
- Commessa 5654 "Ampliamento ed adeguamento del depuratore di Assago": lo slittamento del cronoprogramma è dovuto ad un contenzioso sopraggiunto in fase di aggiudicazione dei lavori (ricorso TAR da parte della società Degremont Spa nei confronti dell'aggiudicataria del bando d'appalto lavori ATI del 04/11/2010). A seguito della sentenza n. 3814/2013 del Consiglio di Stato è stato sottoscritto un nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori in data 23/12/2013: il cronoprogramma dei lavori è slittato per tali motivi di circa 2 anni;
- Commesse 5633/3 e 5633/4, Impianto di Bresso – sezione di denitrificazione fase 2: ritardo conseguente alla posticipazione dei lavori del 1° e 2° stralcio che hanno generato un conseguente slittamento della data di inizio delle lavorazioni del 3° e 4° stralcio.
- Commessa 5847: manutenzione straordinaria sul depuratore di Pero. Intervento finalizzato a migliorare il processo della sezione di ossidazione; lo slittamento della data di fine lavori è imputabile alle problematiche tecniche emerse in fase di progettazione esecutiva.
- Commesse n. 5858 e 5894: si tratta di lavori di manutenzione straordinaria al depuratore di Peschiera Borromeo ed all'impianto di San Colombano al Lambro programmati per far fronte all'attivazione di una fase di precontenzioso (anno 2014).

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- PDA.MI.F.013 – la slittamento della data di conclusione dei lavori è imputabile alla necessità di accordare un adeguato periodo di maturazione del materiale utilizzato per la fabbricazione della vasca di rilancio.

In relazione agli interventi sopra elencati, nonché ai relativi agglomerati, non vi sono indicazioni (al momento della stesura della presente relazione) in merito alle azioni che la Corte di Giustizia Europea intende adottare per le situazioni in cui il raggiungimento dell'obiettivo di conformità alla Dir. 91/271/CEE non rispetterà il termine del 31-12-2015.

L'ufficio d'Ambito proseguirà ad effettuare il monitoraggio degli interventi (compreso monitoraggio delle fasi di collaudo amministrativo) con le stesse modalità sinora impartite dalla Regione Lombardia.

Si porterà tempestivamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, oltre che ovviamente del Gestore affidatario del SII, qualsiasi nuova direttiva/azione impartita dalla Corte di Giustizia Europea/CE/MATTM/Regione Lombardia riguardo gli interventi che vedranno non rispettato il termine del 31 dicembre 2015.

Alla luce di quanto sopra esposto circa lo stato di attuazione del piano degli interventi finalizzato al superamento delle criticità che hanno attivato la causa c-85 ed in generale al superamento delle procedure di infrazione CE, si rileva che l'obbiettivo strutturale di completamento del piano posto a carico del Gestore risulta parzialmente conseguito; l'operato della Società su tale problematica viene comunque viene ritenuto ampiamente soddisfacente tenuto conto del grado di realizzazione delle opere, delle motivazioni connesse al mancato rispetto delle scadenze su un limitato numero di commesse.

Il completamento del programma di interventi mantiene ovviamente le caratteristiche di priorità già deliberate.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare, nei termini indicati nella relazione tecnica parte integrante del presente atto, il conseguimento degli obiettivi strutturali posti in capo al Gestore affidatario del SII al 31 dicembre 2015 dall'art. 5, comma 7 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento:
   a. conclusione del rilievo delle reti fognarie;
   b. conclusione piano di ricerca e censimento scarichi;
   c. conclusione degli interventi di cui alle procedure di infrazione CE;
2. di stabilire che il Gestore provveda all'esecuzione delle attività e alla trasmissione delle informazioni nei termini indicati nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
3. di stabilire che il programma di interventi che verranno individuati per la regolarizzazione degli scarichi non conformi alla normativa rilevabili dal catasto scarichi di cui all'obbiettivo b) si configurerà come estensione del piano per il superamento delle infrazioni comunitarie e verrà considerato, all'interno del Piano degli interventi del Piano d'Ambito, come un obbiettivo prioritario che dovrà essere perseguito con urgenza;
4. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione fra i quali l'inoltro della presente deliberazione al Gestore Cap Holding S.p.A.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 01/02/2016 firma

☑ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data 01/02/2016 firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano lì 01/02/2016 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- [ ] per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 01/02/2016 IL DIRETTORE GENERALE