AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 30 GENNAIO 2019

Deliberazione n. 6 del 30.01.2019 - Atti n. 1155 del 30.01.2019 – Fascicolo 1.6\2019\3

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi per il raggiungimento della conformità alla Dir. 91/271/CEE degli agglomerati dell'ATO CMM

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 11.30 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 23.01.2019 (Prot. Uff. Ambito n. 833).
Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere		X
Ileana Musicò	Consigliere	X	
Angelo Rocchi	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
2) **di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
3) **data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi per il raggiungimento della conformità alla Dir. 91/271/CEE degli agglomerati dell'ATO CMM

RELAZIONE TECNICA

La direttiva UE 91/271/CEE, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue generate negli agglomerati[1], costituisce uno dei principali strumenti politici dell'acquis dell'UE in materia di acque a favore della tutela dell'ambiente e della salute umana.

La Direttiva, al fine di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, individua i trattamenti ai quali le stesse devono essere sottoposte, in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico, stabilendo anche le scadenze (ormai già superate) da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti.

Come è noto, a causa delle inadempienze nell'attuazione della suddetta Direttiva diversi agglomerati dell'ATO CMM sono stati oggetto di tre distinte procedure di infrazione comunitaria: la n. 2009/2034 seguita da sentenza di condanna Causa C 85/13 del 10 aprile 2014, la n. 2014/2059 e la più recente 2017/2181.

Le violazioni contestate dalla CE riguardano i seguenti articoli della Direttiva:

- art. 3 (in sintesi) - gli Stati membri hanno l'obbligo a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane; in particolare, per quelli con più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo articolo 5, aree sensibili;

[1] area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- art. 4 (in sintesi) - gli Stati membri devono provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;
- art. 5 (in sintesi) - gli Stati membri sono tenuti all'individuazione delle aree sensibili e devono provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello secondario;
- art. 10 (in sintesi) - gli Stati membri devono provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di carico.
- art. 15 (in sintesi) - gli stati membri, mediante le Autorità Competenti, sono tenuti ad esercitare il controllo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B alla medesima direttiva 91/271/CEE, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D) e sulla qualità e composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali. Le relative informazioni sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricezione di un'apposita richiesta.

Per la regolarizzazione dei suddetti agglomerati, a far data dall'apertura del precontenzioso comunitario Caso EU Pilot 1976/11/ENVI, sono stati programmati/attivati complessivamente n. 155 interventi, in gran parte già conclusi.

Si riporta di seguito il dettaglio delle fasi di infrazione a cui tali interventi si riferiscono con la specifica della data prevista/avvenuto per il raggiungimento della conformità alla dir. 91/271/CEE, che coincide con quella del collaudo tecnico amministrativo. Tale elenco comprende anche gli agglomerati in cui si sono rilevate criticità emerse nell'ambito dell'istruttoria *interna* tra l'Ufficio d'Ambito e la Regione Lombardia volta a definire un precontenzioso basato sui questionari UWWTD[2] anticipando le valutazioni della CE.

Riferimento fase infrazione Comunitaria	ID_AGG_Nome	Numero Interventi	Data Regolarizzazione[3]
Eu Pilot precontenzioso 2007	AG01502201 - Besate	1	30-apr-13
	AG01505001 - Carpiano	1	28-dic-16
	AG01507801 - Cisliano	1	31-dic-12
	AG01511501 - Lacchiarella	1	4-ago-16
	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	1	29-dic-16
	AG01524601 - Zelo Surrigone	1	27-giu-12
Procedura Infrazione 2009/2034	AG01501101 - Assago	1	27-lug-18
	AG01501201 - Bareggio	1	19-giu-15
	AG01503201 - Seveso Sud	8	29-dic-16
	AG01505901 - Cassano d'Adda	4	19-set-16
	AG01512501 - Locate Triulzi	3	30-mag-16
	AG01522401 - Truccazzano	4	30-nov-16
	AG01522601 - Turbigo	2	30-dic-16

[2] *Urban Waste Water Treatment Directive* - Strumento attraverso cui la CE, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), acquisisce formalmente le informazioni sul trattamento delle acque reflue urbane al fine di monitorare lo stato di applicazione della Direttiva 91/271.

[3] Il dato è riferito alla data del collaudo tecnico amministrativo relativo al intervento che nell'agglomerato si conclude per ultimo.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Causa C-85	AG01504601 - Olona Nord	7	22-dic-16
	AG01514001 - Melegnano	10	30-dic-16
	AG01517001 - Olona Sud	12	23-gen-17
	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	19	20-dic-16
	AG01518901 - Rozzano	1	28-nov-14
	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	2	1-dic-14
	AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	3	15-dic-16
Procedura Infrazione 2014/2059	AG01502401 - Binasco	2	29-dic-16
	AG01504601 - Olona Nord	1	18-dic-13
	AG01507801 - Cisliano	2	24-feb-16
Causa C-85 - Procedura Infrazione 2014/2059	AG01517001 - Olona Sud	2	31-dic-13
	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	1	30-dic-16
	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	4	26-gen-17
Precontenzioso 2014	AG01517001 - Olona Sud	2	20-dic-16
	AG01517101 - Peschiera Borromeo	1	31-mar-16
	AG01519101 - San Colombano al Lambro	1	10-giu-16
	AG01520901 – Sesto San Giovanni	1	2-mar-15
Precontenzioso 2015	AG01501101 - Assago	1	10-nov-16
	AG01505901 - Cassano d'Adda	1	30-giu-19
	AG01515401 - Parabiago	1	17-lug-17
	AG01517001 - Olona Sud	2	31-dic-18
	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	2	31-dic-17
	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	1	30-dic-16
	AG01521001 - Settala	1	31-mag-18
	AG01522001 - Trezzano sul Naviglio	1	3-ott-17
Precontenzioso 2016	AG01501101 - Assago	1	31-dic-18
	AG01510301 - Gaggiano	2	30-set-19
	AG01515101 – Motta Visconti	1	31-mar-19
	AG01516501 - Ozzero	1	31-dic-18
	AG01517001 - Olona Sud	4	19-nov-17
	AG01517101 - Peschiera Borromeo	1	30-set-18
	AG01518101 - Rescaldina	1	31-lug-20
	AG01519502 - San Giuliano Milanese Est	1	4-set-18
	AG01522401 - Truccazzano	1	28-feb-19
Precontenzioso 2017	AG01502201 - Besate	2	28-feb-19
	AG01505901 - Cassano d'Adda	1	30-giu-19
	AG01510302 - Gaggiano S. Vito	1	31-dic-18
	AG01511501 - Lacchiarella	1	30-giu-19
	AG01512501 - Locate Triulzi	4	31-dic-17
	AG01517101 - Peschiera Borromeo	3	30-giu-23
	AG01518401 - Robecco sul Naviglio	1	27-set-17
	AG01519501 - San Giuliano M.se Ovest	1	25-set-18
	AG01521001 - Settala	1	30-giu-19
Precontenzioso 2018	AG01505901 - Cassano d'Adda	1	30-giu-19
	AG01511501 - Lacchiarella	1	30-giu-19

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

	AG01517001 - Olona Sud	1	31-mar-19
	AG01517101 - Peschiera Borromeo	3	31-dic-18
	AG01522401 - Truccazzano	2	31-mar-19
Procedura Infrazione 2017/2181	AG01517101 - Peschiera Borromeo	4	31-dic-19
	AG01520901 – Sesto San Giovanni	2	12-apr-20
	AG01519101 - San Colombano al Lambro	1	31-dic-21
	AG01519501 - San Giuliano M.se Ovest	1	21-dic-17
	AG01523601 - Vernate	1	30-giu-19
		155	

Causa C 85/13

La Corte di Giustizia Europea il 10 aprile 2014 ha emesso sentenza di condanna nei confronti di 7 agglomerati dell'ATO CMM per violazioni della Dir. 91/271/CEE. La Commissione nel 2017, a seguito delle valutazioni delle informazioni inviate dalle Autorità italiane nel periodo novembre 2015 - gennaio 2017, ha ritenuto superate tutte le criticità rilevate per quattro[4] agglomerati. Per quanto riguarda invece i rimanenti 3 agglomerati, nonostante tutti gli interventi riparatori risultassero conclusi, la CE ha ritenuto necessario acquisire i referti di laboratorio relativi agli esiti dei campionamenti sugli scarichi del relativo depuratore per confermare il raggiungimento della conformità. La documentazione richiesta è stata trasmessa da Regione Lombardia al MATTM in data 14/02/2017 (prot. T1.2017.0009499) e successivamente consegnata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE e si è tuttora in attesa delle valutazioni della CE in merito.

Agglomerato	Procedura di infrazione/precontenziosi Articoli contestati/violati				Report conformità alla direttiva 91/271/CEE al 31/12/2018			Note
	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 10	Deficit del servizio di depurazione [%]	Carico generato raccolto in reti fognarie e avviato a depurazione [%]	Carico generato raccolto in reti fognarie che scaricano in ambiente [%]	
AG01522001 - Trezzano sul Naviglio			NC		0	100	0	La CE, con nota del 31-01-2017 Prot. Ares(2017)516767 ha comunicato che pur ritenendo che complessivamente sembri sia stata raggiunta la conformità alla direttiva, ha reputato necessario acquisire i referti di laboratorio relativi agli esiti dei campionamenti sugli scarichi del relativo depuratore per confermare il raggiungimento della conformità; la documentazione richiesta è stata trasmessa da Regione Lombardia al MATTM in data 14/02/2017 (prot. T1.2017.0009499) e successivamente consegnata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE.

[4] La CE, con nota del 31-01-2017 Prot. Ares(2017)516767, ha decretato l'uscita formale dalla procedura di infrazione degli agglomerati di Robecco sul Naviglio, Olona Sud, San Giuliano Milanese Est e di Olona Nord.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

AG01518901-Rozzano		NC			0	100	0	La CE, con nota del 31-01-2017 Prot. Ares(2017)516767 ha comunicato che pur ritenendo che complessivamente sembri sia stata raggiunta la conformità alla direttiva, ha reputato necessario acquisire i referti di laboratorio relativi agli esiti dei campionamenti sugli scarichi del relativo depuratore per confermare il raggiungimento della conformità; la documentazione richiesta è stata trasmessa da Regione Lombardia al MATTM in data 14/02/2017 (prot. T1.2017.0009499) e successivamente consegnata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE.
AG01514001-Melegnano	NC	NC			0	100	0	Gli interventi funzionali al raggiungimento della conformità sono stati conclusi in data 26/04/2016 la documentazione attestante la conclusione è stato trasmesso alla CE e si è in attesa delle valutazioni della CE

Procedura di infrazione 2014/2059

Per quanto riguarda i 5 agglomerati interessati dalla procedura d'infrazione in oggetto nel maggio 2017, in esito al "parere motivato complementare"[5], è stata trasmessa alla CE tutta la documentazione attestante il superamento delle violazioni contestate. Infatti alla data del 17 maggio 2017 tutte le contestazioni sollevate dalla Commissione, basate su valutazioni di dati/informazioni relative alla situazione degli agglomerati antecedente al 2014, risultavano già superate a seguito della conclusione degli interventi risolutori. Anche per questi agglomerati si è in attesa del parere della CE.

Nella tabella sottostante vengono specificate le motivazioni in ordine alle violazioni ai disposti della dir. 91/271/CEE rilevati dalla CE nei suddetti agglomerati.

Nome Agglomerato	Abitante equivalente (a.e.)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Tipo di area	CONCLUSIONI
Binasco	29 653		NC[6]		CM di SA[7]	L'agglomerato non è tuttora conforme all'articolo 4 (mentre è conforme al l'art. 3). Nelle risposte al PM il carico comunicato nella LMM 258 (23544 a.e.) è stato confermato. La Commissione non accetta la riduzione del carico per questo agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L'Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall'agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe inoltre illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell'impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, poiché i lavori idraulici per il completamento della rete fognaria (e il suo collegamento all'impianto di trattamento) sono stati finalizzati nel giugno 2016, l'Italia dovrebbe fornire i risultati analitici ottenuti dopo la data del collegamento (da luglio 2016). Affinché la Commissione possa valutare i risultati analitici, l'Italia dovrebbe trasmettere anche la copia cartacea fornita dal laboratorio che ha eseguito le analisi (e non solo un file Excel con i dati riportati).
Olona Nord	130 129		NC		CM di SA	L'agglomerato non è tuttora conforme all'articolo 4. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 96,78% confluisce nell'impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell'impianto di trattamento e pertanto non è trattata.

[5] Step dell'iter dell'infrazione che è stato introdotto, per la prima volta con la procedura 2014/2059, per dare un'ulteriore opportunità agli Stati membri di dimostrare l'avvenuto raggiungimento della conformità alla dir. 91/271/CEE o comunque di dimostrare di aver definito una congrua programmazione finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo.
[6] Non conforme

[7] Bacino drenante di area sensibile.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Nome Agglomerato	Abitante equivalente (a.e.)	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Tipo di area	CONCLUSIONI
Olona Sud	453 043		NC		CM di SA	L'agglomerato non è tuttora conforme all'articolo 4 Il 99,98% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 99,65% (451 478 a.e.) confluisce nel l'impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell'impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, poiché i lavori per l'adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di trattamento sono stati finalizzati nel novembre 2015, l'Italia dovrebbe fornire i risultati analitici ottenuti dopo la data del completamento (da dicembre 2015). Affinché la Commissione possa valutare i risultati analitici, l'Italia dovrebbe trasmettere anche la copia cartacea fornita dal laboratorio che ha eseguito le analisi (e non solo un file Excel con i dati riportati).
Robecco sul Naviglio	254 365		NC		CM di SA	L'agglomerato non è tuttora conforme al l'articolo 4. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell'impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, poiché i lavori per l'adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di trattamento sono stati finalizzati nel maggio 2016, l'Italia dovrebbe fornire i risultati analitici ottenuti dopo la data del completamento (da giugno 2016). Affinché la Commissione possa valutare i risultati analitici, l'Italia dovrebbe trasmettere anche la copia cartacea fornita dal laboratorio che ha eseguito le analisi (e non solo un file Excel con i dati riportati).
S. Giuliano M.se EST	78 894		NC		CM di SA	L'agglomerato non è tuttora conforme all'articolo 4. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell'impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, poiché i lavori per l'adeguamento della rete fognaria e/o dell'impianto di trattamento sono stati finalizzati nel marzo 2016, l'Italia dovrebbe fornire i risultati analitici ottenuti dopo la data del completamento (da aprile 2016). Affinché la Commissione possa valutare i risultati analitici, l'Italia dovrebbe trasmettere anche la copia cartacea fornita dal laboratorio che ha eseguito le analisi (e non solo un file Excel con i dati riportati).

Si riporta di seguito l'elenco delle commesse programmate/attivate per il superamento della procedura di infrazione 2014/2059, con relativo cronoprogramma e stato di avanzamento dei lavori.

Codice e nome agglomerato	Codice in.	Denominazione intervento	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01502401 - Binasco						
	5647	Dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli-Carducci e collettamento alla rete fognaria esistente e costruzione e collettamento alla rete fognaria esistente di due aste di fognatura sulle vie Mazzini e Roma, attualmente sprovviste di fognatura pubblica in Comune di Binasco	1-giu-16	31-dic-15	29-dic-16	100,00%
	5726	Prog. N. 5726 - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Loc. Cimitero, presso il comune di CASARILE	21-mar-14	30-mag-14	30-mag-14	100,00%
AG01504601 - Olona Nord						
	5636	Trattamenti terziari	18-dic-13	6-dic-12	18-dic-13	100,00%
AG01517001 - Olona Sud						
	5314	Collegamento fognario via Volturno	2-lug-13	1-set-13	31-dic-13	100,00%
	5638	Dismissione scarichi Torrente Bozzente e collettamento depuratore	30-ott-13	30-mar-13	30-ott-13	100,00%

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
		Pero				
AG01518401 - Robecco sul Naviglio						
	5644	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura -Lotto n.2	13-ott-16	31-dic-15	30-dic-16	100,00%
AG01519502 - San Giuliano Milanese Est						
	5655	Collettore di Mediglia - Interventi di completamento	19-ott-16	22-dic-15	26-gen-17	100,00%
	5067/2	Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di Cefalonia, Europa bis	24-ott-14	15-ott-14	16-apr-15	100,00%
	6657/A	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto A	23-mar-16	30-dic-15	15-dic-16	100,00%
	6657/B	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto B	18-nov-15	18-nov-15	31-dic-15	100,00%

Procedura di infrazione 2017/2181

Nel corso dell'anno 2018, la CE, in esito alle valutazioni del questionario UWWTD 2015 [ha] avviato una nuova procedura di infrazione.

Di seguito si riporta l'elenco degli agglomerati dell'ATO CMM interessati dalla procedura di infrazione in questione con la specifica delle criticità contestate dalla CE.

Nome degli agglomerati	Carico generato (a.e. al 31/12/2014)	Conformità art. 3	Conformità art. 4	Conformità art. 5	Conformità art. 10	Conformità art. 15
AG01514601_Milano	2.228.573			NC	NC	NC
AG01517101_Peschiera_Borromeo	339.520			NC	NC	NC
AG01523601_Vernate	3.481		NC		NC	NC
AG01518401_Robecco_Sul_Naviglio	254.365	NC		NC	NC	NC
AG01520901_Sesto_S_Giovanni	100.068			NC	NC	NC
AG01519501_S_Giuliano_M_Se_Ovest	23.125			NC	NC	NC
AG01519101_S_Colombano_Al_Lambro	21.511		NC	NC	NC	NC

Per quanto attiene l'agglomerato AG01514601_Milano, si precisa che le violazioni contestate sono riconducibili alle non conformità che riguardano il solo impianto di Peschiera Borromeo – DP01517101.

Ai fini della regolarizzazione dei suddetti agglomerati risultano programmati/attivati complessivamente n. 9 interventi di cui due già conclusi (Prog.5922 e 5731/2).

Si riporta di seguito l'elenco delle commesse programmate/attivate per il superamento della procedura di infrazione 2017/2181, con relativo cronoprogramma e stato di avanzamento dei lavori. Le informazioni riportate nel prospetto sono aggiornate al 15/01/2018.

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizo lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01517101 - Peschiera Borromeo							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizo lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
	6960_14	Risoluzione scarico diretto in cis in via xxv aprile a Cassina de' pecchi	24-set-18	30-apr-19	31-dic-2018	31-lug-19	80% (stima)
	9290_1	Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore 1°stralcio	25-ott-17	31-gen-18	31-gen-18		100,00%
	9290_2	Manutenzione straordinaria ossidazione linea 1 presso l'impianto di depurazione di peschiera borromeo	3-dic-18	23-mar-20	21-giu-2020	19-set-2020	20% (stima)
	9290_4	Peschiera Borromeo - impianto rimozione azoto linee 1 e 2 mediante impianto dosaggio metanolo	15-nov-18	30-set-2019	30-set-2019	31-dic-2019	5,00% (stima)
AG01519101 - San Colombano al Lambro							
	6966	Adeguamento impianto di depurazione di San Colombano al Lambro	30-giu-19	30-apr-21	30-apr-21	31-dic-21	0,00%
AG01520901 - SESTO S. GIOVANNI							
	9298_1	Grigliatura fine, Sedimentazione primaria, Comparto di trattamento biologico tradizionale e Sedimentazione finale	5-nov-18	15-ott-2019	13-gen-2020	12-apr-20	50% (stima)
AG01523601 - Vernate							
	6960_16	Risoluzione scarico	11-set-18	8-apr-19	18-dic-18	30-giu-19	0,00%

Precontenziosi interni

In relazione agli obblighi di cui alla Dir. 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 2018, n. **10** agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana di Milano presentano criticità, emerse nell'ambito dell'istruttoria di *precontenzioso* interna tra l'Ufficio d'Ambito e la Regione Lombardia, non trattate nelle procedure di infrazione in essere.

Nella tabella sottostante si riporta in forma sintetica la situazione delle non conformità:

Agglomerato	Report conformità alla direttiva 91/271/CEE al 31/12/2018			NOTE
	Art. 3	Art. 4	Art. 5	
AG01511501 - Lacchiarella		NC		Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in ambiente
AG01505901 - Cassano d'Adda		NC	NC	Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in ambiente
AG01502201 - Besate		NC		Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in ambiente
AG01522401 - Truccazzano		NC		Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Agglomerato	Report conformità alla direttiva 91/271/CEE al 31/12/2018			NOTE
	Art. 3	Art. 4	Art. 5	
				ambiente
AG01517101 - Peschiera Borromeo		NC	NC	Superamento dei limiti allo scarico
AG01521001 - Settala		NC	NC	Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in ambiente
AG01510301 - Gaggiano		NC		Necessità di adeguamento della sezione di disinfezione e filtrazione
AG01515101 - Motta Visconti		NC		Necessità di adeguamento e potenziamento dell'impianto
AG01518101 - Rescaldina		NC		COP inferiore al Carico generato nell'agglomerato
AG01517001 - Olona Sud		NC		Presenza di Terminali di fognatura non depurata che scarica in ambiente

Per quanto riguarda le non conformità sopra riportate l'Ufficio d'Ambito, nell'ambito delle procedure di precontenzioso interne richiamata in apertura ha provveduto a sollecitare il Gestore del S.I.I. a procedere alla programmazione degli interventi funzionali al superamento delle stesse.

Gli interventi segnalati dal Gestore, di seguito riportati, sono stati inseriti nella programmazione d'Ambito, sono classificati come prioritari e urgenti e vengono monitorati semestralmente anche nel sistema informativo della Regione Lombardia (S.I.Re.).

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
AG01502201 - Besate							
	6960_12	Eliminazione scarichi fognari in roggia	23-apr-18	10-ott-18	10-ott-18	28-feb-19	100,00%
AG01505901 - Cassano d'Adda							
	6660_1	Comune di Trezzano Rosa - Sistemazione reti fognarie e regolarizzazione scarichi presso area artigianale e zona Sp 179 in Trezzano Rosa	29-giu-18	5-mar-19	21-dic-18	30-giu-19	46,14%
	6949_10	Alleggerimento rete fognaria mista in via Mazzini e dismissione scarichi fognari nel canale Muzza in via Linificio.	27-nov-17	30-giu-19	6-lug-18	30-giu-19	86,35%
	6960_15	Risoluzione scarichi diretti in CIS in Via Martesana e nelle Vie Alessandrini, Guarniero e Vanoni in Comune di Trezzo Sull'Adda (MI)	16-lug-18	30-apr-19	18-dic-18	30-giu-19	74,60%
AG01510301 - GAGGIANO							
	5824\2	Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci	25-mag-17	30-apr-19	30-apr-19	30-set-19	62,33%
AG01511501 - Lacchiarella							
	6960_8	Lavori di adeguamento scarichi in roggia presso le frazioni di Moirago e Badile	27-ott-17	30-apr-19	10-ott-18	30-giu-19	87,23%
	6960_8/2	Lavori di adeguamento scarichi in roggia presso le frazioni di Moirago e Badile	26-set-18	30-apr-19	21-dic-18	30-giu-19	60,00%
AG01515101 - MOTTA VISCONTI							

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Codice e nome agglomerato	Codice int.	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data conclusione lavori	Data conclusione funzionalità collaudo	Data conclusione collaudo tecnico amministrativo	SAL
	5704	Realizzazione collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario zone non servite - Lotto 2	11-set-17	10-ott-18	10-ott-18	31-mar-19	100,00%
AG01517001 - Olona Sud							
	6663_4	Eliminazione scarico fognario in corso Europa	20-mar-18	18-lug-18	16-apr-18	31-mar-19	100,00%
	6949_11	Via Milano SS33 - da Via Roma a Via Legnano - rifacimento tratta danneggiata con eliminazione infiltrazioni e dispersioni.	1-lug-18	10-ago-18	10-ago-18	31-dic-18	100,00%
AG01517101 - Peschiera Borromeo							
	5861	MSD digestore 1 Peschiera Borromeo	30-set-19	31-dic-19	31-dic-19	3-mar-20	0,00%
	5862	MSD digestore 2 Peschiera Borromeo	30-set-19	31-dic-20	31-dic-20	3-mar-21	0,00%
	9290	Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore	30-apr-20	31-dic-22	31-dic-22	30-giu-23	0,00%
	9303	Peschiera- Depuratore Rifacimento parziale impianti elettrici MT e realizzazione rete di comunicazione linea 1 e revamping linea 2	14-dic-17	29-ago-18	29-ago-18	31-dic-18	100,00%
AG01518101 - RESCALDINA							
	6965	Collettore Rescaldina - Parabiago	31-ott-18	31-mar-20	31-mar-20	31-lug-20	0,00%
AG01521001 - SETTALA							
	6960_9	Settala: eliminazione scarichi fognari	6-ott-17	30-apr-19	21-giu-18	30-giu-19	89,17%
AG01522401 - Truccazzano							
	7117	POZZUOLO MARTESANA - Realizzazione condotta in pressione fino al collettore dalla frazione di Bisentrate	30-lug-18	11-gen-20	31-mar-19	11-gen-20	9,30%
	5487/2	Risoluzione nuovi scarichi - torrente Trobbia	27-giu-18	28-feb-19	27-set-18	28-feb-19	70,00%
	6960_13	Risoluzione nuovi scarichi in C.I.S. torrente Trobbia	30-set-18	31-mar-19	04-dic-2018	31-mar-19	70,00%

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di prendere atto, nei termini di cui alla relazione tecnica parte integrante della presente deliberazione, della situazione relativa alle non conformità alla direttiva 91/271/CEE che interessano gli agglomerati dell'ATO della Città Metropolitana e dello stato di attuazione degli interventi programmati per la relativa regolarizzazione che non risultano ancora conclusi;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

3. di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 30/01/2019 firma

☑ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Data firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole
☐ Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome Avv. Italia Pepe data 30/01/2019 firma

IL PRESIDENTE
Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano lì 30/01/2019 IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- [ ] per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 30/01/2019 IL DIRETTORE GENERALE