



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30 NOVEMBRE 2015**

Deliberazione n. 4 del 30.11.2015 - Atti n.16445 del 30.11.2015 – Fascicolo 2.10/2015/502

Oggetto: Stato di avanzamento degli interventi pianificati nell'anno 2015 ai sensi delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano".

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 14.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 19/11/2015 (Prot. Uff. ambito n. 15981 del 19/11/2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere		X
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare gli allegati da n. 1 a n. 10, parte integrate del presente provvedimento;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Stato di avanzamento degli interventi pianificati nell'anno 2015 ai sensi delle "Linee di indirizzo per la gestione del Piano degli Investimenti di cui alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano".

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione n. 5 del 17 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato il documento: "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO*". Tale documento è stato redatto al fine di ulteriormente disciplinare la corretta metodologia di attuazione del controllo periodico sull'andamento dell'attività di investimento prevista dal Piano d'Ambito (approvato con deliberazione C.P. n. 98/2013), tenendo conto prioritariamente delle scadenze collegate alle infrazione comunitaria 2009/2034/CE (e successive evoluzioni) e consentendo comunque al Gestore una conduzione produttiva e funzionale in virtù dell'importante ruolo a questi affidato; il documento è funzionale alla corretta applicazione degli art. 17 e 18 della *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*.

La sottoscrizione delle "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO*" da parte dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore Cap Holding SpA è avvenuta in data 24 luglio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 7703).

Le Linee di indirizzo di che trattasi stabiliscono che il "*Gestore Cap Holding spa e per quanto di competenza l'operatore residuale Brianzacque Srl, accertano "in itinere" le eventuali esigenze di rimodulazione degli investimenti pianificati, fermo restando il vincolo dell'invarianza dell'importo complessivo programmato nell'anno di riferimento*".

Ai sensi dell'art 3. del documento in questione è stato inoltre definito che: "*Il Gestore, che entro il termine del 30/06/2016, fissato per la prima revisione del Piano d'Ambito elaborerà la nuova pianificazione,, entro il 30 Settembre di ogni anno (primo anno 30 settembre 2014) ed il 28 febbraio dell'anno successivo,*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

dovrà rendicontare all'Ufficio d'Ambito in verifica semestrale l'andamento degli investimenti del semestre precedente..." relazionando in merito a:

- 1) *andamento delle opere in corso al Semestre precedente;*
- 2) *nuove opere avviate;*
- 3) *andamento in particolare delle opere relative all'Infrazione comunitaria, al Piano Stralcio - finanziate per contributo ATO e relative ai Finanziamenti ADPQ che andrà altresì relazionato anche secondo le modalità, tempi e frequenza dettate dalla Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea - cfr. prossimo art. 10);*
- 4) *economie generate in corso d'opera, per quanto conosciute e comunque entro e non oltre l'ultimazione dei lavori;*
- 5) *opere evidenziate, nel periodo, da stralciare, in quanto ritenute non più essenziali con le modalità di cui all'art.1 comma 2 delle presenti Linee di Indirizzo;*
- 6) *aggiornamenti finanziati con le economie e risparmi spesa con precisazione del n. di commessa attribuito alla nuova opera e l'importo previsto nonché la motivazione relativa;*
- 7) *aumenti della spesa prevista del progetto finanziati con economie di spesa."*

Con nota del 22 settembre 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 12771) il Gestore Cap Holding Spa ha provveduto alla trasmissione della documentazione attestante l'andamento degli investimenti programmati ed in corso di realizzazione riferiti esclusivamente al primo semestre 2015, documentazione costituita da una relazione di presentazione dei dati in forma aggregata ed un elenco dettagliato degli interventi con relative informazioni.

Analogamente, l'operatore residuale Brianzacque Srl ha provveduto alla trasmissione della documentazione relativa agli investimenti di propria competenza (aggiornamento al 30/09/2015) con comunicazione del 04/11/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 15259) a seguito di formale sollecito inviato in data 23/10/2015 (Prot. Ufficio d'Ambito n. 14619).

Prima di passare alla trattazione dell'avanzamento degli investimenti riferiti al primo semestre 2015 si ritiene utile richiamare gli impegni posti a carico del Gestore Cap Holding SpA e dell'operatore residuale Brianzacque Srl dalla Convenzione di affidamento del SII e dal Piano d'Ambito approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98 del 19 dicembre 2013. Il Piano degli investimenti di cui al Piano d'Ambito, tenuto conto delle varianti prospettate dalle sopraccitate Società di cui alla deliberazione n. 8 del CDA 28/07/2015 nonché del parere favorevole di cui all'atto n. 6 della Conferenza dei Comuni del 26/10/2015, risulta articolato, a livello di sintesi, come di seguito riportato:

Anno	CAP Holding Spa	BrianzAcque	Totale
2015	93.650.253	2.389.866	96.040.119
2016	77.722.775	2.500.000	80.222.775
2017	55.924.272	2.700.000	58.624.272
2018	86.550.984	3.182.409	89.733.393
2019	76.499.662	2.873.516	79.373.178
Totale	390.347.946	13.645.791	403.993.737



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

2015 - 2019 (Piano a dettaglio d'opere per segmento di attività)			
	Riferimento Gestore Cap Holding	Riferimento Operatore BrianzAcque	Totale
Interventi alle strutture generali	40.684.566		40.684.566
Interventi al servizio acquedotto Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	109.553.679	2.051.108	111.604.787
Interventi al servizio depurazione Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	124.277.911	1.888.952	126.166.863
Interventi al servizio Fognatura Prov. MI (Compresa quota InterAmbito)	115.831.790	9.705.730	125.537.520
Totale	390.347.946	13.645.791	403.993.737

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati in sintesi gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio d'Ambito in ordine all'evoluzione del Piano degli investimenti 2015, controlli eseguiti alla luce dei contenuti delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", in particolare alla luce delle definizioni di "aggiornamento" e di "variante" che si intendono richiamare:

"Aggiornamenti": rimodulazioni in itinere che non comportano un aumento dell'importo complessivo programmato di interventi dell'anno di riferimento – e dunque non riferibili alla categoria di varianti da autorizzare preventivamente da parte di ATO – (art. 17 comma 6 della Convenzione di Affidamento).

Le economie di spesa previste e generate nel periodo, potranno essere destinate al finanziamento di:

- nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo;
- anticipi di opere previste in periodi successivi e quindi generando disponibilità per nuove opere da pianificare nel periodo successivo;
- maggiori costi evidenziatisi su opere previste in realizzazione /completamento nel periodo.

Il venir meno dell'esigenza di realizzazione di opere previste in esecuzione nel periodo costituiranno altresì economie disponibili ed utilizzabili nei termini già indicati per le economie di spesa.

"Varianti": revisioni che determinano la variazione in aumento dell'importo annuo complessivo programmato degli interventi; in tal caso il Gestore presenta domanda di variante al programma ai fini della relativa autorizzazione preventiva da parte di ATO (art. 17 comma 3 della Convenzione di Affidamento).

A seguito della trasmissione da parte del Gestore Cap Holding Spa della rendicontazione semestrale 01/01/2015 - 01/06/2015 del 22 settembre 2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 12771) nonché della trasmissione da parte di Brianzacque srl della rendicontazione lavori per il periodo gennaio/settembre 2015 del 04/11/2015 (prot. Ufficio d'Ambito n. 15259), si provvede in questa sede a presentare l'evoluzione del piano degli investimenti ed il suo stato di attuazione tenendo come riferimento il piano approvato con



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

deliberazione n. 8 del CDA 28/07/2015 e con deliberazione n. 6 della Conferenza dei Comuni del 26/10/2015.

L'analisi ha comportato la suddivisione degli interventi programmati in categorie ed in sottocategorie in modo da poter meglio comprendere e correttamente enucleare le variazioni intervenute nel primo semestre 2015. Per ciascuna sottocategoria sono state evidenziate differenze in termini di numero di interventi e di corrispondenti importi nonché l'ammontare delle opere realizzate.

Di seguito le tabelle riassuntive riferite al Gestore Cap Holding SpA per gli interventi eseguiti nel primo semestre 2015 ed dell'operatore residuale Brianzacque Srl per gli interventi eseguiti nel periodo gennaio/settembre 2015.

		Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/06/2015)		Realizzato al 30/06/2015	Corrispondenza su base annuale con variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)		
		Numero Interventi	Importi Previsti I° Semestre 2015 [€]	Importi 2015 [€]	Numero Interventi	Importo TOT 2015 [€]	
Cap Holding S.p.a.	Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2019	Interventi 2015	470	34.214.767	22.664.879	377	80.441.541,04
		Importo previsto I° semestre ≠ 0					
		Interventi 2015	129	-	-	128	9.864.533,00
		Importo previsto I° semestre = 0					
		Interventi Anticipati dal II° al I° semestre 2015	23	-	445.748	23	3.109.179,00
	Interventi posticipati ad annualità successive		100.000	-	2	200.000,00	
	Interventi stralciati		17.500	-	1	35.000,00	
	Interventi Extra Piano avviati nel 1° semestre	2	-	-			
	TOT Gruppo Cap Holding S.p.a.	624	34.332.267	23.110.627	531	93.650.253,04	

		Aggiornamento settembre 2015 (situazione al 30/09/2015)		Stima realizzato al 30/09/2015	Variante Piano Investimenti approvata (28/07/2015)	
		Numero Interventi	Importi 2015 [€]	Importi 2015 [€]	Numero Interventi	Importi 2015 [€]
Interventi del P.A. programmati per gli anni 2015-2017	Importi 2015 Invariati	25	1.436.164,72	92.876,95	25	1.436.164,72
	Importi 2015 in riduzione	1*	423.287,46	423.287,46	1	782.500,00
	Importi anticipati	1	389.568,86	389.568,86		-
	spostati ad anni successivi al 2015	1	-	-	1	171.201,25
	TOT Brianzacque S.r.l.	28	2.249.021,04	905.733,27	27	2.389.865,97

* l'intervento risulta concluso ad accezione dei tappetini che saranno eseguiti nella primavera 2016 da prescrizione comunale per EURO 80,000

Come si evince dalla tabella sopra presentata l'importo degli interventi riferiti a Cap Holding SpA programmato nel 2015 risulta essere pari da euro 93.650.253 mentre le opere previste in realizzazione al I° semestre risultano ammontare ad euro 34.332.267.

L'importo previsto egli interventi riferiti all'operatore residuale Brianzacque srl nella medesima annualità 2015 risulta essere pari ad euro 2.389.866 mentre l'aggiornamento trasmesso dalla stessa società in data 04/11/2015 porta ad una riduzione di tale importo ad euro 2.249.021,04.

Per ciascuna sottocategoria di intervento di cui alle sopra riportate tabelle di sintesi è stato prodotto il dettaglio degli interventi ad essa appartenenti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Analisi per il Gestore Cap Holding Spa

L'ammontare degli investimenti realizzati da Cap Holding Spa nel primo semestre 2015 ammonta ad euro 23.110.627 che corrispondono, al lordo del ribasso medio di gara pari al 24,508%, ad euro 30.613.345 (cfr. Relazione Gruppo CAP trasmessa in data 22/09/2015 prot. Ufficio d'Ambito n. 12771). Rispetto all'ammontare complessivo degli investimenti che il piano attribuisce al Gestore, pari ad euro 93.650.253, si rileva che al 30 giugno 2016 è stato realizzato il 32,7 %. Tale risultato risulta superiore a quello conseguito dalla stessa Società nel primo semestre 2014 (24,5%, pari a € 19.145.237,06 di opere realizzate).

All'interno della relazione di aggiornamento del Piano degli Investimenti è stata indicata quale commessa da stralciare in quanto non più necessaria la n. 5874 "Settore Depurazione – Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) al depuratore comunale in loc. Cascinello Valerio, presso il Comune di Robecco sul Naviglio – Progetto finalizzato ad introdurre piccole migliorie, comparto dell'impianto interessato: gasometro (n.1)" di importo pari ad euro 35.000.

Al contempo si è evidenziata la necessità di riprogrammare in anni successivi le seguenti commesse previste in esecuzione al 2015:

- n. 5783 "Settore depurazione – Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) – Depuratore comunale in via Don Fracassi, presso il comune di Bareggio – Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: denitrificazione linea C" per un importo previsto al 2015 di euro 100.000;
- n. 5782 "Settore depurazione – Lavori di manutenzione straordinaria (MSD) – Depuratore comunale in via Don Fracassi, presso il comune di Bareggio – Progetto finalizzato a potenziare il servizio, comparto dell'impianto interessato: denitrificazione linea B" per un importo previsto al 2015 di euro 100.000.

E' stata evidenziato altresì che la commessa n. 5181 avente oggetto "Settore fognatura – Lavori di costruzione nuove opere – Rete fognaria comunale in via Patellani ed altre, presso il comune di Bresso – Progetto finalizzato a conservare le infrastrutture" è stata modificata con la seguente denominazione "Interventi di razionalizzazione della rete fognaria e strutture connesse finalizzati all'alleggerimento di via Vittorio Veneto in comune di Bresso".

Nell'elenco degli interventi avviati nel primo semestre 2015 presentato dal Gestore, sono presenti n. 2 nuovi interventi (cod. commessa n. 4541 e 6886 non previsti in nessuna annualità dal 2015 al 2019) ancorché senza alcuna valorizzazione dei relativi importi/costi. Rispetto a tale integrazione, fermo restando che ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo alla sezione "Aggiornamenti", viene prevista la possibilità di utilizzo delle economie di spesa da destinare al finanziamento di *nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo*, l'Ufficio d'Ambito provvederà a richiedere al Gestore i dettagli (ed i costi) delle esigenze intervenute, contestualmente si acquisiranno i dettagli delle variazioni (stralci/cambi di denominazione) sopradescritte.

Le eventuali variazioni introdotte su interventi con incrementi di costo/anticipazioni nella programmazione ovvero con riduzione di costi/posticipazioni nella programmazione che comportano ripercussioni sulla programmazione delle annualità successive dovranno essere evidenziate nell'ambito della rendicontazione che il Gestore dovrà presentare, ai sensi delle Linee di indirizzo, entro il 28 febbraio 2016.

Analisi per l'operatore residuale Brianzacque srl

Si tiene a precisare che lo stato di attuazione delle opere realizzate dall'operatore di Brianzacque non è riferita al I semestre 2015 bensì al terzo trimestre 2015.

Per quanto attiene la situazione comunicata dall'operatore residuale Brianzacque Srl con nota del 04/11/2015 l'importo complessivo realizzato al 30 settembre 2015 ammonta ad euro 905.733 pari al 30,9 % dell'importo previsto nell'intera annualità 2015 pari ad euro 2.389.866. La percentuale si attesta al 56,7 % se si



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

considerano anche le opere realizzate nell'ambito dell'attuazione di n. 2 interventi (PDA.MI.F.007 e PDA.MI.F.013) la cui realizzazione era però prevista al 2014.

Rispetto alla configurazione del Piano approvata si rileva infatti che sono in corso di esecuzione n. 2 interventi, previsti originariamente nel 2014, la cui realizzazione è slittata al corrente anno 2015 (PDA.MI.F.007 – Completamento rete fognaria Alzaia in Comune di Gorgonzola e PDA.MI.F.013 – Allacciamento mediante realizzazione di stazione di sollevamento insediamento produttivo SP201/Rivoltana in Comune di Truccazzano).

Rispetto al Piano degli investimenti approvato si segnala altresì:

- la posticipazione al 2016 dell'opera PDA.MI.F.006 “Interventi di manutenzione straordinaria vasca volano Frazione Torrazza in Comune di Cambiagio”;
- la riduzione di costo dell'intervento PDA.MI.A.014 “Potenziamento/rifacimento rete nelle vie Canepa, Castello, Mondini, Torricelli, Volta, Fermi, Marconi, Grandi, di Vittorio, Don Gnocchi e Oltrona in Comune di Pessano con Bornago, per l'annualità 2015, da euro 782.500,00 ad euro 423.287,46 con una coda di ulteriori 80.000 euro da realizzarsi nell'anno 2016;
- l'esigenza dell'operatore Brianzacque Srl di inserire nella pianificazione n. 5 nuove opere per un importo totale di euro 156.848,84 da finanziarsi attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dal sopraindicato intervento PDA.MI.A.014 “Potenziamento/rifacimento rete di acquedotto nelle vie Canepa, Castello, Mondini, Torricelli, Volta, Fermi, Marconi, Grandi, Di Vittorio, Don Gnocchi e Oltrona in Comune di Pessano con Bornago”.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei nuovi interventi:

GORGONZOLA	acquedotto	Fornitura e posa n° 2 Filtri a carbone abbattimento LM6	€	50.000,00
GORGONZOLA	acquedotto	Fornitura e posa n° 1 Filtri a carbone abbattimento LM7	€	40.000,00
VAPRIO D'ADDA	fognatura	Estensione rete	€	15.245,42
TRUCAZZANO	depurazione	Fornitura di n° 2 soffiatori	€	17.603,42
CASSANO	depurazione	Fornitura motori elettrici trifase per impianto depurazione	€	34.000,00

Atteso che ai sensi delle sopraccitate Linee di indirizzo alla sezione “Aggiornamenti”, viene prevista la possibilità di utilizzo delle economie di spesa da destinare al finanziamento di *nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria quali interventi individuati come necessari e con esigenza di realizzazione nel periodo medesimo*, si segnala che non risultano sufficientemente chiari i motivi tali per cui ad oggi vengano presi in considerazione nuovi interventi in luogo della realizzazione di urgenti opere previste all'interno del Piano degli Investimenti. A riguardo si sottolinea infatti che l'intervento (PDA.MI.F.006), opera per la quale l'Operatore Brianzacque Srl evidenzia la posticipazione della realizzazione rispetto a quanto previsto dalla pianificazione approvata, riveste carattere di urgenza (valore criticità attribuita pari ad 1 “elevata” ai sensi della Delib. AEEGSI n. 3/2014 del 07/03/2014) in quanto funzionale al conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano degli Investimenti; tra questi infatti risulta necessità di minimizzare l'impatto ambientale delle acque di sfioro discendenti dai sistemi fognari/depurativi in ottemperanza alle prescrizioni regionali.

Per tale ragione l'Ufficio d'Ambito procederà ad effettuare le valutazioni di competenza in ordine ai contenuti ed alla natura delle problematiche che le n. 5 nuove opere mirano a risolvere in relazione alle priorità dell'intervento PDA.MI.F.006 interpellando a riguardo l'operatore Brianzacque. In tale sede si provvederà a richiedere alla stessa Società, visti i risultati non soddisfacenti conseguiti nel 2014 in termini di realizzazione di investimenti nonché considerato lo stato di attuazione degli interventi come sopra descritto, una relazione in cui dovranno essere puntualmente dettagliate tutte le ragioni che hanno portato a



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

disattendere parte del Piano degli Investimenti dalla stessa presentato nel 2013/2014/2015 all'Ufficio d'Ambito ai fini della relativa approvazione.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di prendere atto, ai sensi delle "LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL PIANO INVESTIMENTI DI CUI ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO" dello stato di attuazione al 30 giugno 2015 (per l'operatore residuale Brianzacque srl al 30 settembre 2015) del nuovo Piano degli Investimenti, approvato con deliberazione n. 8 del CdA del 28/07/2015 e con deliberazione n. 6 della Conferenza dei Comuni del 26/10/2015 nei termini di sintesi presentati nella relazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

tecnica della proposta di deliberazione e nei termini di dettaglio di cui agli allegati da n. 1 a n. 10, parte integrante del presente atto;

- 2) di demandare al Direttore Generale l'acquisizione di tutte le informazioni di dettaglio inerenti le criticità rilevate nell'ambito dell'analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti del Piano d'Ambito ed evidenziate nella relazione tecnica di cui al precedente punto 1;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome

Data

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome Avv. Italia Pepe data

firma

IL PRESIDENTE

Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .

Milano li

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li

IL DIRETTORE GENERALE



