

Interventi programmati per il superamento delle Infrazioni Comunitarie

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SII	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTISILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile	
5091	Adeguamento impianto di depurazione di Besate	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502201	Besate	Besate	€ 1.161.700,00				€ 561.700,00		€ 600.000,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 maggio 2011	16 settembre 2011	2 aprile 2012	28 marzo 2013	100,00%	28 marzo 2013	1 aprile 2013	Certificato di Collaudo	
5659	Collettamento della rete fognaria del Comune di Carpiano e della frazione di Gnignano di Locate di Triulzi all'impianto di depurazione di Locate di Triulzi.	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013.	AG01505001	Carpiano	Carpiano; Locate di Triulzi	€ 1.438.468,84		€ 33.854,23	€ 687.896,03	€ 716.718,58			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	7 maggio 2012	7 settembre 2013	25 febbraio 2014	25 marzo 2014	4 giugno 2014	14 aprile 2016	100,00%	18 dicembre 2015	28 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5083	Costruzione nuova fognatura in via Refaldi per 65 metri	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801	Cislano	Cislano	€ 47.986,51				€ 47.986,51				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 luglio 2012	1 maggio 2012	27 agosto 2012	24 novembre 2012	100,00%	24 novembre 2012	31 dicembre 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5649	Collettamento al depuratore di Lacchiarella dell'area Oasi	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01511501	Lacchiarella	Lacchiarella	€ 455.000,00				€ 455.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 luglio 2013	7 gennaio 2014	15 gennaio 2015	21 aprile 2015	11 maggio 2015	20 novembre 2015	100,00%	20 novembre 2015	4 agosto 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5646	Interventi di revisione e ristrutturazione dell'impianto centralizzato di Robecco s/N. Masterplan - Lotti A-B-C-D	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Robecco s/N	€ 12.840.164,38				€ 2.628.564,38		€ 10.211.600,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	15 luglio 2010	23 settembre 2013	17 ottobre 2013	5 novembre 2012	21 ottobre 2013	30 giugno 2016	100,00%	4 gennaio 2016	29 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	
4882/A	Ampliamento impianti di depurazione acque reflue dei Comuni di Vernate, Dresano, Gudo Visconti e Zelo Surrigone	Caso EU Pilot 1976/11/ENVI	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01524601	Zelo Surrigone	Zelo Surrigone	€ 858.906,01						€ 858.906,01		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 marzo 2009	19 maggio 2011		28 marzo 2013	100,00%	20 giugno 2013	27 giugno 2012	Certificato di Collaudo	
5654	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSAGO - Ampliamento ed adeguamento dell'impianto	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013.	AG01501101	Assago	Assago	€ 20.525.708,87		€ 450.000,00		€ 12.575.708,87		€ 7.500.000,00	D.G.R. n.VII/12417 del 14/03/2003	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	28 settembre 2010	31 dicembre 2013	31 luglio 2014	23 dicembre 2013	3 luglio 2014	9 giugno 2017	100,00%	7 ottobre 2016	27 luglio 2018	Certificato di Collaudo	
5305	Stazione di sollevamento per collegare gli insediamenti produttivi di Via g. Vico siti ad Est del canale scolmatore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01501201	Bareggio	Cornaredo	€ 280.000,00				€ 280.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 giugno 2012	4 aprile 2012	18 settembre 2013	16 ottobre 2014	100,00%	16 ottobre 2014	19 giugno 2015	Certificato di Regolare Esecuzione	
BS18	BS18 Allacciamento insediamenti industriali Via delle Industrie	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901	Cassano d'Adda	Busnago	€ 306.290,45				€ 306.290,45				Idra Patrimonio s.p.a	Progetto esecutivo	25 gennaio 2010	3 marzo 2011	3 marzo 2011	30 marzo 2011	6 aprile 2011	23 settembre 2011	100,00%	30 dicembre 2011	30 dicembre 2011	Certificato di Regolare Esecuzione	
BS0103	BS0103 - Opere di Allacciamento al collettore di Idra Patrimonio S.p.a. delle fognature comunali della zona Sud Ovest di Busnago - Presso via Carducci	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901	Cassano d'Adda	Busnago	€ 656.234,26				€ 656.234,26				Idra Patrimonio s.p.a	Progetto esecutivo	16 dicembre 2009	22 settembre 2011	18 novembre 2011	5 dicembre 2011	12 dicembre 2011	9 maggio 2012	100,00%	28 agosto 2012	28 agosto 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
PDA.M.I.F.004	Allacciamento al collettore intercomunale via Manzoni - Vaprio d'Adda	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01505901	Cassano d'Adda	Vaprio d'Adda	€ 188.581,92						€ 188.581,92		Brianzacque S.r.l.	Progetto esecutivo	14 febbraio 2013	27 giugno 2013	27 giugno 2013	12 novembre 2013	21 gennaio 2014	24 marzo 2014	100,00%	30 aprile 2014	30 aprile 2014	Certificato di Regolare Esecuzione	
5487	Allacciamento zona industriale Inzago Ovest via Padana Superiore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013.	AG01505901	Cassano d'Adda	Inzago	€ 594.638,78			€ 214.792,07	€ 379.846,71			D.G.R. n. X/1892 del 30/05/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	13 marzo 2014		12 dicembre 2014	4 aprile 2012	1 ottobre 2014	23 ottobre 2015	100,00%	23 ottobre 2015	19 settembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5657	Collettamento degli scarichi delle vie De Filippo, Gobetti, Grandi e Parenti in Comune di Pieve Emanuele all'impianto di depurazione di Locate di Triulzi	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501	Locate Triulzi	Pieve Emanuele	€ 1.515.000,00				€ 192.912,25		€ 1.322.087,75			Progetto esecutivo		12 dicembre 2007	11 ottobre 2010	22 novembre 2010		12 luglio 2013	100,00%	30 giugno 2013	12 luglio 2013	Certificato di Collaudo	
5656	Potenziamento e completamento della fognatura delle vie Marx e Madonnina in Comune di Opera	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501	Locate Triulzi	Opera	€ 1.005.000,00				€ 148.436,50		€ 856.563,50			Progetto esecutivo		1 marzo 2007	10 aprile 2010	22 novembre 2010		21 ottobre 2013	100,00%	20 dicembre 2013	20 dicembre 2013	Certificato di Regolare Esecuzione	
5651	Collettamento della fognatura di via Staffora in frazione Moro Basso di Locate Triulzi	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01512501	Locate Triulzi	Locate Triulzi	€ 615.000,00				€ 463.092,00		€ 151.908,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	15 febbraio 2013	30 dicembre 2013	28 ottobre 2014	20 dicembre 2014	16 febbraio 2015	27 novembre 2015	100,00%	27 novembre 2015	30 maggio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
4709/D	Estensione rete fognaria in aree inediate ma non servite e dismissione scarichi in corsi d'acqua superficiali	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Cormano	€ 1.092.389,47				€ 139.746,99		€ 952.642,48		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 febbraio 2007	1 febbraio 2010		1 aprile 2012	100,00%	15 aprile 2012	1 gennaio 2013	Certificato di Collaudo	
5632	denitrificazione I fase 1° stralcio (Opere Civilì ed Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Bresso	€ 1.004.987,87				€ 211.128,21		€ 793.859,66			Progetto esecutivo	31 dicembre 2010		15 aprile 2011	30 settembre 2010	6 dicembre 2011	10 luglio 2013	100,00%	31 luglio 2013	30 ottobre 2013	Verbale Ultimazione Lavori	
5635	Trattamenti terziari	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Bresso	€ 2.576.623,00				€ 294.186,83		€ 2.282.436,17			Progetto esecutivo		1 dicembre 2009	15 aprile 2011	30 settembre 2010	1 giugno 2011	18 dicembre 2013	100,00%	6 dicembre 2012	18 dicembre 2013	Certificato di Collaudo	
5633/2	denitrificazione I fase 2° stralcio (Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Bresso	€ 1.345.837,95				€ 574.200,95		€ 771.637,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 dicembre 2010	15 maggio 2013	30 luglio 2013	6 novembre 2013	4 dicembre 2013	9 novembre 2014	100,00%	26 febbraio 2015	14 dicembre 2015	Certificato di Collaudo Collaudo Statico	
5629	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Paderno D. e Cinisello B.	€ 521.245,29				€ 318.422,99		€ 202.822,30		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 maggio 2013	9 dicembre 2013	28 marzo 2014	10 giugno 2014	2 maggio 2016	100,00%	22 dicembre 2015	20 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5630	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Paderno Dugnano	€ 88.762,12		€ 17.303,37		€ 71.458,75			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			7 agosto 2015	1 ottobre 2015	5 ottobre 2015	19 luglio 2016	100,00%	11 novembre 2015	20 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5633/3	denitrificazione II fase 3° stralcio (Opere Civilì)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Bresso	€ 1.249.224,08			€ 673.038,14	€ 576.185,94			D.G.R. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	14 gennaio 2014		31 dicembre 2014	22 ottobre 2014	4 maggio 2015	6 settembre 2016	100,00%	21 aprile 2016	29 dicembre 2016	Certificato di Collaudo Collaudo statico	
5633/4	denitrificazione II fase 4° stralcio (Opere Elettromeccaniche)	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01503201	Seveso Sud	Bresso	€ 1.461.642,31				€ 1.461.642,31				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	14 gennaio 2014		31 dicembre 2014	22 ottobre 2014	4 maggio 2015	6 settembre 2016	100,00%	21 aprile 2016	29 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	
OR01	OR01 - Allacciamento della fognatura comunale al collettore	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401	Truccazzano	Ornago	€ 1.135.241,04				€ 1.135.241,04				Idra Patrimonio s.p.a	Progetto esecutivo	8 aprile 2009	8 aprile 2009	8 aprile 2009	14 luglio 2009	15 luglio 2009	29 giugno 2010	100,00%	7 luglio 2010	7 luglio 2010	Certificato di Regolare Esecuzione	
PE04	PE04 - Pessano con Bornago - IV° stralcio - raccordo scarichi nord/orientali	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012	AG01522401	Truccazzano	Pessano con Bornago	€ 379.393,21				€ 379.393,21				Idra Patrimonio s.p.a.	Progetto esecutivo	16 dicembre 2005	30 novembre 2009	30 novembre 2009	10 ottobre 2007	13 luglio 2010	8 giugno 2012	100,00%	31 agosto 2012	31 agosto 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5500	Allacciamento al collettore intercomunale zona via Venezia - Comune di Liscate	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401	Truccazzano	Liscate	€ 264.001,88				€ 264.001,88				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			15 settembre 2013	2 dicembre 2013	4 aprile 2012	23 dicembre 2013	7 novembre 2014	100,00%	29 aprile 2015	29 aprile 2015	Certificato di Regolare Esecuzione

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
PDA.M.F.013	Allacciamento al collettore consortile insediamento produttivo SP201/Rivoltana - Comune di Truccazzano	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522401	Truccazzano	Truccazzano	€ 62.024,14				€ 62.024,14				BrianzAcque S.r.l.	Progetto esecutivo	30 ottobre 2015	30 ottobre 2015	30 ottobre 2015	17 novembre 2015	30 novembre 2015	27 maggio 2016	100,00%	27 maggio 2016	30 novembre 2016	Verbale Ultimazione Lavori
5448	Costruzione fognatura in via Arbusta	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522601	Turbigo	Turbigo	€ 176.868,85				€ 176.868,85					Progetto esecutivo			4 ottobre 2012	18 ottobre 2012		30 giugno 2013	100,00%	31 dicembre 2012	10 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5447	Costruzione fognatura via Gatta e abbandono pozzi neri	2009/2034	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522601	Turbigo	Turbigo	€ 122.918,05				€ 122.918,05				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			31 ottobre 2013	28 maggio 2012	11 novembre 2013	27 marzo 2014	100,00%	27 marzo 2014	30 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/06	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola, Via XXIII Marzo presso il comune di Melegnano - Lotto 2 (scarichi lato nord)	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 92.761,04		€ 7.090,29		€ 85.670,75			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	10 giugno 2013		8 aprile 2013	4 aprile 2012	9 giugno 2014	17 ottobre 2014	100,00%	17 ottobre 2014	19 dicembre 2014	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/03	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola in via XXIII Marzo - Loto 1 (scarichi lato sud)	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 69.653,28		€ 5.324,03		€ 64.329,25			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	1 giugno 2012	1 giugno 2012	1 luglio 2012	4 aprile 2012	8 ottobre 2012	21 novembre 2014	100,00%	21 novembre 2014	1 settembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/01	Rifacimento collettore in sponda sinistra del fiume lambro e collettamento scarichi di via Calamandrei,Del Perdonno e Sangregorio Galli	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 454.600,55		€ 6.504,76	€ 244.857,28	€ 203.238,51			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		1 gennaio 2012	9 luglio 2012	4 aprile 2012	12 luglio 2012	15 ottobre 2013	100,00%	15 ottobre 2013	29 settembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/07	Collettamento reflui sponda dx Lambro al depuratore di Melegnano	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 254.665,25				€ 254.665,25				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	10 giugno 2013		30 settembre 2013	4 aprile 2012	20 marzo 2014	17 luglio 2015	100,00%	17 luglio 2015	13 ottobre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/10	Eliminazione scarichi in roggia Spazzola in Via dei Pini, Via dei Giacinti, Via Dalle e Via Giovanni XXIII	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 204.614,69		€ 204.614,69					D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	10 giugno 2013		22 luglio 2014	4 aprile 2012	18 novembre 2014	17 settembre 2015	100,00%	17 settembre 2015	14 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/05	Eliminazione scarichi fognari in roggia Spazzola nelle vie: Montegrappa, Piazza IV Novembre, Predabissi, Frassi, Dei Pini, Dei Giacinti, Dalle, e Giovani XXIII presso il comune di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 381.163,34		€ 181.163,34				€ 200.000,00	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	10 giugno 2013	17 giugno 2014	30 luglio 2014	4 aprile 2012	22 settembre 2014	24 luglio 2015	100,00%	27 febbraio 2015	18 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5307/04	Rifacimento collettore in sponda dx del fiume Lambro tra via Cavour e via Frisi con nuova stazione di sollevamento rimozione traforo in attraversamento al lambro presso il comune di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 795.753,17		€ 555.753,17				€ 240.000,00	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	10 giugno 2013	28 febbraio 2014	30 giugno 2014	4 aprile 2012	25 agosto 2014	29 luglio 2015	100,00%	27 maggio 2015	31 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5653/1	Collegamento rete fognaria della frazione Pedriano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	San Giuliano M.se	€ 286.902,59				€ 54.007,25		€ 232.895,34	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 maggio 2013	21 dicembre 2013	22 luglio 2014	23 settembre 2014	30 settembre 2014	10 giugno 2015	100,00%	10 giugno 2015	12 settembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5653/2	Collegamento rete fognaria della frazione Mezzano di San Giuliano M.se alla rete fognaria di Melegnano	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	San Giuliano M.se	€ 147.577,34		€ 109.295,95		€ 38.281,39			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 maggio 2013	27 ottobre 2014	7 novembre 2014	4 aprile 2012	16 marzo 2015	6 agosto 2015	100,00%	15 novembre 2015	12 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5652/1	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MELEGNANO - Potenziamento impianto - 1a fase	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01514001	Melegnano	Melegnano	€ 2.403.225,49		€ 1.921.306,42		€ 8.607,41		€ 473.311,66	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	22 novembre 2010	14 luglio 2014	15 giugno 2015	5 marzo 2015	30 giugno 2015	22 settembre 2016	100,00%	26 aprile 2016	30 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5622	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	€ 877.133,26				€ 100.001,29		€ 777.131,97		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 aprile 2013	6 settembre 2013	14 ottobre 2013	20 novembre 2014	100,00%	20 novembre 2014	25 novembre 2015	Certificato di Collaudo
5625	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Cerro Maggiore, Parabigio	€ 861.139,30		€ 861.139,30					D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			15 settembre 2014	23 ottobre 2014	17 novembre 2014	7 settembre 2015	100,00%	8 ottobre 2015	10 maggio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5624	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Canegrate, Cerro Maggiore	€ 826.875,30		€ 826.845,24		30,06			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		31 luglio 2014	10 novembre 2014	23 dicembre 2014	13 febbraio 2015	21 aprile 2016	100,00%	30 dicembre 2015	16 novembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5623	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Canegrate, Cerro M., S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano	€ 947.937,29				€ 140.377,97		€ 807.559,32		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 settembre 2013	13 dicembre 2013	10 marzo 2014	30 luglio 2015	100,00%	7 agosto 2015	19 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5626	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Legnano	€ 832.500,47		€ 832.127,01		€ 373,46			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			24 luglio 2014	16 ottobre 2014	30 ottobre 2014	11 ottobre 2016	100,00%	30 novembre 2015	22 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5627	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 1° lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Legnano	€ 931.286,17		€ 331.286,17				€ 600.000,00	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		31 luglio 2014	22 settembre 2014	11 novembre 2014	17 novembre 2014	6 aprile 2016	100,00%	1 dicembre 2015	22 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5628	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate - 2° lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olona Nord	Legnano	€ 1.243.326,57		€ 643.326,57				€ 600.000,00	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		28 agosto 2014	16 settembre 2014	28 ottobre 2014	10 novembre 2014	17 maggio 2016	100,00%	23 dicembre 2015	22 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5309	Completamento rete fognaria in via Cascina del sole, tratto da via Cavour a via Campo dei fiori	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Novate	€ 205.300,85				€ 205.300,85					Progetto esecutivo		1 novembre 2011	1 novembre 2011	1 marzo 2012	23 maggio 2012	30 ottobre 2012	100,00%	31 dicembre 2012	31 dicembre 2012	Certificato di Regolare Esecuzione
9012	Collegamento al collettore consortile in zona Bariana	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Garbagnate	€ 5.645,00					€ 5.645,00				Progetto esecutivo			30 dicembre 2012	30 marzo 2013	24 aprile 2013	30 aprile 2013	100,00%	30 aprile 2013	30 aprile 2013	Certificato di Regolare Esecuzione
5310	Completamento rete fognaria in via Alba, da via Puecher Beltrami aa Autostrada A4	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Novate	€ 129.915,65				€ 129.915,65					Progetto esecutivo		1 aprile 2012	1 aprile 2012	21 giugno 2012	23 luglio 2012	20 luglio 2013	100,00%	1 agosto 2013	20 luglio 2013	Certificato di Regolare Esecuzione
5637	Collettore Asta Lura 3°lotto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Lainate, Rho	€ 4.644.267,73				€ 3.254.298,85		€ 1.389.968,88	D.G.R. n. VII/15501 del 05/12/2003		Progetto esecutivo			24-ago-2010 - 16-lug-2010 - 25-ago-2010	06-set-2010 - 10-nov-2010 - 17-gen-2011	20 ottobre 2010	1 marzo 2013	100,00%	1 settembre 2014	6 febbraio 2014	Certificato di Collaudo 1°,2° e 3° stralcio
5313	Collegamento fognario della frazione Castellazzo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Bollate	€ 317.872,66				€ 317.872,66				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			5 dicembre 2011	26 gennaio 2012	12 dicembre 2011	14 febbraio 2014	100,00%	9 maggio 2014	9 maggio 2014	Certificato di Regolare Esecuzione
5669/1	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Garbagnate	€ 79.555,83				€ 19.555,83	€ 60.000,00			Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		1 aprile 2014	23 maggio 2014	16 marzo 2012	22 maggio 2014	26 giugno 2014	100,00%	25 agosto 2014	27 novembre 2014	Certificato di Regolare Esecuzione
5639	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Solaro	€ 92.833,36				€ 92.833,36				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 marzo 2013	2 gennaio 2014	16 giugno 2014	3 novembre 2014	100,00%	3 novembre 2014	3 giugno 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5669/2	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Garbagnate	€ 272.727,36			€ 152.541,21	€ 60.186,15	€ 60.000,00		DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		26 giugno 2015	26 giugno 2015	29 luglio 2015	21 settembre 2015	15 giugno 2016	100,00%	28 dicembre 2015	14 novembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile	
5631	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Rho,Pogliano, Senago,Vanzago	€ 1.515.284,55				€ 731.284,55		€ 784.000,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 settembre 2013	13 dicembre 2013	24 marzo 2014	13 settembre 2015	100,00%	13 settembre 2015	14 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	
5621/1	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Pregnana Milanese, Rho, Senago	€ 979.745,41		€ 256.433,36		€ 40.614,89		€ 682.697,16	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		31 gennaio 2013	31 luglio 2014	9 settembre 2014	15 ottobre 2014	4 agosto 2016	100,00%	30 dicembre 2015	29 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	
5621/2	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Lainate, Nerviano,Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago,Solaro	€ 1.644.898,28		€ 326.844,48		€ 1.255.185,33		€ 62.868,47	D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			27 ottobre 2014	3 dicembre 2014	2 marzo 2015	11 luglio 2016	100,00%	30- dic-2015 26-feb-2016	29 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	
5640	Ulteriori fognature a completamento delle zone urbanizzate	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	Baranzate, Cesate, Lainate, Pregnana, Rho, Pero	€ 1.268.449,22			€ 719.918,04	€ 548.531,18			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		30 novembre 2012	30 aprile 2013	30 agosto 2013	17 settembre 2013	27 maggio 2016	100,00%	27 novembre 2015	23 gennaio 2017	Certificato di Collaudo	
5449	Nuovo tratto fognario in via Adua	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 15.000,00				€ 15.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 dicembre 2011	1 gennaio 2012	1 gennaio 2012	1 aprile 2012	100,00%	20 luglio 2012	1 aprile 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5295	Rifacimento via Cavour e strada vicinale del porto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 88.038,21				€ 88.038,21					Progetto esecutivo			1 settembre 2011	1 novembre 2011	13 dicembre 2011	3 luglio 2012	100,00%	3 settembre 2012	3 settembre 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5150	Realizzazione Fognatura e Pista ciclopedonale in via Espinasse	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Magenta	€ 467.116,83				€ 314.073,80		€ 153.043,03		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 maggio 2011	24 febbraio 2012	14 novembre 2011	19 ottobre 2012	100,00%	11 marzo 2013	19 ottobre 2012	Certificato di Collaudo	
5199	Sistemazione via Matelda e Sant'Eusebio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Mesero	€ 158.659,45				€ 158.659,45					Progetto esecutivo		1 marzo 2011	1 marzo 2011	1 settembre 2011	2 novembre 2011	1 settembre 2012	100,00%	20 novembre 2012	1 novembre 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5142	Interventi vari di fognatura in Via Parini, Papa Giovanni XXIII, Magenta SP diam. 40/50	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Cuggiono	€ 257.940,92				€ 257.940,92				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			7 novembre 2011	15 novembre 2011	11 aprile 2012	9 novembre 2012	100,00%	31 dicembre 2012	9 novembre 2012	Certificato di Regolare Esecuzione	
5464	Realizzazione della fognatura fra Via Pace e Via Einaudi e in Via Savonarola	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	€ 24.169,19				€ 24.169,19					Progetto esecutivo		30 marzo 2009	1 novembre 2012	1 settembre 2013	15 ottobre 2013	18 ottobre 2013	100,00%	18 ottobre 2013	18 ottobre 2013	Certificato di Regolare Esecuzione	
5294/A	Collegamento fognatura Frazione Riazolo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Albairate	€ 345.980,02				€ 345.980,02					Progetto esecutivo		1 settembre 2011	1 settembre 2011	21 maggio 2012	9 luglio 2012	21 dicembre 2012	100,00%	31 gennaio 2013	31 dicembre 2013	Certificato di Regolare Esecuzione	
5645	Corbetta-Prelorolet	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Corbetta	€ 398.923,06				€ 60.151,67		€ 338.771,39		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			17 novembre 2010	7 marzo 2012	26 ottobre 2012	31 gennaio 2014	100,00%	23 maggio 2014	23 giugno 2014	Certificato di Collaudo	
5643	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura - Lotto n.1	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	€ 1.840.341,14				€ 314.273,68		€ 1.526.067,46		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			28 ottobre 2010	28 ottobre 2010	8 novembre 2011	15 gennaio 2013	30 maggio 2014	100,00%	31 dicembre 2013	29 settembre 2014	Certificato di Collaudo
5499/A/B	Estensione rete fognaria in Vicolo Frassati, Vicolo Kolbe, Vicolo Superga, Via San Pietro, Via Marconi, Via Fratelli di Dio, Via Goldoni, Vicolo San Rocco, Via Menotti, Via Marsala, Via Campo dei Fiori, Via Verbano, Via Villorè, Via Monte Grappa da Via G. Cesare a Via Manin, Via Mazzini, Via Belfiore, Via Mameli	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Arconate	€ 1.057.844,88				€ 1.057.844,88				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			15 giugno 2013	27 aprile 2014	19 giugno 2013	21 novembre 2014	100,00%	30 giugno 2014	4 maggio 2015	Certificato di Regolare Esecuzione (Stralcio A) Certificato di Regolare Esecuzione (Stralcio B)	
5271	Collegamento fognario fraz. Castelletto	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Albairate	€ 130.429,65				€ 130.429,65				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			29 maggio 2013	29 maggio 2013	2 maggio 2012	3 marzo 2014	24 ottobre 2014	100,00%	24 ottobre 2014	28 luglio 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5465	Realizzazione tratto fognante a Nord dell'autostrada A4 Mi-To	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Marcallo con Casone	€ 378.074,69				€ 378.074,69				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			23 novembre 2012	16 aprile 2014	24 febbraio 2014	15 dicembre 2014	27 maggio 2015	100,00%	27 maggio 2015	27 novembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5194	Allacciamento di insediamento civile non servito alla pubblica fognatura in loc. Pontenuovo	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Magenta	€ 98.010,75		€ 90.216,57		€ 7.794,18			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			2 ottobre 2012	28 agosto 2014	9 settembre 2014	6 marzo 2015	100,00%	15 settembre 2015	4 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione	
5988	Fognatura lungo la sp n. 34 a servizio della zona a Sud dell'autostrada MI-TO	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Arluno	€ 226.385,25		€ 226.385,25					D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		5 marzo 2015	18 marzo 2015	4 aprile 2012	20 aprile 2015	7 agosto 2015	100,00%	7 agosto 2015	27 gennaio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5987	Completamento grado totale di fognatura comuni appartenenti all'agglomerato - Arluno	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Arluno	€ 147.596,41		€ 145.605,02		€ 1.991,39			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		5 marzo 2015	18 marzo 2015	4/4/2012 AQ	20 aprile 2015	10 novembre 2015	100,00%	3 luglio 2015	7 febbraio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5082	Interventi vari di fognatura in Via Garibaldi SP, Moro, ecc. diam. 40/50	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Cuggiono	€ 327.984,65				€ 207.984,65		€ 120.000,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			22 marzo 2013	2 maggio 2013	20 maggio 2013	28 maggio 2014	100,00%	30 maggio 2014	12 febbraio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5296	Fognatura via San Giorgio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Bernate Ticino	€ 250.000,00						€ 250.000,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			26 settembre 2012	2 maggio 2012	18 marzo 2013	8 maggio 2014	100,00%	31 maggio 2014	11 giugno 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5201	Collettamento cascina Piatti	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Cassinetta di Lugangnano	€ 209.537,86				€ 209.537,86				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			25 gennaio 2013	2 maggio 2012	14 febbraio 2013	5 dicembre 2014	100,00%	31 dicembre 2014	17 ottobre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione	
5642	Realizzazione fognature interessanti le vie (capoluogo): via Carroccio;via Togliatti;via Boccaccio;via Bixio;via F.lli Cairoli;via Einaudi;Via F.lli di Dio;via Firenze;via Padre Gemelli;via Grieco;via Pier delle Vigne;via Puccini;via Resistenza;via Sciesa; nella fraz. Binate interessanti le vie: via E.Ferrari;via Curiel;via Verdi;via Don Baroni;via Mantegna;via Filiz;via Prandello;via Sardegna;via Toti;via Goto;via Marzabotto;via Magellano;via Giovanni XXIII;via Montanare;via Don Miani	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Magnago	€ 2.503.940,15				€ 420.629,00		€ 2.083.311,15		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	3 maggio 2013	31 agosto 2013	31 agosto 2013	16 dicembre 2013	10 giugno 2014	3 maggio 2016	100,00%	18 dicembre 2015	20 dicembre 2016	Certificato di Collaudo	

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
5658	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROZZANO ampliamento e adeguamento	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518901	Rozzano	Rozzano	€ 18.001.379,86			€ 650.000,00	€ 3.999.997,05		€ 13.351.382,81	D.G.R. n. VII/15501 del 05/12/2003	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 luglio 2007	26 giugno 2008	30 luglio 2009	26 giugno 2008	12 ottobre 2009	14 marzo 2014	100,00%	24 marzo 2014	28 novembre 2014	Certificato di Collaudo
4588	Sistemazione fognatura comune di San Donato Milanese 6° lotto (via Rodari)	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 313.432,31				€ 45.929,03		€ 267.503,28		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			1 febbraio 2006	1 agosto 2007	22 ottobre 2007	27 marzo 2013	100,00%	27 marzo 2013	30 dicembre 2013	Certificato di Collaudo
5073	Dismissione scarichi in roggia a Robbiano di Mediglia	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	Mediglia	€ 324.230,01				€ 134.230,01		€ 190.000,00		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		1 settembre 2012	1 settembre 2012	4 aprile 2012	26 novembre 2012	31 ottobre 2014	100,00%	8 aprile 2013	1 dicembre 2014	Certificato di Regolare Esecuzione
5648/A	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522001	Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	€ 323.540,24		€ 315.988,91		€ 7.551,33			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	15 febbraio 2013	21 giugno 2013	22 luglio 2014	8 ottobre 2014	19 novembre 2014	15 giugno 2015	100,00%	15 giugno 2015	23 ottobre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
5648/B	Collegamento delle frazioni di Gudo Gambaredo e Parazzolo in Comune di Buccinasco alla rete fognaria di Trezzano sul Naviglio	Causa C-85	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522001	Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	€ 266.516,49		€ 189.337,66		€ 77.178,83			D.G.R. n. X/2279 del 01/08/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			15 maggio 2015	20 luglio 2015	21 settembre 2015	31 maggio 2016	100,00%	31 dicembre 2015	7 novembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5744/1	Collettamento dei reflui fognari delle frazioni di Gudo Gambaredo, Parazzolo e Castello in comune di Buccinasco alla rete fognaria esistente- 3° Loto	Causa C-85	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01522001	Trezzano sul Naviglio	Buccinasco	€ 311.300,00				€ 311.300,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			15 settembre 2015	23 settembre 2015	28 settembre 2015	14 giugno 2016	100,00%	31 dicembre 2015	15 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5726	Prog. N. 5726 - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete fognaria comunale in Loc. Cimilero, presso il comune di CASARILE	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502401	BINASCO	Casarile	€ 21.634,68				€ 21.634,68					Progetto esecutivo			1 giugno 2013	24 settembre 2013	28 ottobre 2013	21 marzo 2014	100,00%	30 maggio 2014	30 maggio 2014	Certificato di Regolare Esecuzione
5647	Dismissione scarichi in corpo idrico superficiale mediante realizzazione di nuove fognature nere al servizio delle vie Cartesio-Righi, Pascoli-Carducci e collettamento alla rete fognaria esistente e costruzione e collettamento alla rete fognaria esistente di due aste di fognatura sulle vie Mazzini e Roma, attualmente sprovviste di fognatura pubblica in Comune di Binasco	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01502401	Binasco	Binasco	€ 499.668,40				€ 113.820,81		€ 385.847,59		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	15 febbraio 2013	15 maggio 2013	11 ottobre 2013	24 febbraio 2014	30 giugno 2014	1 giugno 2016	100,00%	31 dicembre 2015	29 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5175	Potenziamento dell'impianto di depurazione di Cisliano	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801	Cisliano	Cisliano	€ 832.569,95			€ 49.562,80	€ 783.007,15			D.G.R. n. IX/3691 del 02/07/2012	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		15 marzo 2013	10 marzo 2014	19 novembre 2013	7 aprile 2014	18 maggio 2015	100,00%	15 maggio 2015	17 novembre 2015	Relazione conto finale Collaudo statico e Certificato di Collaudo
5176	Lavori di allacciamento della fognatura della località Bestazzo all'impianto di depurazione	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01507801	Cisliano	Cisliano	€ 342.480,27				€ 342.480,27				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			21 novembre 2013	10/08/2012 in AQ	25 novembre 2013	28 maggio 2014	100,00%	18 aprile 2014	24 febbraio 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5636	Trattamenti terziari	2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01504601	Olonia Nord	Canegrate	€ 2.241.119,00				€ 297.439,15		€ 1.943.679,85			Progetto esecutivo		1 dicembre 2009	15 aprile 2011	30 settembre 2010	1 giugno 2011	18 dicembre 2013	100,00%	6 dicembre 2012	18 dicembre 2013	Certificato di Collaudo
5638	dismissione scarichi Torrente Bozzente e collettamento depuratore Pero	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olonia Sud	Rho	€ 2.743.914,19				€ 2.051.181,75		€ 692.732,44			Progetto esecutivo			28-ago-2010 - 11-mar-2011 - 12-nov-2010	26-ott-2010 - 10-mag-2011 - 04-apr-2011	11 marzo 2011	30-ago-2011 - 29-dic-2011 - 30-set-2012	100,00%	30 marzo 2013	30 ottobre 2013	Certificato di Regolare Esecuzione 1° stralcio Certificato di Collaudo 2° stralcio
5314	Collegamento fognario via Voltorno	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olonia Sud	Bollate	€ 103.156,55				€ 103.156,55					Progetto esecutivo		1 aprile 2012	1 aprile 2012	18 luglio 2012	30 luglio 2012	2 luglio 2013	100,00%	1 settembre 2013	31 dicembre 2013	Certificato di Regolare Esecuzione
5644	Boffalora s/T-Ampliamento fognatura - Lotto n.2	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Boffalora s/T	€ 1.464.266,55				€ 317.250,85		€ 1.147.015,70		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	2 aprile 2013	18 luglio 2013	31 ottobre 2013	10 gennaio 2014	8 settembre 2014	13 ottobre 2016	100,00%	31 dicembre 2015	30 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5067/2	Collegamento fognature a servizio delle vie Martiri di Cefalonia, Europa bis	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 262.004,62		€ 146.334,31		€ 115.670,31			D.G.R. n. X/1006 del 29/11/2013	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	1 agosto 2012	1 agosto 2012	31 marzo 2014	31 maggio 2014	16 giugno 2014	24 ottobre 2014	100,00%	15 ottobre 2014	16 aprile 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
6657/B	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto B	Causa C-85 2014/2059	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 237.698,42			€ 128.746,87	€ 108.951,55			D.G.R. n. X/1892 del 30/05/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 luglio 2014	21 ottobre 2014	24 marzo 2015	4 aprile 2012	13 aprile 2015	18 novembre 2015	100,00%	18 novembre 2015	31 dicembre 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
6657/A	Collegamento fognature a servizio delle vie Buozzi e di Vittorio - Lotto A	Causa C-85 2014/2059	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Donato Milanese	€ 2.318.142,66			€ 969.493,02	€ 1.348.649,64			D.G.R. n. X/1892 del 30/05/2014	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	31 luglio 2014	31 ottobre 2014	3 giugno 2015	12 maggio 2015	10 giugno 2015	23 marzo 2016	100,00%	30 dicembre 2015	15 dicembre 2016	Certificato di Collaudo
5655	Collettore di Mediglia - Interventi di completamento	Causa C-85 2014/2059	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	Mediglia	€ 2.724.792,91				€ 1.748.808,53		€ 975.984,38		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			26 ottobre 2011	11 maggio 2012	19 settembre 2012	19 ottobre 2016	100,00%	22 dicembre 2015	26 gennaio 2017	Certificato di Regolare Esecuzione 4° stralcio (attraversamento fiume Lambro) Certificato di Collaudo 2° stralcio Certificato di Regolare Esecuzione 5° stralcio (gestione rifiuti) Verbale di attestazione funzionalità
5850	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: denitrificazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olonia Sud	Pero	€ 145.350,00				€ 145.350,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			9 aprile 2013	9 aprile 2013	31 maggio 2013	31 dicembre 2013	100,00%	31 dicembre 2013	31 dicembre 2013	N. 5 Fatture anno 2013 Attestazione Gestore del S.I.I.
5847	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Leonardo da Vinci, presso il comune di PERO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biologico	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olonia Sud	Pero	€ 330.000,00				€ 330.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			11 novembre 2015	20 novembre 2015	28 dicembre 2015	17 maggio 2016	100,00%	17 maggio 2016	20 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5858	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Roma, presso il comune di PESCHIERA BORROMEO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: defosforazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517101	Peschiera Borromeo	Peschiera Borromeo	€ 4.015,35				€ 4.015,35				Cap Holding Spa			24 novembre 2015	24 novembre 2015	24 novembre 2015	1 dicembre 2015	18 dicembre 2015	100,00%	18 dicembre 2015	31 marzo 2016	Certificati di fine lavori ordini n. 1503939/LEG/APP e 54942-15

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
5894	Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via S. Giovanni di Dio, presso il comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: predenitrificazione	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519101	San Colombano al Lambro	San Colombano al Lambro	€ 15.621,38				€ 15.621,38				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		3 dicembre 2015	3 dicembre 2015	3 dicembre 2015	1 marzo 2016	27 aprile 2016	100,00%	27 aprile 2016	10 giugno 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
5611	Prog. N. 5611 - Eliminazione recapito collettore in via Muggiasca mediante posa tubazione in tratto parallelo a via dell'isola	Precontenzioso 2014	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01520901	SESTO S. GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI	€ 93.047,05				€ 93.047,05				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			4 luglio 2013	11 dicembre 2013	28 febbraio 2014	8 ottobre 2014	100,00%	8 ottobre 2014	2 marzo 2015	Certificato di Regolare Esecuzione
7005/1	Manutenzione straordinaria su rete fognaria acque miste in Via Romagna	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01501101	Assago	Bucinasco	€ 199.524,37				€ 199.524,37				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo			30 giugno 2015	1 luglio 2015	22 luglio 2015	1 dicembre 2015	100,00%	1 dicembre 2015	10 novembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
6949_10	Alleggerimento rete fognaria mista in via Mazzini e dismissione scarichi fognari nel canale Muzza in via Linificio.	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01505901	Cassano d'Adda	Cassano d'Adda	€ 796.330,65				€ 796.330,65			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		5 ottobre 2017	5 ottobre 2017	20-nov-2017 AQ	27 novembre 2017	6 maggio 2019	100,00%	6 luglio 2018	20 dicembre 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
6600	Sollevamento acque da sottopasso ferroviario in corso Europa a Rho.	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01517001	Olona Sud	RHO	€ 729.911,00				€ 729.911,00			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		6 dicembre 2011	29-lug-15 lotto 1 9-Nov-2015 lotto 2	ODL 29/07/15 lotto 1 AQ 11/05/2015 AQ lotto 2	4-Ago-15 lotto 1 25-nov-15 lotto 2	8-set-15 lotto 1 20-mag-15 lotto 2	100,00%	20 maggio 2016	14 giugno 2017	Certificato di Regolare Esecuzione Lotto 1 Certificato di Regolare Esecuzione Lotto 2
6949_11	Via Milano SS33 - da Via Roma a Via Legnano - sfacimento tratta danneggiata con eliminazione infiltrazioni e dispersioni.	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Nerviano	€ 155.566,70		€ 83.104,71		€ 72.461,99			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		23 aprile 2018	23 aprile 2018	15 giugno 2018	1 luglio 2018	10 agosto 2018	100,00%	10 agosto 2018	27 febbraio 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
6949_6	Alleggerimento portate di rete fognaria acque miste per riduzione acque parassite p.zza Mercato.	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01515401	Parabiago	Parabiago	€ 125.211,37		€ 76.211,37		€ 49.000,00			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		18 aprile 2016	18 aprile 2016	20-May-2016 AQ	25 maggio 2016	14 settembre 2016	100,00%	14 settembre 2016	17 luglio 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6949_8	Alleggerimento portate di rete fognaria acque miste per riduzione acque parassite	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Busto Garolfo	€ 183.205,76		€ 106.480,32		€ 76.725,44			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		10 settembre 2015	30 maggio 2016	30 giugno 2016	13 luglio 2016	16 settembre 2016	100,00%	16 settembre 2016	17 luglio 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6949_7	Alleggerimento portate di rete fognaria acque miste per riduzione acque parassite	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013 (Parametrico)	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Busto Garolfo	€ 43.840,38		€ 25.480,30		€ 18.360,08			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		10 settembre 2015	10 settembre 2015	8 aprile 2015	21 settembre 2015	20 ottobre 2015	100,00%	31 ottobre 2016	31 dicembre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
7089	Potenziamento rete acque miste in località Serenella e realizzazione nuova stazione di sollevamento con contestuale dismissione della vecchia stazione ex Genia in Comune di San GIULIANO (con riduzione acque parassite)	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Giuliano M.se	€ 427.271,30		€ 251.835,96		€ 175.435,34			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		19 ottobre 2015	19 ottobre 2015	19 ottobre 2015	9 novembre 2015	14 dicembre 2016	100,00%	14 dicembre 2016	30 dicembre 2016	Certificato di Regolare Esecuzione
7072	Alleggerimento portate di acque miste al trattamento da perdite fognarie	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01521001	SETTALA	Settala	€ 875.390,08		€ 428.693,85		€ 446.696,23			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		16 luglio 2014	17 novembre 2015	17 novembre 2015	17 dicembre 2015	23 giugno 2017	100,00%	23 giugno 2017	31 maggio 2018	Certificato di Regolare Esecuzione lotto 2 Certificato di Regolare Esecuzione lotto 3
6620/5	Interventi di risanamento della rete fognaria comunale di Trezzano sul Naviglio via Ariosto e Boccaccio.	Precontenzioso 2015	Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01522001	Trezzano sul Naviglio	Trezzano sul Naviglio	€ 685.284,89		€ 391.328,82		€ 293.956,07			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	cap Holding Spa	Progetto esecutivo		1 settembre 2015	31 ottobre 2015	19 ottobre 2015	2 novembre 2015	19 dicembre 2016	100,00%	19 dicembre 2016	3 ottobre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_1	Potenziamento rete fognaria di via Di Vittorio e via Verdi	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01501101	Assago	Assago	€ 2.567.646,40		€ 611.700,43	€ 158.257,56	€ 1.797.688,41			DGR n. X /5564 del 12/09/2016	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	1 marzo 2016	30 giugno 2016	30 giugno 2016	27 giugno 2016	4 luglio 2016	29 giugno 2018	100,00%	5 settembre 2017	31 dicembre 2020	Certificato di Collaudo
5824/1	Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015	AG01510301	GAGGIANO	GAGGIANO	€ 300.000,00				€ 57.436,06		€ 242.563,94		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		17 giugno 2016	17 giugno 2016	18 novembre 2016	15 dicembre 2016	7 aprile 2017	100,00%	7 aprile 2017	15 maggio 2018	Certificato di Regolare Esecuzione
5824/3	INTERVENTI DI MISO E POTENZIAMENTO DEL TRATTAMENTO TERZIARIO DI FILTRAZIONE E DISINFEZIONE FINALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GAGGIANO CAPOLUOGO	Precontenzioso 2016		AG01510301	GAGGIANO	GAGGIANO	€ 1.210.083,55				€ 1.210.083,55				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		15 febbraio 2019	15 febbraio 2019	12-feb-2019 AQ	25 febbraio 2019	8 agosto 2019	100,00%	5 agosto 2019	1 aprile 2020	Certificato di Collaudo
5824/2	Interventi di manutenzione straordinaria depuratore comunale di Gaggiano, via Gramsci	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015	AG01510301	GAGGIANO	GAGGIANO	€ 375.000,00				€ 375.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		21 novembre 2016	21 novembre 2016	8 marzo 2017	25 maggio 2017	27 luglio 2018				Atto transattivo - A causa della sospensione dei lavori, dipesa da fattori indipendenti dalla responsabilità delle parti ovvero sia da circostanze speciali, sopravvenute e non prevedibili, è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto il 27-07-2018 le parti risolvono consensualmente il contratto di appalto relativo all'intervento in oggetto. L'intervento viene realizzato nell'ambito della commessa 5824/3. Verbale sospensione lavori SAL 1
5704	Realizzazione collettore fognario ovest per adeguamento igienico sanitario zone non servite - Lotto 2	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015	AG01515101	MOTTA VISCONTI	MOTTA VISCONTI	€ 1.059.150,00				€ 327.902,50		€ 731.247,50		Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		16 dicembre 2016	16 dicembre 2016	10 maggio 2017	11 settembre 2017	10 ottobre 2018	100,00%	10 ottobre 2018	2 settembre 2019	Certificato di Regolare Esecuzione -2° lotto Certificato di Regolare Esecuzione -1° lotto

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
5669/4	Dismissione scarichi in Torrente Guisa in via Milano	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Garbagnate Milanese	€ 191.831,96				€ 191.831,96				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		8 giugno 2016	8 giugno 2016	22 giugno 2016	20 luglio 2016	7 giugno 2017	100,00%	7 giugno 2016	1 settembre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
5669/3	Dismissione scarico in Torrente Nirone in Via Fermi-Via delle Groane	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Garbagnate Milanese	€ 30.950,36				€ 30.950,36				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		10 maggio 2016	10 maggio 2016	15 giugno 2016	27 giugno 2016	8 luglio 2016	100,00%	8 luglio 2016	3 ottobre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6948_7/2	Dismissione scarichi esistenti in torrente Guisa - via Roma, Comune di Solaro	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Solaro	€ 123.248,91				€ 123.248,91				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		21 luglio 2016	15 ottobre 2016	30 novembre 2016	21 novembre 2016	8 agosto 2017	100,00%	8 agosto 2017	12 ottobre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6948_7/1	Dismissione scarichi esistenti in torrente Cisnara via dell'Artigiano e via Repubblica	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Solaro	€ 269.438,87		€ 116.376,44		€ 153.062,43			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		16 giugno 2016	15 luglio 2016	5 luglio 2016	22 agosto 2016	19 ottobre 2017	100,00%	19 ottobre 2017	19 novembre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
5713	Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria comunale in Via Volta, Leonardo da Vinci, Loc. Mirabella, presso il comune di OZZERO	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01516501	Ozzero	Ozzero	€ 634.092,04		€ 105.900,95		€ 26.772,03		€ 501.419,06	DGR n. X/6863 del 12/07/2017	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		3 agosto 2017	2 novembre 2017	3 ottobre 2017	24 ottobre 2017	10 ottobre 2018	100,00%	10 ottobre 2018	31 dicembre 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
5860	MSD digestori Peschiera Borromeo	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 925.820,52				€ 925.820,52				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		30 ottobre 2014	30 ottobre 2014	16 gennaio 2015	17 marzo 2015	23 marzo 2018	100,00%	23 marzo 2018	30 settembre 2018	Certificato di Regolare Esecuzione lotto 2 Certificato di Regolare Esecuzione Lotto 1
6965_1	Collettore Rescaldina - Parabiago (Lotto 1)	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01518101	RESCALDINA	RESCALDINA	€ 1.349.553,16				€ 1.349.553,16				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		24 luglio 2018	5 ottobre 2018	5-11-2018 AQ	31 ottobre 2018	29 luglio 2019	100,00%	2 maggio 2019	24 gennaio 2020	Certificato di Collaudo
6965_2	Collettore Rescaldina - Parabiago (lotto 2)	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01518101	RESCALDINA	RESCALDINA	€ 3.053.313,26				€ 3.053.313,26				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		10 maggio 2019	29 maggio 2019	12 luglio 2019	22 luglio 2019	31 dicembre 2021	95,00%	15 settembre 2020	31 marzo 2022	Sospensione Lavori n. 2
6960_6	Dismissione scarichi fognari in roggia Viscontia in via della Pace e via Gorky	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01519502	San Giuliano Milanese Est	San Giuliano Milanese	€ 600.000,00				€ 600.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		5 agosto 2016	5 agosto 2016	27 luglio 2016	29 luglio 2016	31 agosto 2017	100,00%	31 agosto 2017	4 settembre 2018	Certificato di Regolare Esecuzione
5487/2	Risoluzione nuovi scarichi - torrente Trobbia	Precontenzioso 2016	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01522401	Truccazzano	Bellinzago Lombardo	€ 120.000,00				€ 120.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		23 marzo 2018	23 marzo 2018	11 giugno 2018	27 giugno 2018	26 novembre 2019	100,00%	27 settembre 2018	3 marzo 2020	Certificato di Regolare Esecuzione
6966	Adeguamento impianto di depurazione di San Colombano al Lambro	Precontenzioso 2016 - Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 4 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano del 31-05-2016	AG01519101	San Colombano al Lambro	San Colombano al Lambro	€ 7.800.000,00		€ 2.227.331,07	€ 293.238,64	€ 5.279.430,29			D.G.R. n. XI/942 del 03/12/2018	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo	30 novembre 2018	7 maggio 2021	12 luglio 2021	27 agosto 2020	19 luglio 2021	18 novembre 2022	0%	18 novembre 2022	29 marzo 2023	Consegna Lavori Definitiva
5731/2	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria - Depuratore comunale in C.na Rancate, presso il comune di SAN GIULIANO MILANESE - Progetto finalizzato a migliorare il processo 1° Lotto 2° stralcio	Precontenzioso 2016 - Procedura Infrazione 2017/2181	Deliberazione Giunta Provincia di Milano n.448/2012 - Piano d'Ambito - Deliberazione di Consiglio n. 98/2013	AG01519501	San Giuliano M.se Ovest	San Giuliano Milanese	€ 1.072.079,69				€ 1.072.079,69				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		28 luglio 2015	28 luglio 2015	2 novembre 2015	17 dicembre 2015	23 giugno 2017	100,00%	23 giugno 2017	21 dicembre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione 2° stralcio Certificato di Regolare Esecuzione 1° stralcio
5922	Settore Depurazione - Lavori di manutenzione straordinaria(MSD) - Depuratore comunale in Via Manin, presso il comune di SESTO SAN GIOVANNI - Progetto finalizzato a migliorare il processo, comparto dell'impianto interessato: biofiltrazione, linea carbonio esterno	Precontenzioso 2016 - Procedura Infrazione 2017/2181	Deliberazione n. 6 Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano del 26-10-2015	AG01520901	SESTO S. GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI	€ 190.522,71				€ 190.522,71				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		18 aprile 2016	18 aprile 2016	15 settembre 2016	19 ottobre 2016	17 febbraio 2017	100,00%	17 febbraio 2017	17 febbraio 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
9290_4	Peschiera Borromeo - impianto rimozione azoto linee 1 e 2 mediante impianto dosaggio metanolo	Precontenzioso 2017 - Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 1.024.592,77				€ 1.024.592,77				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		31 agosto 2018	31 agosto 2018	9 ottobre 2018	15 novembre 2018	29 ottobre 2019	100,00%	30 settembre 2019	12 febbraio 2020	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_14	RISOLUZIONE SCARICO DIRETTO IN CIS IN VIA XXV APRILE A CASSINA DE' PECCHI	Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	Cassina De Pecchi	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		11 luglio 2018	27 agosto 2018	27 agosto 2018	24 settembre 2018	12 aprile 2019	100,00%	31 dicembre 2018	20 dicembre 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
9290_2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSSIDAZIONE LINEA 1 PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PESCHIERA BORROMEO	Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 1.823.760,48				€ 1.823.760,48				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		26 settembre 2018	26 settembre 2018	30 ottobre 2018	3 dicembre 2018	22 maggio 2020	100,00%	21 giugno 2020	23 dicembre 2020	Certificato di Collaudo
9290_1	Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore 1°stralcio	Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 85.148,09				€ 85.148,09				Cap Holding Spa				5 ottobre 2017	25 ottobre 2017	31 gennaio 2018	100,00%	31 gennaio 2018			Verbale Ultimazione Lavori
9298_1	Grigliatura fine, Sedimentazione primaria, Comparto di trattamento biologico tradizionale e Sedimentazione finale	Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01520901	SESTO S. GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI	€ 2.114.928,22				€ 2.114.928,22				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		12 luglio 2018	12 luglio 2018	1 ottobre 2018	5 novembre 2018	15 marzo 2019	100,00%	21 marzo 2019	17 dicembre 2019	Certificato di Collaudo
6960_16	Risoluzione scarico	Procedura Infrazione 2017/2181	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01523601	Vernate	Vernate	€ 700.000,00				€ 700.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		10 maggio 2018	10 maggio 2018	9 luglio 2018	11 settembre 2018	5 agosto 2020	100,00%	18 dicembre 2018	18 marzo 2021	Certificato di Regolare Esecuzione
P17F6983_4	Adeguamento scarico fognario in Comune di Besate – via Pisani	Precontenzioso 2017		AG01502201	Besate	Besate	€ 4.500,00				€ 4.500,00				Cap Holding Spa				22 agosto 2017	11 ottobre 2017	16 ottobre 2017	100,00%	16 ottobre 2017	31 dicembre 2017	Nota Gestore con data fine Lavori - Prot. Uff. Ambito n. 845 del 18-01-2018	
6960_12	Eliminazione scarichi fognari in roggia	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01502201	Besate	Besate	€ 200.000,00				€ 200.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		26 marzo 2018	26 marzo 2018	26 marzo 2018	23 aprile 2018	10 ottobre 2018	100,00%	10 ottobre 2018	11 giugno 2019	Certificato di Regolare Esecuzione

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SR	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
6960_15	Risoluzione scarichi diretti in CIS in Via Martesana e nelle Vie Alessandrini, Guarniero e Vanoni in Comune di Trezzo Sull'Adda (MI)	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01505901	Cassano D'Adda	Trezzo sull'Adda	€ 360.000,00				€ 360.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		5 marzo 2018	31 maggio 2018	28 giugno 2018	16 luglio 2018	1 aprile 2019	100,00%	18 dicembre 2018	2 dicembre 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_10	Collegamento Fagnano al depuratore di San Vito e potenziamento conseguente della rete fognaria di S. Vito	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01510302	Gaggiano S. Vito	Gaggiano	€ 742.311,41				€ 742.311,41				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		4 ottobre 2017	4 ottobre 2017	9 ottobre 2017	24 ottobre 2017	15 maggio 2018	100,00%	15 maggio 2018	20 marzo 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_8	Lavori di adeguamento scarichi in roggia presso le frazioni di Moirago e Badile	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01511501	Lacchiarella	Zibido San Giacomo	€ 1.574.447,81				€ 1.574.447,81				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		10 aprile 2017	12 ottobre 2017	13 ottobre 2017	27 ottobre 2017	11 marzo 2020	100,00%	10 ottobre 2018	21 dicembre 2020	Certificato di Collaudo
P17F6983_6	Adeguamento scarichi fognari in Comune di Opera, Via Romagna	Precontenzioso 2017		AG01512501	Locate Triulzi	Opera	€ 7.000,00				€ 7.000,00				Cap Holding Spa					18 dicembre 2017	18 dicembre 2017	19 dicembre 2017	100,00%	19 dicembre 2017	19 dicembre 2017	Nota Gestore con data fine Lavori - Prot. Uff. Ambito n. 845 del 18-01-2018
P17F6983_5	Adeguamento scarichi fognari in Comune di Opera, Via Berlinguer	Precontenzioso 2017		AG01512501	Locate Triulzi	Opera	€ 5.000,00				€ 5.000,00				Cap Holding Spa					19 dicembre 2016	19 dicembre 2017	20 dicembre 2017	100,00%	20 dicembre 2017	20 dicembre 2017	Nota Gestore con data fine Lavori - Prot. Uff. Ambito n. 845 del 18-01-2018
P17F6983_1	Adeguamento scarico fognario via Monte Grappa	Precontenzioso 2017		AG01512501	Locate Triulzi	Pieve Emanuele	€ 2.000,00				€ 2.000,00				Cap Holding Spa					6 settembre 2017	6 settembre 2017	6 settembre 2017	100,00%	6 settembre 2017	31 dicembre 2017	Nota Gestore con data fine Lavori - Prot. Uff. Ambito n. 845 del 18-01-2018
P17F6983_2	Adeguamento scarico fognario via Fizzonasco	Precontenzioso 2017		AG01512501	Locate Triulzi	Pieve Emanuele	€ 5.000,00				€ 5.000,00				Cap Holding Spa					9 agosto 2017	4 settembre 2017	6 settembre 2017	100,00%	6 settembre 2017	31 dicembre 2017	Nota Gestore con data fine Lavori - Prot. Uff. Ambito n. 845 del 18-01-2018
5861	MSD digestore 1 Peschiera Borromeo	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 781.000,00				€ 781.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		26 marzo 2021	26 marzo 2021	26 marzo 2021	12 aprile 2021	31 gennaio 2022	80,00%	31 gennaio 2022	30 aprile 2022	Stato Avanzamento Lavori n. 2
5862	MSD digestore 2 Peschiera Borromeo	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 781.000,00				€ 781.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità			31 maggio 2022	1 giugno 2022	15 giugno 2022	15 novembre 2022	0,00%	15 novembre 2022	15 febbraio 2023	
9290	Peschiera Borromeo - interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore	Precontenzioso 2017	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 14.800.000,00				€ 14.800.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo	31 ottobre 2019	30 dicembre 2021	15 febbraio 2022	22 giugno 2021	1 marzo 2022	21 novembre 2023	0,00%	21 novembre 2023	19 maggio 2024	Decreto ATO di approvazione del Progetto Definitivo
6656	Collettamento alla depurazione vie Industrie e Curiel a Robecco s/Naviglio	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01518401	Robecco sul Naviglio	Robecco sul Naviglio	€ 291.319,22		€ 169.676,24		€ 121.642,98			DGR n.X/4315 del 16/11/2015	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		18 agosto 2015	14 dicembre 2015	9 dicembre 2015	21 dicembre 2015	9 settembre 2016	100,00%	9 settembre 2016	27 settembre 2017	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_6/2	Dismissione scarichi fognari in zona Civesio	Precontenzioso 2017	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01519501	San Giuliano M.se Ovest	San Giuliano Milanese	€ 290.866,10				€ 290.866,10				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		24 luglio 2017	22 settembre 2017	22 settembre 2017	18 ottobre 2017	26 febbraio 2018	100,00%	26 febbraio 2018	25 settembre 2018	Certificato di Regolare Esecuzione
6960_9	Settala:eliminazione scarichi fognari	Precontenzioso 2017	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01521001	Settala	Settala	€ 1.095.000,00				€ 1.095.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		22 settembre 2017	22 settembre 2017	22 settembre 2017	6 ottobre 2017	5 novembre 2019	100,00%	21 giugno 2018	20 maggio 2020	Certificato di Regolare Esecuzione
6660_1	Comune di Trezzano Rosa - Sistemazione reti fognarie e regolarizzazione scarichi presso area artigianale e zona Sp 179 in Trezzano Rosa	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01505901	Cassano D'Adda	Trezzano Rosa	€ 952.014,04		€ 47.358,48	€ 117.047,89	€ 787.607,67			DGR n. X/6863 del 12/07/2017	Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		27 aprile 2018	31 maggio 2018	10 giugno 2018	29 giugno 2018	5 marzo 2019	100,00%	21 dicembre 2018	19 dicembre 2019	Certificato di Collaudo
6960_8/2	Lavori di adeguamento scarichi in roggia presso le frazioni di Moirago e Badile	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01511501	Lacchiarella	Zibido San Giacomo	€ 300.000,00				€ 300.000,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		20 aprile 2018	20 aprile 2018	30-Aug-2018	26 settembre 2018	30 ottobre 2019	100,00%	21 dicembre 2018	4 giugno 2020	Certificato di Regolare Esecuzione
6663_4	Eliminazione scarico fognario in corso Europa	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01517001	Olona Sud	Rho	€ 180.000,00				€ 180.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		30 gennaio 2018	30 gennaio 2018	5 febbraio 2018	20 marzo 2018	18 luglio 2018	100,00%	16 aprile 2018	31 marzo 2019	Certificato di Regolare Esecuzione
9303	Peschiera- Depuratore Rifacimento parziale impianti elettrici MT e realizzazione rete di comunicazione linea 1 e revamping linea 2	Precontenzioso 2018	Del. n. 3 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano dell'11-06-2018	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 225.343,00				€ 225.343,00				Cap Holding Spa	Progetto esecutivo		30 ottobre 2017	30 ottobre 2017	15 settembre 2017	14 dicembre 2017	29 agosto 2018	100,00%	29 agosto 2018	5 settembre 2018	Certificato di Regolare Esecuzione e dichiarazione RUP
5856	MSD riempimenti Biotte peschiera Borromeo	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 575.000,00				€ 575.000,00				Cap Holding Spa				11 aprile 2018	28 maggio 2018	17 settembre 2018	10000,00%	17 settembre 2018		Verbale Ultimazione Lavori	
9183	Fornitura e installazione nuova soffiante terziario linea 1	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (MSD)	AG01517101	PESCHIERA BORROMEO	PESCHIERA BORROMEO	€ 230.000,00				€ 230.000,00				Cap Holding Spa				25 luglio 2017	16 novembre 2017	27 dicembre 2017	100,00%	10 gennaio 2018		Verbale Ultimazione Lavori	
6960_13	Risoluzione nuovi scarichi in C.I.S. torrente Trobbia	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016 (Parametrico)	AG01522401	Truccazzano	Bellinzago Lombardo	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		2 maggio 2018	2 maggio 2018	20 giugno 2018	30 settembre 2018	23 luglio 2019	100,00%	4 dicembre 2018	13 febbraio 2020	Certificato di Regolare Esecuzione
7117	POZZUOLO MARTESANA - Realizzazione condotta in pressione fino al collettore dalla frazione di Bisentrate	Precontenzioso 2018	Deliberazione n. 4 della conferenza dei comuni del 31-05-2016	AG01522401	Truccazzano	Pozzuolo Martesana	€ 1.800.000,00				€ 1.800.000,00				Cap Holding Spa	Progetto definitivo/esecutivo		18 aprile 2018	18 aprile 2018	11 giugno 2018	30 luglio 2018	20 dicembre 2019	100,00%	20 dicembre 2018	15 dicembre 2020	Certificato di Collaudo
9028_3	ELIMINAZIONE SCARICHI FOGNARI: NOVATE MILANESE - VIA AMORETTI	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 5 della Conferenza dei Comuni del 21-12-2020	AG01517001	OLONA SUD	NOVATE MILANESE	€ 120.000,00				€ 120.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		14 gennaio 2021	14 gennaio 2021	14 gennaio 2021	3 novembre 2021	31 maggio 2022	0,00%	12 dicembre 2021	31 luglio 2022	Verbale di consegna lavori
9027_2-2	Rifacimento rete fognaria in vie varie in comune di Bollate con recapito finale alla depurazione - Lotta II	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 5 della Conferenza dei Comuni del 21-12-2020	AG01517001	OLONA SUD	BOLLATE	€ 900.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00			D.G.R. n. XI/4608/2021	Cap Holding Spa	Documento preliminare alla progettazione		30 aprile 2022	30 aprile 2022	31 maggio 2022	15 giugno 2022	31 marzo 2023	0,00%	31 dicembre 2022	30 giugno 2023	
9028_FPDA_22	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza dei Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	RHO	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	
9028_FPDA_23	Eliminazione Scarichi Fognari	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza dei Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	RHO	€ 30.000,00				€ 30.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		28 febbraio 2023	30 aprile 2023	31 maggio 2023	30 giugno 2023	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	
9028_FPDA_24	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza dei Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	CESATE	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	
9028_FPDA_25	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza dei Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	CESATE	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	

CODICE ATO Intervento	Denominazione intervento	Monitoraggio nell'ambito della Infrazione Comunitaria n.	Fonte ufficiale approvazione intervento	Codice Agglomerato	Nome Agglomerato	Localizzazione Intervento	Costo complessivo intervento	Finanziamento Fondi UE	Finanziamento Fondi statali	Finanziamento Fondi regionali	Finanziamento con Tariffa del SII	Finanziamento Fondi privati	Finanziamento Altri fondi	Riferimento Finanziamento regionale	Soggetto attuatore	Livello di Progettazione	Data approvazione PROGETTO PRELIMINARE/DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	Data approvazione PROGETTO DEFINITIVO	Data approvazione PROGETTO ESECUTIVO	Data AGGIUDICAZIONE GARA	Data INIZIO LAVORI	Data CONCLUSIONE LAVORI	% di avanzamento lavori	Data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA'	Data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Ultimo documento disponibile
9028_FPDA_26	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza del Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	CESATE	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	
9028_FPDA_27	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza del Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	CESATE	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	
9028_FPDA_28	Eliminazione Scarichi Fognari e nuovo collegamento rete mista	Precontenzioso 2021	Deliberazione n. 4 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano del 27-09-2021 - Deliberazione delle Conferenza del Comune n. 3 del 29/11/2021	AG01517001	OLONA SUD	SOLARO	€ 150.000,00				€ 150.000,00				Cap Holding Spa	Studio di fattibilità		31 marzo 2022	30 giugno 2022	31 luglio 2022	30 settembre 2022	31 dicembre 2023	0,00%	31 dicembre 2023	31 marzo 2024	